

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 32884 liq.n. 1538
10 MAR. 2014

CAIOLA

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

[Signature]
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele BIANCO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 101 /06 del 14 FEB. 2014

OGGETTO: CONTRATTO N.1231 DEL 17.10.2013. - LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE FONDAZIONI DEI PILONI DEL PONTE SUL TORRENTE "TITERNO" LUNGO LA S.P. N. 84 "SANNIO ALIFANO". - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1' RATA DI € 63.781,94, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA CEIS SRL (P. IVA 01317590626).
CIG: 5259220DA0

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 1905-2013
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 30.07.2013, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2013, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 24875 del 05.02.2014 del seguente tenore:

"PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 34 del del 17 /06/ 2013 del Commissario Straordinario di questo Ente, con i poteri della Giunta Provinciale, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento indicato in oggetto, per un costo complessivo stimato in € 150.000,00;
- con deliberazione n. 8 del 01.07.2013 del Commissario Straordinario di questo Ente, con i poteri del Consiglio Provinciale, è stato approvato il programma triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 e l'elenco annuale 2013, in cui è ricompreso anche l'intervento indicato in oggetto;
- con deliberazione n. 50 del 23.07.2013 del medesimo Commissario, con i poteri di Giunta, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, nell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 103.679,42 per lavori ed € 46.320,58 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 487/06 del 30.07.2013, veniva approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto

- importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza	
specifici pari ad € 424,97	€ 102.486,30
- oneri generali di sicurezza	€ 1.193,12
Totale Lavori	€ 103.679,42

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) spese generali	€ 19.507,23
2) IVA Lavori (21%)	€ 21.772,68
3) IVA ed altri oneri spese generali	€ 5.040,67

Totale somme a disposizione € 46.320,58
Costo totale dell'intervento € 150.000,00

- con la medesima determinazione dirigenziale veniva inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122 (comma 7 bis) e 57 (comma 6), del D.lg.vo 163/2006 e ss. mm. ed ii., previa consultazione di ditte specializzate nel settore, veniva approvata, in schema, la lettera di invito ed impegnata la somma di € 30,00 a favore dell'A.V.C.P. (imp. cap. n. 12423/1 progr. n. 1816/13) ;

- a seguito lettere di invito prot. n. 10925/SIV del 30.07.13, rivolto a n.18 ditte operanti nel settore, con le quali veniva individuata la categoria di appartenenza delle lavorazioni (OS21) e fissate le modalità e la scadenza di presentazione delle offerte (per le ore 13,00 del giorno 07.08.2013), pervenivano n. 10 offerte, e con verbale dell'08-08-2013, si procedeva all'aggiudicazione provvisoria alla ditta CEIS s.r.l. con sede in Vitulano - c/da S.Stefano di Vitulano (BN), che aveva offerto il ribasso del 35,227% sull'importo a base d'asta di € 102.061,33, oltre € 1.618,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 21%;
- con determinazione dirigenziale n. 528/06 del 9.08.2013, si provvedeva alla presa d'atto delle risultanze di gara ed all'aggiudicazione definitiva a favore della detta Impresa CEIS s.r.l., rimodulando il quadro economico come appresso riportato:

A) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 102.061,33
- a detrarre ribasso offerto 35,227%	€ 35.953,14
- a.1 importo lavori ribassato	€ 66.108,19
- a.2 oneri di sicurezza	€ 1.618,09

sommano **€ 67.726,28**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1 - IVA sui lavori ribassati ed oneri di sicurezza 21%	€ 14.222,52
b.2 - Spese generali	€ 19.507,23
b.3 - IVA ed altri oneri spese generali	€ 5.040,67
b.4 - Autorità di vigilanza	€ 30,00
b.5 - imprevisti	€ 2.573,31
b.6 per lavori complementari compreso IVA	€ 40.900,00

totale somme a disposizione **€ 82.273,72**
TOTALE € 150.000,00

- con la suddetta determinazione la spesa veniva imputata sul cap. n. 12423/1 con il progr. 1905/13;
- con nota prot. n. 11894/SIV del 29.08.2013 (prot.gen. n. 5616 del 29.08.13) è stato comunicato alla ditta CEIS s.r.l. l'avvenuta aggiudicazione ed è stata trasmessa all'Ufficio contratti di questo Ente la documentazione necessaria per la predisposizione del contratto ai fini della sua stipula;
- le attività di redazione del progetto definitivo, esecutivo, dei calcoli strutturali, di direzione lavori, misurazioni e contabilità, del C.R.E. e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le motivazioni nelle stesse riportate, venivano affidate con determinazioni dirigenziali n. 400/06 del 25.06.2013 e n. 552/06 del 03.09.2013, all'ing. Antonio Trosino, con imputazione della spesa sul cap.n. 12423/1 progr. 1905/1/13;
- con nota prot. n. 11889 del 28.08.2013, acquisita al prot. regionale al n. 601261 del 30.08.2013, si è provveduto a richiedere all'Ufficio del Genio Civile di Benevento, l'autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 del R.D. 25/07/1904, n. 523, in relazione ai lavori di che trattasi, allegando la correlata documentazione tecnico-amministrativa;
- con nota del 16.09.2013 (acquisita al prot. regionale al n. 647526 del 19.09.2013) il progetto inviato è stato integrato con la trasmissione di ulteriori atti ed elaborati tecnici;
- l'Ufficio del Genio Civile di Benevento, con Decreto Dirigenziale n. 57 del 1.10.2013, ha concesso l'autorizzazione idraulica richiesta, con le indicazioni e prescrizioni ivi riportate, comunicandone il rilascio con nota prot. n. 2013.0675743 del 02.10.2013;
- con nota in data 28.08.2013 (acquisita al prot. regionale al n. 646759 del 03.09.2013), si è provveduto a richiedere al medesimo Ufficio del Genio Civile di Benevento anche l'autorizzazione Sismica relativa alle opere strutturali in c.a., ai sensi della L.R. n. 9/83, del D.P.R. n.380/01,della L. n. 64/74, della L. n. 1086/71, del D.P.G.R. n.23 dell'11.02.2010 e loro ss.mm. ed ii. ;
- l' Ufficio del Genio Civile di Benevento, con nota prot. n. 0619516 del 09.09.2013 (acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 13542 del 13.09.2013 - prot. SIV n. 12710 del 13.09.2013), comunicava l'avvenuta emissione dell'autorizzazione sismica con provvedimento n.3176 del 04.09.2013;
- con nota del 07.10.2013, acquisita al prot. regionale n. 2013.0718336 del 18.10.2013, il direttore dei lavori, in riferimento all'autorizzazione idraulica ed a quella sismica, ha comunicato l'inizio dei lavori per il giorno 07.10.2013;
- con nota prot. n. 13422 del 01.10.2013, inviata all'ASL BN1 ed all'Ispettorato del Lavoro di Benevento, si è provveduto alla notifica preliminare di cui all'art. 99-allegato XII del D.Lg.vo n. 81/2008, indicando, tra l'altro, quale data presunta di inizio dei lavori il 07.10.2013;
- con nota in data 04.10.2013, il RUP, per le motivazioni riportate nella disposizione di servizio, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori con verbale da redigersi sotto le riserve di legge;
- con verbale in data 7.10.2013, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice, nella persona degli amministratori della CEIS s.r.l., sig.ri Sauchella Nello e Sauchella Nicola, evidenziando, che essendo prevista una durata per l'esecuzione dei lavori di giorni 50, la loro ultimazione doveva avvenire entro il 25.11.2013;
- in data 17.10.2013 con il rep. n. 1231 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato a Benevento in data 04.11.2013, al n. 8105, serie IT, con il quale venivano affidati alla ditta aggiudicataria CEIS s.r.l. - con sede legale in Vitulano (BN) alla contrada S. Stefano (C.F. n.01317590626- n. REA-BN 110678) -, per un importo, al netto del ribasso offerto del 35,227%, di € 67.726,28, di cui € 66.108,19 per lavori netti ed € 1.608,99 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- l'impresa ha costituito, a garanzia dei lavori da eseguire, cauzione definitiva di € 16.680,00 con polizza fidejussoria n.40018391000068 emessa in data 03.09.2013 dalla compagnia di assicurazioni "TUA" e polizza di copertura assicurativa per "danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" n. 4001839000005, emessa dalla società di assicurazioni "TUA" in data 03.09.2013, per un importo garantito di € 102.726,28 e per un massimale di € 500.000,00 per garanzia di R.C.T.;

- il direttore dei lavori, ing. Antonio Trosino, in allegato alla propria nota datata 5.12.2013 ed acquisita al prot. gen. al n. 20205 del 9.12.13 (prot. SIV. n. 17092 del 10.12.13), ha trasmesso gli atti contabili relativi al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto l'8.11.2013;
- Visto che la spesa è stata imputata sul cap. n. 12423/1, progr. n. 1905/13;
- Ritenuto sussistere le condizioni per provvedere all'approvazione degli atti contabili relativi al 1° SAL e 1° certificato di pagamento dei lavori indicati in oggetto ed alla liquidazione e pagamento alla ditta CEIS s.r.l. del credito maturato di € 63.781,94, di cui € 52.280,28 per lavori ed € 11.501,66 per IVA al 22%, a fronte della fattura di pari importo n. 01/14 del 10.01.2014;

per tutte le motivazioni riportate, si propone:

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori indicati in oggetto ed in particolare il 1° SAL emesso il 5.12.2013 per lavori eseguiti a tutto l'8.11.2013, per un importo lordo di € 80.437,24 oltre IVA, il 1° certificato di pagamento per l'importo di € 52.280,28 oltre € 11.501,66 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 63.781,94;
- di liquidare alla ditta CEIS s.r.l. la fattura n.01/14 del 10.01.2014, che depurata della somma di € 320,52 di cui alla nota di credito n. 01/2014 del 10.02.2014, dell'importo complessivo di € 63.781,94, con pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario presso la filiale di Foglianise (BN) della B.N.P.R. - Codice IBAN IT 69M0313675340000010104094;
- di imputare la spesa di € 63.781,94 sul cap. n. 12423/1, progr. n. 1905/13."

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) - di approvare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L., a tutto il 08.11.2013, ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 05.12.2013 dell'importo di € 52.280,28, IVA esclusa;

2) - di liquidare e pagare, giusta fattura n. 1 del 10.01.2014 e nota di credito n. 01/2014 del 10.02.2014, l'importo di **€ 63.781,94**, compreso IVA al 22%, all'Impresa **CEIS SRL (P. IVA 01317590626)**, relativamente alla 1° rata dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la B.N.P.R., Ag. di Foglianise (BN), Codice IBAN IT69M0313675340000010104094, (in esecuzione contratto n.1231 del 17.10.2013, debitamente registrato);

3) - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

4) - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 1905/2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Francesco Caruso