



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2522 DEL 15/12/2022

OGGETTO: INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA VIABILITA' DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI MIT – ANNUALITA' 2020. AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL D.L. n. 50/2022, CONVERTITO IN LEGGE n. 91/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI NARDONE S.r.l. (P.IVA 01156460626) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.828,20 COMPRESO IVA. CUP: I87H20002170001.

CIG: 8565271D38

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- il Ministero Infrastrutture e Trasporti, per l'anno 2020, ha assegnato alla Provincia di Benevento, per interventi sulla viabilità di competenza un finanziamento di € 800.000,00;
- la disponibilità finanziaria per ogni Comparto risultava essere pari ad € 160.000,00;
- sulla base delle diverse programmazioni, con la succitata disponibilità finanziaria, è risultata prioritaria la "Ricostruzione del muro di sostegno in località "Motta Valle" del Comune di Sant'Angelo a Cupolo lungo la S.P. n. 12 "Ex SS. 88 Dei due Principati";
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 252 del 29/10/2020, venne approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per "**Interventi specifici lungo la viabilità del Comparto 1 – Hinterland Benevento**" che prevede la "*Ricostruzione del muro di sostegno in località "Motta Valle" del Comune di Sant'Angelo a Cupolo lungo la S.P. n. 12 "Ex SS. 88 Dei due Principati" e sistemazione di tratti di piano viabile*", per un importo complessivo di € 160.000,00;
- con Determinazione n. 2706 del 29/12/2020 venne approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dell'intervento in parola per l'importo complessivo di €. 160.000,00, di cui € 112.967,41 per lavori a base d'asta;
- con la medesima Determinazione n. 2706 del 29/12/2020 venne affidata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, ad affidare, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, all'impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.r.l.** (P.IVA 01156460626), con sede in San Nicola Manfredi (BN) alla via Avella c.da Torre Pagliara, per l'importo di € 91.081,21 al netto del ribasso del 20,00%, IVA esclusa;
- con determinazione n. 454 del 10/03/2022 si è stabilito:

1. di approvare la perizia di assestamento finale dell'intervento denominato "Interventi specifici lungo la viabilità del Comparto 1 – Hinterland Benevento**" - "*Ricostruzione del muro di sostegno in località "Motta Valle" del Comune di Sant'Angelo a Cupolo lungo la S.P. n. 12 "Ex SS. 88 Dei due Principati" e sistemazione di tratti di piano viabile*", con le**

risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato, invariato rispetto a quello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2706 del 29/12/2020:

A)	Importo lavori da computo		€	113.023,60
	Importo lavori ridotto all'importo contrattuale		€	112.967,41
	di cui soggetti a ribasso		€	109.431,01
	a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	21.886,20
a.1	Lavori ribassati		€	87.544,81
a.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	3.536,40
	Sommano per lavori		€	91.081,21
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	20.037,87
	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs			
b.2	50/2016	2%	€	2.259,35
	Spese generali per progettazione definitiva ed			
b.3	esecutiva, permesso a costruire, autorizzazione		€	15.000,00
	sismica, ecc.			
b.4	Imprevisti, oneri di discarica e/o forniture a fattura,		€	<u>31.621,58</u>
	compreso IVA			
	Totale Somme a disposizione		€	68.918,79
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	160.000,00

2. **di approvare** lo stato finale dei lavori a tutto il 05.02.2022, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 17.02.2022, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 50.661,11 oltre IVA al 22% pari ad € 11.145,44, per rata di saldo lavori, per un totale di € 61.806,55;
- € 4.830,46 oltre IVA al 22% pari ad € 1.062,70, per rimborso costi smaltimento, per un totale di € 5.893,16;

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 che testualmente recita: "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, **lo stato di avanzamento dei lavori** afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, **e' adottato**, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, **applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2** ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3."

VISTO che lo stesso art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 in prosieguo recita: "..... Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, **e' emesso**, entro trenta giorni dalla medesima data, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo

periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”;

VISTO che sul BURC n. 59 del 04.07.2022 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 ad oggetto *"Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale"*, come stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 ;

VERIFICATO che con lo stato finale dei lavori di che trattasi, approvato con determinazione n. 454 del 10/03/2022, sono state liquidate all'impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.r.l.** lavorazioni eseguite tra il 01/01/2022 ed il 05/02/2022 data di ultimazione dei lavori;

RITENUTO dover procedere, così come previsto dalla normativa citata, all'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022, adeguando gli stessi al prezzario Regione Campania 2022;

VISTO lo Stato Finale dei lavori eseguiti dall'impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.r.l.**, con i prezzi aggiornati per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 05/02/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022;

VISTO il Certificato Straordinario per il pagamento, in favore dell'impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.r.l.**, dell'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 05/02/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022, dal quale risulta un credito dell'impresa, al netto del ribasso e della riduzione al 90% previsto dalla medesima normativa, pari ad € 20.350,98 oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura dell'Impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.r.l.** (P.IVA 01156460626), relativa all'intervento denominato **"Interventi specifici lungo la viabilità del Comparto 1 – Hinterland Benevento"** che prevede la *"Ricostruzione del muro di sostegno in località "Motta Valle" del Comune di Sant'Angelo a Cupolo lungo la S.P. n. 12 "Ex SS. 88 Dei due Principati" e sistemazione di tratti di piano viabile"*:

- n. 11 del 29/08/2022 di € 24.828,20 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi;

DATO ATTO che:

- dell'importo previsto alla voce b.4) *"Imprevisti, oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA"* del quadro economico della perizia di assestamento approvata con determinazione n. 454 del 10/03/2022 risulta ancora disponibile l'importo di € 20.847,80, utilizzabile per il pagamento del succitato aggiornamento prezzi;
- si rende necessario individuare la fonte di finanziamento per il residuo importo di € 3.980,40 non disponibile all'interno del quadro economico dell'intervento di riferimento;

VISTO che sempre l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 prevede che: *"..... Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai sensi ((dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del ((medesimo)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare"*

annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

VERIFICATO che l'importo di € 3.980,40 risulta disponibile tra le economie determinatesi a seguito dell'approvazione della perizia di assestamento finale dell'intervento denominato “*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del Comparto 1 – Hinterland Benevento. Fondi D.M. 49/2018 – Annualità 2020 – (Cod. Int. 04785.19.BN)*” - ad avvenuta ultimazione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, giusta determina n. 105 del 28/01/2022 - ed appostate al Cap. 12411 impegno n. 1088/2022;

VISTO che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 01.12.2022;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di approvare** l'allegato Stato Finale, con i prezzi aggiornati al prezzario Regione Campania 2022 per le lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 05/02/2022 ed il relativo Certificato Straordinario per il pagamento, in favore dell'impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.r.l.**, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022, dal quale risulta un credito dell'impresa, al netto del ribasso e della riduzione al 90% previsto dalla medesima normativa, pari ad € 20.350,98 oltre IVA al 22%;
2. **di liquidare e pagare** all'Impresa **COSTRUZIONI NARDONE S.r.l.** (P.IVA 01156460626), con sede in San Nicola Manfredi (BN) alla via Avella c.da Torre Pagliara, relativamente all'intervento denominato “**Interventi specifici lungo la viabilità del Comparto 1 – Hinterland Benevento**” che prevede la “*Ricostruzione del muro di sostegno in località “Motta Valle” del Comune di Sant’Angelo a Cupolo lungo la S.P. n. 12 “Ex SS. 88 Dei due Principati” e sistemazione di tratti di piano viabile*”, la fattura:
 - n. 11 del 29/08/2022 di € 24.828,20 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi;
3. **di imputare** la spesa di € **24.828,20**:
 - per € **20.847,80** al Cap. **Cap. 12410, imp. 1168/2021**
 - per € **3.980,40** al Cap. **Cap. 12411, imp. 1088/2022**
4. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12410	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1173	€ 25.728,42	N. 0	€ 0,00	N. 3900	€ 20.793,80

Descrizione Creditore

Diversi

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - FONDI MIT -IMPREVISTI/ONERI DISCARICA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1088	€ 32.429,25	N. 0	€ 0,00	N. 3901	€ 4.034,40

Descrizione Creditore

Diversi

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMPARTO 1- HINTERLAND BENEVENTO- AFFIDAMENTO - IMPREVISTI/ONERI DISCARICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)