



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE  
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 474 DEL 12/03/2024

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – AMBITO 3. INTERVENTO - S.P.LI N. 12 "EX SS. 88 - DEI DUE PRINCIPATI", N. 15 "BIVIO PERRILLO – PERRILLO – MOTTA – SS. 88" E N. 18 "GIRO DEI SANTI – BENEVENTO BIVIO PASTENE". ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITA' DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA 01474120621) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 140.732,04 COMPRESO IVA AL 22%.

CIG: 8699401CCC

IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n. 2492 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato "*S.P.li n. 12 "ex SS. 88 - dei due Principati", n. 15 "bivio Perrillo – Perrillo – Motta – SS. 88" e n. 18 "giro dei Santi – Benevento bivio Pastene". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimita' del capoluogo*", redatto dall'ing. Carmine Repola, per l'importo complessivo di € 330.000,00 distinto come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>	
A.1	Importo lavori a baste d'asta	€ 219.241,57
A.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 7.756,06
<b>TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)</b>		<b>€ 226.997,63</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
<b>B.1</b>	<b>Spese tecniche</b>	
B.1.1	Spese generali compreso IVA (12%)	€ 27.239,72
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 27.239,72</b>

<b>B.2</b>	<b>IVA sui lavori</b>	
B.2.1	IVA sui lavori (22%)	€ 49.939,48
<b>B.3</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche</b>	
B.3.1	Accantonamento per incentivo al personale dipendente per funzioni tecniche, Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 4.539,95
	<b>Totale incentivi</b>	€ 4.539,95
<b>B.4</b>	<b>Altro</b>	
B.4.1	Imprevisti e oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA	€ 17.445,26
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 103.002,37
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	€ 330.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2815 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016;
- con determinazione n. 1029 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento denominato "*S.P.li n. 12 "ex SS. 88 - dei due Principati", n. 15 "bivio Perrillo – Perrillo – Motta – SS. 88" e n. 18 "giro dei Santi – Benevento bivio Pastene". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo*", alla Società **CHIUSOLO Costruzioni S.r.l.** (P. IVA 01474120621) con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, con il ribasso di gara del 5,00% sull'elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle migliorie specificate nell'offerta tecnica;
- con contratto Rep. N. 2870 del 15/07/2022 sono stati affidati alla Società **CHIUSOLO Costruzioni S.r.l.** i lavori previsti "*nell'Accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie provinciali – AMBITO 3*", tra cui anche quello di che trattasi", finanziati con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6203189, tra cui anche l'intervento di che trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1658 del 25/08/2022 si è provveduto all'approvazione del quadro economico, dell'intervento denominato "*S.P.li n. 12 "ex SS. 88 - dei due Principati", n. 15 "bivio Perrillo – Perrillo – Motta – SS. 88" e n. 18 "giro dei Santi – Benevento bivio Pastene". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo*", rimodulato a seguito dell'espletamento della gara con le risultanze di seguito riportate:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	226.997,63
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	219.241,57
	a detrarre il ribasso offerto	5,0000%	€	10.962,08
a.1	Lavori ribassati		€	<b>208.279,49</b>
a.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€	<b>7.756,06</b>
	<b>Sommano per lavori</b>		€	<b>216.035,55</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	47.527,82

b.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)		€	27.239,72
b.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	4.539,95
b.4	Imprevisti, oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	34.656,95
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>113.964,44</b>
	<b>Sommano Lavori + somme a disp.</b>		€	<b>330.000,00</b>

- in data 14/09/2022 è stato stipulato il contratto integrativo, relativo all'intervento di che trattasi, per complessivi € 216.035,55 (di cui € 208.279,49 per lavori al netto del ribasso offerto del 5,00% ed € 7.756,06 per oneri di sicurezza) oltre € 47.527,82 per IVA.

### CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 15/09/2022, con verbale in pari data;
- gli stessi sono stati ultimati il giorno 02/11/2023;
- ad ultimazione dei lavori, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata redatta la Perizia di Assestamento Finale - nell'ambito dell'importo di finanziamento, da sottoporre ad approvazione contestualmente alla contabilità finale - con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A)	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	180.170,64
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	174.014,57
	a detrarre il ribasso offerto	5,00%	€	8.700,73
a.1	Lavori ribassati		€	<b>165.313,84</b>
a.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€	<b>6.156,07</b>
	<b>Sommano per lavori</b>		€	<b>171.469,91</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	37.723,38
b.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)		€	27.239,72
b.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	4.539,95
b.4	Aggiornamento prezzi D.L. 50/2022 e sm.i., compreso IVA		€	84.930,86
b.5	Rimborso oneri di discarica, compreso IVA		€	2.758,09
b.6	Imprevisti e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	1.338,09
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>158.530,09</b>
	<b>Sommano Lavori + somme a disp.</b>		€	<b>330.000,00</b>

**VISTO** l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e s.m.i.;

**RITENUTO**, così come previsto dalla normativa succitata, che all'impresa spetta l'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite, adeguando gli stessi al prezzario Regione Campania 2022;

**VISTO** il rapporto tecnico;

**VISTO** lo stato finale dei lavori a tutto il 02.11.2023, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 04.03.2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 43.477,91 oltre IVA al 22% pari ad € 9.565,15, per rata di saldo lavori, per un totale di € 53.043,09;
- € 2.260,73 oltre IVA al 22% pari ad € 497,36, per rimborso costi smaltimento, per un totale di € 2.758,09;
- € 69.615,46 oltre IVA al 22% pari ad € 15.315,40, per aggiornamento prezzi, per un totale di € 84.930,86;

**VISTA** le fatture dell'Impresa **CHIUSOLO Costruzioni S.r.l.** (P. IVA 01474120621), relative all'intervento denominato "S.P.li n. 12 "ex SS. 88 - dei due Principati", n. 15 "bivio Perrillo – Perrillo – Motta – SS. 88" e n. 18 "giro dei Santi – Benevento bivio Pastene". *Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo*":

- n. 7\_24 del 06/03/2024 di € 53.043,09 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 8\_24 del 06/03/2024 di € 2.758,09 compreso IVA al 22% per rimborso costi smaltimento;
- n. 9\_24 del 06/03/2024 di € 84.930,86 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi;

**VISTO** che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 10.06.2024;

**RITENUTO** di dover provvedere, conformemente, in merito;

**VISTI:**

- il D. Lgs 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto

- dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
  - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
  - la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
  - La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
  - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
  - la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
  - la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;

#### **RICHIAMATI:**

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

## **D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

**1. di approvare** la perizia di assestamento finale dell’intervento denominato “*S.P.li n. 12 "ex SS. 88 - dei due Principati", n. 15 "bivio Perrillo – Perrillo – Motta – SS. 88" e n. 18 "giro dei Santi – Benevento bivio Pastene". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimita’ del capoluogo*”, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

**A) Lavori a base d'asta**

€ 180.170,64

	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	174.014,57
	a detrarre il ribasso offerto	5,00%	€	8.700,73
a.1	Lavori ribassati		€	<b>165.313,84</b>
a.2	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€	<b>6.156,07</b>
	<b>Sommano per lavori</b>		€	<b>171.469,91</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	37.723,38
b.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)		€	27.239,72
b.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	4.539,95
b.4	Aggiornamento prezzi D.L. 50/2022 e sm.i., compreso IVA		€	84.930,86
b.5	Rimborso oneri di discarica, compreso IVA		€	2.758,09
b.6	Imprevisti e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	<u>1.338,09</u>
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>158.530,09</b>
	<b>Sommano Lavori + somme a disp.</b>		€	<b>330.000,00</b>

2. **di approvare** lo stato finale dei lavori a tutto il 02.11.2023, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 04.03.2024, redatto dai Direttori dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 43.477,91 oltre IVA al 22% pari ad € 9.565,15, per rata di saldo lavori, per un totale di € 53.043,09;
- € 2.260,73 oltre IVA al 22% pari ad € 497,36, per rimborso costi smaltimento, per un totale di € 2.758,09;
- € 69.615,46 oltre IVA al 22% pari ad € 15.315,40, per aggiornamento prezzi, per un totale di € 84.930,86;

3. **di liquidare** in favore dell'Impresa **CHIUSOLO Costruzioni S.r.l.** (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, relativamente all'intervento denominato "S.P.li n. 12 "ex SS. 88 - dei due Principati", n. 15 "bivio Perrillo – Perrillo – Motta – SS. 88" e n. 18 "giro dei Santi – Benevento bivio Pastene". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo", le fatture:

- n. 7\_24 del 06/03/2024 di € 53.043,09 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 8\_24 del 06/03/2024 di € 2.758,09 compreso IVA al 22% per rimborso costi smaltimento;
- n. 9\_24 del 06/03/2024 di € 84.930,86 compreso IVA al 22% per aggiornamento prezzi;

4. **di richiedere** alla Cassa DD.PP., per le precitate causali, l'erogazione della somma complessiva di € **140.732,04** a valere sul mutuo posizione n. 6203189;

5. **di provvedere**, con successivo atto, a seguito dell'erogazione della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice;

6. **di imputare** la spesa complessiva di € **140.732,04** sul capitolo n°12510, impegno n. 1240/2022 (mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 6203189).

7. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

8. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**II RUP**

*f.to (RANDELLI CARMINE)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

