



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 1342 DEL 03/07/2024

OGGETTO: : FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 45 MONTEFALCONE DI V.F. – SS. 90 BIS. - A.T.I. ITAL BILDING S.R.L. (capogruppo) - C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L (mandante). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 202.655,03 A SALDO DI OGNI AVERE ALL'A.T.I., COME DA CERTIFICATO DI COLLAUDO .

CIG: 80916229B4 CUP: I69J18000300002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Deliberazione n. 158 in data 16.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato lo Studio di Fattibilità - Progetto Preliminare dei *“lavori di riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza della S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore - S.S.90 bis”*, per un importo complessivo di €. 6.270.000,00;
- con Deliberazione n. 190 in data 23.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato, il progetto Definitivo - Esecutivo;
- l' intervento è stato ammesso a finanziamento provvisorio con D. D. n. 207 del 30.05.2019 , a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, impegnato sul Cap. 12428 Imp. 3785/2019;
- con Deliberazione n. 24 in data 04.02.2019 del Presidente della Provincia, è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato;
- con determinazione Dirigenziale n. 837 del 06/05/2020, i lavori in parola, sono stati aggiudicati all' Ati: Ital Bilding Srl (capogruppo) , con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 e C.M.M. Costruzioni Generali Srl, con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 (mandante);
- In data 13/07/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n° 2826;
- In data 31/08/2020 sono stati consegnati i lavori, che hanno avuto effettivo inizio il 09/10/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2366 in data 26/11/2020, è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico di spesa dell' importo complessivo di €. 4.372.933,05 di cui €. 4.324.324,32 per lavori , al netto del ribasso offerto del 5,100% ed €. 48.608,73 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;
- la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n° 129 del 03/12/2020, ha comunicato l'ammissione a finanziamento definitivo dell' intervento in oggetto e la liquidazione dell'anticipazione, pari al 10% dell' importo del quadro economico post-gara dell' intervento finanziato, per un' importo complessivo di €. 6.270.000,00;

- In data 14/10/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, concedendo ulteriori 30 gg. per la ultimazione dei lavori marginali;
- a seguito di impedimenti intervenuti in corso d'opera, nel mese di Novembre 2021, che hanno riguardato la Direzione lavori e la ditta mandataria, i lavori sono stati interrotti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 28/03/2022, si prendeva atto della modifica delle cariche sociali della ditta Ital Blding Srl e della Società General Engineering Srl, nonché della sostituzione del Direttore dei Lavori dell'intervento in parola;
- la nuova Direzione dei Lavori, con verbale di completamento attività del 19/04/2022 procedeva all'assegnazione di un ulteriore tempo (giorni residui), per la ultimazione delle opere di piccola entità;
- con verbale in data 10/05/2022 la D.L. prendeva atto della ultimazione dei lavori marginali in data 05/05/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n° 594 del 23/03/2023, è stata approvata la “*perizia di assestamento contabile*”, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dall'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di €. 6.270.000,00 (di cui €. 4.156.593,93 per lavori ed €. 2.113.406,04 per somme a disposizione);
- con Determinazione Dirigenziale n° 255 del 05/02/2024, è stato approvato lo stato finale dei lavori, relazione sul conto finale, compensazione relativa all'adeguamento prezzi, calcolo minori quantità sovrastruttura stradale
- con Determinazione Dirigenziale n° 1180 del 13/06/2024 è stato approvato il quadro tecnico economico a consuntivo come di seguito riportato :

Quadro economico a consuntivo :		
IMPORTO TOTALE PROGETTO :		€ 6.270.000,00
A)	IMPORTO LAVORI al netto del ribasso di gara (5,100%)	€ 4.109.864,91
a.1	Costi della sicurezza totali :	€ 46.729,05
	a.1.1) Costi per la sicurezza speciali	€ 13.200,70
	a.1.2) Costi per la sicurezza diretti	€ 33.528,35
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 4.156.593,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :	
b.1	Spese generali (max. 10% di A)	€ 292.711,53
	<i>b1.1) - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Direzione Lavori, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo /CRE, collegio consultivo, ecc.</i>	€ 271.453,39
	<i>b.1.2) - Spese di gara, pubblicità, verifica e validazione progetto esecutivo, contributo a favore ANAC, commissione di gara ecc.</i>	€ 10.000,00
	<i>b.1.3) - Oneri previdenziali 4% di (b.1.1+b.1.2)</i>	€ 11.258,14
b.2	Spese per imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA)	€ 44.826,52
b.3	I.V.A.	€ 978.847,21
	<i>b.3.1) - per lavori (22%)</i>	€ 914.450,67
	<i>b.3.2) - per spese generali (22% di b.1)</i>	€ 64.396,54

b.4	Accantonamento economie (non superiore al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente)	€	329.263,30
b.5	<i>Economie da lavori e spese generali</i>	€	265.102,46
b.6	<i>per compensazione prezzi c/ iva 22% da pagarsi a fattura</i>	€	202.655,03
	Sommano	€	2.113.406,04
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)		€	6.270.000,00

CIO'

PREMESSO,

CONSIDERATO CHE :

Il collaudatore ha inviato il certificato di collaudo tecnico – amministrativo, relativo all'intervento de quo, sottoscritto in data 21/03/2024, dal quale si evince un credito nei confronti dell'impresa esecutrice A.T.I. Ital Bilding Srl (capogruppo) , e C.M.M. Costruzioni Generali Srl (mandante), a saldo di ogni avere di €. 166.110,68 oltre iva al 22% per €. 36.544,35 e quindi per complessivi €. 202.655,03.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE :

L'A.T.I. Ital Bilding S.r.l. e C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l., ciascuno per le rispettive quote (60% Ital Bilding e 40% CMM Costruzioni Generali), hanno inviato le fatture per il pagamento delle relative spettanze a saldo di ogni avere, come di seguito:

- la ditta Ital Bilding Srl ha inviato la fattura N. 10/PA del 27/06/2024 acquisita al protocollo di questo Ente n° 16323 del 27/06/2024, dell'importo di €. 99.666,41 oltre iva al 22% per €. 21.926,61, per complessivi €. 121.593,02.
- la ditta C.M.M. Costruzioni Generali Srl ha inviato la fattura N. 24 del 27/06/2024 acquisita al protocollo di questo Ente n° 16461 del 27/06/2024, dell'importo di €. 66.444,27 oltre iva al 22% per €. 14.617,74 e quindi per complessivi €. 81.062,01 .-

RITENUTO da quanto innanzi esposto che è possibile procedere in merito alla liquidazione dell'importo spettante all'A.T.I., Ital Bilding Srl e C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l., a saldo di ogni avere, come da certificato di collaudo allegato alla presente , in proporzione alle rispettive quote.

VISTO il D.U.R.C. , numero protocollo INAIL_43893546 con scadenza validità al 25/09/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l..

VISTO il D.U.R.C. numero protocollo INPS_40345123, con scadenza validità al 23/07/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Ital Bilding S.r.l.-

VISTO l'art. 2 del contratto di appalto, nel quale si stabilisce quanto segue:

- 1) La società "Ital Bilding S.r.l. eseguirà il 60% (sessanta per cento), delle opere rientranti nella categoria OG3 per una quota complessiva di partecipazione nell'associazione temporanea pari al 60%;
- 2) La società " C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. eseguirà il 40% (quaranta per cento), delle opere rientranti nella categoria OG3, per una quota complessiva di partecipazione nell'associazione temporanea pari al 40%.

VISTO :

- il TUEL approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 17 del 13/09/2022 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023, la n. 18 del 13/09/2022 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2022 e triennale 2022/2024 e la n. 19 del 13/09/2022 di variazione del DUP, del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale delle LL.PP. e biennale dei servizi e forniture;
- La Delibera Presidenziale n. 291 del 29/11/2022 di Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, al Programma Triennale 2022/2024, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2022 e al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- La Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2023;
- La Delibera Presidenziale n. 100 dell'11/04/2023 di Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e Variazione al programma triennale 2022-2024. Finanziamenti PNRR;
- la deliberazione Presidenziale n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in accoglimento delle istanze dei dirigenti, è stato disposto di ridistribuire i servizi per materie omogenee e coerenti all'interno dei settori tecnici n. 2 e 4.
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)* di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - *Periodo 2023/2025* contenente: *Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025* e suoi allegati, contenente *Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio* - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione *al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*”.

RICHIAMATO:

- il Decreto Presidenziale n. 32 del 20/03/2022, con cui il sottoscritto Ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;
- la nota prot. 2380 del 02/02/2022, con la quale il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità ha delegato l'ing. Salvatore Minicozzi per le procedure tecnico - amministrative relativamente ai lavori in oggetto.
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

RITENUTO di dover procedere in merito.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1- **di approvare** il certificato di collaudo tecnico – amministrativo, sottoscritto in data 21/03/2024, allegato al presente dispositivo, dal quale risulta un credito nei confronti dell'impresa esecutrice A.T.I. Ital Bilding Srl (capogruppo), e C.M.M. Costruzioni Generali Srl (mandante), a saldo di ogni avere di €. 166.110,68 oltre iva al 22% per €. 36.544,35 e quindi per complessivi €. 202.655,03 ;
- 2- **di procedere** alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui alle premesse del presente dispositivo, all' ATI Ital Bilding S.r.l. (capogruppo) e C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), esecutrici dei lavori in oggetto, per le rispettive quote (60% e 40%), in ossequio all'art. 2 del contratto di appalto e per lo specifico :
- 3- **di liquidare e pagare** alla ditta Ital Bilding S.r.l. con sede in Circello (BN), alla via San Vito n. 2 (P. IVA IT01059900629), a saldo di ogni avere, come da certificato di collaudo sottoscritto in data 21/03/2024, la fattura N. 10/PA del 27/06/2024, acquisita al prot. di questo Ente n° 16323 del 27/06/2024 per l' importo di €.99.666,41 oltre IVA al 22%, pari ad €. 21.926,61 e quindi per complessivi €. 121.593,02 ;
- 4- **di liquidare e pagare** alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2, (P. IVA IT01294650625) a saldo di ogni avere, come da certificato di collaudo sottoscritto in data 21/03/2024, la fattura N. 24 del 27/06/2024, acquisita al prot. di questo Ente n° 16461 del 27/06/2024, per l'importo di €. 66.444,27, oltre IVA al 22% pari ad €. 14.617,74 e quindi per complessivi €. 81.062,01 ;
- 5- **di imputare** la spesa complessiva di €. 202.655,03 sul Cap. 12428 Imp. 1152/2021 - 1153/2021 – 711/2023;
- 6- **di dare atto** che la suddetta spesa trova copertura alla voce b.6 del quadro economico a consuntivo innanzi riportato;
- 7- **di trasmettere** il presente dispositivo al Settore Amministrativo - Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 8- **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 9- **di trasmettere** il presente provvedimento al settore competente della Regione Campania;
- 10- **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 11- **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 12- **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 13- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 ;
- 14- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e ss. mm. ii.;
- 15- **di dare mandato** al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 711	€ 1.054.926,89	N. 0	€ 0,00	N. 2114	€ 121.593,02

Descrizione Creditore

ITAL BILDING S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 45 MONTEFALCONE DI V.F. – SS. 90 BIS. - A.T.I. ITAL BILDING S.R.L.(capogruppo) - C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L (mandante). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DI OGNI AVERE ALL'A.T.I., COME DA CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 711	€ 1.054.926,89	N. 0	€ 0,00	N. 2115	€ 81.062,01

Descrizione Creditore

CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL

Descrizione Impegni Assunti

FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 45 MONTEFALCONE DI V.F. – SS. 90 BIS. - A.T.I. ITAL BILDING S.R.L.(capogruppo) - C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L (mandante). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DI OGNI AVERE ALL'A.T.I., COME DA CERTIFICATO DI COLLAUDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)