



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità*

**DETERMINAZIONE N. 1392 DEL 08/07/2024**

**OGGETTO: "INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL' AREA INTERNA -TITERNO – TAMMARO – ANNUALITÀ 2021 - APPROVAZIONE STATO FINALE , RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. A CONSUNTIVO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA COGEME S.r.l. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 301.974,79. PER LAVORI. LIQUIDAZIONE DI € 77.727,70, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI € 94.827,79 PER AGGIORNAMENTO PREZZI .-**

**CIG: 9249166D3A CUP: I17H22001180001**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione presidenziale n° 108 del 05/05/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'*Intervento straordinario di manutenzione della rete viaria dell'area interna "Titerno – Tammaro" – annualità 2021* - per complessivi € 413.000,00;
- con determina dirigenziale n° 1528 del 29/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 413.000,00 , con il seguente quadro tecnico economico di spesa:

<b>A - LAVORI A MISURA</b>	
<i>A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 331.808,40
<i>A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 736,94
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2)</b>	€ 332.545,34
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<i>B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2)</i>	€ 73.159,97
<i>B.2 - Per IVA al 22% sulla voce A.3 (Imprevisti)</i>	€ -
<i>B.3 - Per spese tecniche per rilievi, progettazione integrale, analisi tecniche, computi metrici capitolati, schemi contratti, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari al 10% della voce A.1</i>	€ -
<i>B.4 - Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1</i>	€ 6.650,91
<i>B.5 - Per IVA 20% sulla voce B.3 (oneri tecnici)</i>	€ -
<i>B.6 - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica</i>	€ 643,78
<i>B.7 - Oneri di gara</i>	€ -
<i>B.8 - Acquisizione di aree</i>	€ -
<b>TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 80.454,66
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	€ 413.000,00

- con determinazione n. 1177 del 09/06/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta CO.GE.ME. SRL (P. IVA 02456010616) con sede legale in Piedimonte Matese (CE), alla Via Pigna, 2 per l'importo di € 235.803,28 (al netto del ribasso del 29,156% di cui € 736,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, per una spesa complessiva di € 413.000,00;
- con determinazione n. 668 del 05/04/2024 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 248.042,40 (al netto del ribasso del 29,156% di cui € 736,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

**VISTO** il Q.T.E. a consuntivo, come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI A MISURA:</b>	
<i>a.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 349.084,55
<i>a.2) Ribasso offerto del 29,156%</i>	€ 101.779,09
<i>a.3) Restano</i>	€ 247.305,46

a.4) Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 736,94
<b>TOTALE LAVORI (a.3+a.4)</b>	<b>€ 248.042,40</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
b.1)- per IVA al 22% sui Lavori	€ 54.569,33
b.2) -Imprevisti	€ -
b.3) -Per spese tecniche per rilievi, progettazione integrale, analisi tecniche, computi metrici, capitolati, schemi contratti, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari al 10% dellavoce a.1	
b.4) -Incentivo ex art. 113 - D.Lgs. 50/2016 2% di a.1	€ 6.981,69
b.5)- Per IVA 22% sulla voce b.3 (oneri tecnici)	€ -
b.6) - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica	€ -
b.7)- Contributo ANAC	€ 225,00
b.8)- Economie da utilizzarsi per eventuali maggiori oneri stabiliti dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n°50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022), convertito in L. n° 91/2022 compreso IVA 22%	
b.9) Per compensazione prezzi da pagarsi a fattura	€ 95.687,92
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 157.463,94</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>€ 405.506,34</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 413.000,00</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 7.493,66</b>

**VISTO** l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e s.m.i.;

**RITENUTO**, così come previsto dalla suddetta normativa, che all'impresa spetta l'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite, adeguando gli stessi al prezzario Regione Campania 2023;

**VISTO** il rapporto tecnico;

**VISTO** lo stato finale dei lavori in data 06/06/2024 a tutto il 27/05/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 06/06/2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 247.520,32 oltre IVA al 22% pari ad € 54.454,47, per saldo lavori, per un totale di € 301.974,79;
- € 77.727,70 oltre IVA al 22% pari ad € 17.100,09 per saldo aggiornamento prezzi, per un totale di € 94.827,79;

**VISTE** le fatture dell'Impresa **COGEME S.r.l.** (P. IVA 02456010616), relative ai lavori in oggetto denominato "Intervento straordinario di manutenzione della rete viaria dell'area interna "Titerno – Tammaro" – annualità 2021":

- n. 2\_24 del 17/06/2024 di € 301.974,79 compreso IVA al 22% per saldo lavori;

- n. 3\_24 del 17/06/2024 di € 94.827,79 compreso IVA al 22% per saldo aggiornamento prezzi;

**VISTO** che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 27/08/2024;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

### **VISTI:**

- il D. Lgs 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;

**RICHIAMATO :**

- il Decreto Presidenziale n° 98 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del "Settore 4 viabilità e infrastrutture" all'ing. Angelo Carmine Giordano;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

1. **di approvare** il quadro tecnico economico a consuntivo, come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI A MISURA:</b>	
<i>a.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 349.084,55
<i>a.2) Ribasso offerto del 29,156%</i>	€ 101.779,09
<i>a.3) Restano</i>	€ 247.305,46
<i>a.4) Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 736,94
<b>TOTALE LAVORI (a.3+a.4)</b>	<b>€ 248.042,40</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
<i>b.1)- per IVA al 22% sui Lavori</i>	€ 54.569,33
<i>b.2) -Imprevisti</i>	€ -
<i>b.3) -Per spese tecniche per rilievi, progettazione integrale, analisi tecniche, computi metrici, capitolati, schemi contratti, direzione lavori, contabilità, liquidazione e collaudo, nonché per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione pari al 10% dellavoce a.1</i>	
<i>b.4) -Incentivo ex art. 113 - D.Lgs. 50/2016 2% di a.1</i>	€ 6.981,69

b.5)- Per IVA 22% sulla voce b.3 (oneri tecnici)	€ -
b.6) - Lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di scarica	€ -
b.7)- Contributo ANAC	€ 225,00
b.8)- Economie da utilizzarsi per eventuali maggiori oneri stabiliti dall'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n°50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022), convertito in L. n° 91/2022 compreso IVA 22%	
b.9) Per compensazione prezzi da pagarsi a fattura	€ 95.687,92
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 157.463,94</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>€ 405.506,34</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 413.000,00</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 7.493,66</b>

2. **di approvare** lo stato finale dei lavori in data 06/06/2024 a tutto il 27/05/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 06/06/2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa come di seguito:

- € 247.520,32 oltre IVA al 22% pari ad € 54.454,47, per saldo lavori, per un totale di € 301.974,79;
- € 77.727,70 oltre IVA al 22% pari ad € 17.100,09 per saldo aggiornamento prezzi, per un totale di € 94.827,79;

3. **di liquidare e pagare** all'Impresa **COGEME S.r.l.** (P. IVA 02456010616) con sede in Piedimonte Matese (CE) in via Pigna, 2, relativamente all'intervento denominato "Intervento straordinario di manutenzione della rete viaria dell'area interna "Titerno – Tammaro" – annualità 2021" le seguenti fatture:

- n. 2\_24 del 17/06/2024 di € 301.974,79 compreso IVA al 22% per saldo lavori;
- n. 3\_24 del 17/06/2024 di € 94.827,79 compreso IVA al 22% per saldo aggiornamento prezzi;

4. **di imputare** la spesa complessiva di € 396.802,58 sul Cap. 12411.2, imp. n. 870/2023,;

5. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

6. **di trasmettere** il presente atto al settore Amministrativo –Finanziario dell'ente per gli adempimenti di competenza;

7. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

**IL DIRIGENTE**

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)



**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE**  
**FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411.2	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 870	€ 404.099,09	N. 0	€ 0,00	N. 2193	€ 396.802,58

Descrizione Creditore

**COGEME S.R.L.**

Descrizione Impegni Assunti

**"INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DELL' AREA INTERNA - TITERNO – TAMMARO – ANNUALITÀ 2021 - APPROVAZIONE STATO FINALE , RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. A CONSUNTIVO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA COGEME S.r.l.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*