



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 1943 DEL 19/09/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI – AMBITO 3 - LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX SS. 212) RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA (BN). APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO, STATO FINALE LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIMBORSO ONERI DISCARICA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI Srl (P. IVA 01474120621) - RICHIESTA FONDI ALLA CASSA DD. PP. PER COMPLESSIVI € . 203.997,15 C/IVA, A VALERE SUL MUTUO POS. N° 6203189 .-

CIG: 8699401CCC CUP: I77H20000640005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 74 del 26.05.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento *denominato: “ interventi di ripristino e riqualificazione della S.P. ex SS. 212, ricadente nel comune di Pietrelcina ”*, per l'importo complessivo di € . 223.000,00;
- con determinazione n. 2559 del 11/12/2020, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, per l'importo complessivo di € . 223.000,00, che prevede il seguente quadro tecnico economico di spesa :

B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	€ 60.617,22
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 223.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2815 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con unico operatore economico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 1029 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento in parola denominato "Lavori di ripristino e riqualificazione della strada provinciale (ex SS. 212) ricadente nel Comune di Pietrelcina", alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, con il ribasso di gara del 5,00% sull'elenco prezzi dei singoli interventi ;
- con contratto Rep. n. 2870 del 15/07/2022, sono stati affidati alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. i lavori previsti "nell'Accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie provinciali – AMBITO 3", tra cui anche l'intervento in parola;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1087 del 30/05/2023, è stato approvato il quadro tecnico economico di spesa rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara, come di seguito riportato :

		A) IMPORTO LAVORI :	€ 162.382,78
		di cui :	
		a.1) - per Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)	€ 156.627,22
		a.2) - per Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.755,56
		a.3) - Ribasso d'asta 5,00%	€ 7.831,36
		a.4) - Lavori ribassati	€ 148.795,86
		a.5) - Oneri di sicurezza	€ 5.755,56
		a.6) – Totale importo lavori ribassato A)	€ 154.551,42
		B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :	
A. LAVORI	A. Importo dei lavori (22% di A)		€ 34.001,31
	a.1) b. Importo dei lavori a base d'asta soggetti al ribasso 50/2016 – 2%		€ 156.627,22
	a.2) b. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.755,56
	b.1) Totale importo dei lavori (a.1+a.2)		€ 162.382,78
B. SOMME A DISPOSIZIONE	b.5) Spese tecniche		€ 3.000,00
	b.5) - cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche		€ 1.344,00
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	b.6) - Imprevisti		€ 1.748,95
	b.6) - IVA sui lavori	22%	€ 35.724,21
	b.7) - Oneri di scarica da pagarsi a fattura		€ 5.800,00
	b.2) - Incentivo funzioni tecniche art. 113	2%	€ 3.247,66
	b.8) - Lavori in economia, adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 (L. 9/2022)		€ 223.000,00
	b.3) - Autorità di Vigilanza		€ 11.370,00
	b.4) Spese tecniche		€ 11.370,00
b.5) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 68.748,58	
b.5) IVA su spese tecniche 22%		€ 2.507,40	
b.6) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 223.000,00	
b.7) Oneri di scarica da pagarsi a fattura		€ 5.800,00	

- in data 13/11/2023, è stato stipulato il contratto integrativo, relativo all'intervento in oggetto per complessivi €. 154.551,42 (di cui €. 148.795,86 per lavori al netto del ribasso offerto del 5% ed €. 5.755,56 per oneri di sicurezza) oltre €. 34.001,31 per iva come per legge.

CONSIDERATO CHE :

- i lavori sono stati consegnati il giorno 30/06/2023, con verbale in pari data;
- gli stessi sono stati ultimati il giorno 25/03/2024 e quindi in tempo utile.
- ad ultimazione dei lavori, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata redatta la Perizia di Assestamento Finale - nell'ambito dell'importo di finanziamento, da sottoporre ad approvazione contestualmente alla contabilità finale, con le risultanze di cui al quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI da contabilità		€ 121.059,97
di cui :		
a.1) - per Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		€ 116.769,07
a.2) - per Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.290,90
a.3) - Ribasso d'asta	5,000%	€ 5.838,45
a.4) - Lavori ribassati		€ 110.930,62
a.5) - Oneri di sicurezza		€ 4.290,90
a.6) - Importo lavori ribassato		€ 115.221,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1) - IVA sui lavori	22%	€ 25.348,73
b.2) - Incentivo funzioni tecniche - Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	3.247,66
b.3) - autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4) - spese tecniche		€ 5.000,00
b.5) - cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche		€ 1.344,00
b.6) - Imprevisti compreso IVA al 22%		€ 1.256,04
b.7) - Oneri di discarica da pagarsi a fattura c/so iva		€ 1.773,86
b.8) - adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 - art. 26 e ss. mm. ii.		€ 50.535,28
b.9) - IVA su incremento prezzi (22% di b.8)		€ 11.117,76
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 99.848,34
TOTALE IMPORTO PROGETTO (a6+B)		€ 223.000,00
ECONOMIE		€ 7.930,14

VISTO l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022 e s.m.i.;

RITENUTO, così come previsto dalla suddetta normativa, che all'impresa spetta l'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni eseguite, adeguando gli stessi al prezzario Regione Campania 2022;

VISTO il rapporto tecnico;

VISTO

- Lo stato finale dei lavori in data 22/05/2024 a tutto il 25.03.2024;
- la perizia di assestamento finale;
- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 19/07/2024, redatto dai Direttori dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:
 - €. 115.221,52 oltre IVA al 22% pari ad €. 25.348,73, per saldo lavori, per un totale di €. 140.570,25;
 - €. 50.535,28 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.117,76 per saldo aggiornamento prezzi, per un totale di €. 61.653,04.
 - €. 1.453,98 oltre IVA al 22% pari ad €. 319,88 per saldo rimborso oneri discarica, per un totale di €. 1.773,86.

VISTO la regolarità contributiva dell'impresa, giusto Durc prot. INAIL_44063801, con scadenza validità 08/10/2024.

RITENUTO di dover procedere in merito, liquidazione all'Impresa CHIUSOLO Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice (BN) alla via Santa Maria n. 8, *dell'importo complessivo di €. 203.997,15 (140.570,25 + 61.653,04 + 1.773,86), come innanzi dettagliato.*

VISTI:

- il D. Lgs 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.

55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;

RICHIAMATO :

- il Decreto Presidenziale n° 98 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del “Settore 4 viabilità e infrastrutture ” all’ing. Angelo Carmine Giordano;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all’arch. Angelo De Blasio.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di approvare** la perizia di assestamento finale *dell’ intervento di ripristino e riqualificazione della S.P. ex SS. 212, ricadente nel comune di Pietrelcina*”, con le risultanze di cui al quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

A) LAVORI da contabilità		€ 121.059,97
di cui :		

a.1) - per Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		€ 116.769,07
a.2) - per Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 4.290,90
a.3) - Ribasso d'asta	5,000%	€ 5.838,45
a.4) - Lavori ribassati		€ 110.930,62
a.5) - Oneri di sicurezza		€ 4.290,90
a.6) - Importo lavori ribassato		€ 115.221,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1) - IVA sui lavori	22%	€ 25.348,73
b.2) - Incentivo funzioni tecniche - Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	3.247,66
b.3) - autorità di vigilanza		€ 225,00
b.4) - spese tecniche		€ 5.000,00
b.5) - cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche		€ 1.344,00
b.6) - Imprevisti compreso IVA al 22%		€ 1.256,04
b.7) - Oneri di discarica da pagarsi a fattura c/so iva		€ 1.773,86
b.8) - adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 - art. 26 e ss. mm. ii.		€ 50.535,28
b.9) - IVA su incremento prezzi (22% di b.8)		€ 11.117,76
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 99.848,34
TOTALE IMPORTO PROGETTO (a6+B)		€ 223.000,00
ECONOMIE		€ 7.930,14

2- di approvare lo stato finale dei lavori in data 22/05/2024 a tutto il 25.03.2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 19/7/2024, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:

- € 115.221,52 oltre IVA al 22% pari ad € 25.348,73, per saldo lavori, per un totale di € 140.570,25;
- € 50.535,28 oltre IVA al 22% pari ad € 11.117,76 per saldo aggiornamento prezzi, (D.L. n° 50/2022 - art. 26 e ss. mm. ii.), per un totale di € 61.653,04;
- € 1.453,98 oltre IVA al 22% pari ad € 319,88 a titolo di saldo rimborso oneri discarica, come previsto dalla normativa vigente (D.G.R.C. n. 184/2020 paragrafo 13 e ss.mm.ii.), per un totale di € 1.773,86.

3- di liquidare all'Impresa **CHIUSOLO Costruzioni S.r.l.** (P. IVA 01474120621), con sede legale in Basiglio (BN) alla via Santa Maria n. 8, relativamente all'intervento de quo, denominato "*Lavori per il ripristino e la riqualificazione della strada provinciale (Ex SS. 212, ricadente nel centro abitato del Comune di Pietrelcina*", l'importo complessivo di € 203.997,15 (140.570,25 + 61.653,04 + 1.773,86);

4- di richiedere alla Cassa DD.PP., per la precitata causale, l'erogazione della somma complessiva di € 203.997,15 a valere sul **mutuo posizione n. 6203189**;

5- di procedere, al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice , con successivo atto a seguito dell'erogazione della relativa somma da parte della Cassa DD.PP.;

6- di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

7- di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

