

# ALLEGATO "A"

**Comune di Pesco Sannita**  
Provincia di BN

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, in esecuzione dell'ordinanza 08.11.2013 emessa dal G.U. della causa dott.ssa Genovese a carico dell'Amministrazione provinciale di Benevento nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di nomina CTU nel procedimento R.G. 3028/14 entrambi istruiti presso il tribunale civile di Benevento

**COMMITTENTE:** Ing. Ferdinando Paribello, nella qualità di CTU nel procedimento R.G. 3028/14 presso il tribunale di Benevento, in sostituzione dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, inadempiente.

**CANTIERE:** Contrada Fontanelle, Località Monteleone III, Pesco Sannita (BN)

Pesco Sannita, 18/10/2017

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Esposito Nicola)

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Paribello Ferdinando)

#### **Ingegnere Esposito Nicola**

via Nazionale,18  
82020 Foano di Val Fortore (BN)  
Tel.: 0824966356 - Fax: 0824966356  
E-Mail: nicola.15@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	1	E	2	4
Scavo a sezione obbligata	1	E	36	51
Rimozione di ringhiere e parapetti	1	E	1	1
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	36	51
Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni	1	E	36	51
Posa di gabbionature metalliche	1	E	36	51
Realizzazione di trincee drenanti mediante scavo a sezion ... terro fino a ripristino dell'originario piano di campagna.	1	E	15	21
Perforazioni per pali trivellati	1	E	66	93
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	66	93
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	66	93
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	4	6
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	3	5
Posa in opera di geostuoia antierosione in ny ... e mediante escavatore e operatore a terra pre la finitura.	1	E	1	1
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti ... oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	1	E	1	1
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	1	1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	1	1
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	5

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

