



# Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA  
*Servizio Edilizia Scolastica e Edilizia Pubblica*

## DETERMINAZIONE N. 329 DEL 22/02/2022

**OGGETTO: Intesa Istituzionale di Programma – FSC 2000-2006. APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani. IV Atto Integrativo” Intervento: Istituzione del Laboratorio Storico delle Telecomunicazioni in Airola Cod. SU4-BN04 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE

- la Provincia di Benevento
  - con D.G.P. n°513 del 07.11.2008 ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *Istituzione del Laboratorio Storico delle Telecomunicazioni in Airola* per un importo complessivo di € 500.000,00 (di cui € 307.087,23 per Totale Lavori e € 192.912,77 quali Somme a disposizione);
  - con Determina n° 2183/02 del 19.12.2008 ha affidato i Lavori alla ditta Thermo House srl per un importo di € 219.671,41 (quale risultato del ribasso al 28,888%) generando un Quadro economico post gara come appresso riportato:

<b>A) Lavori</b>	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€219.671,41</b>
Lavori	€ 215.186,73
Oneri per la sicurezza	€ 4.484,68
<b>B) Somme a disposizione</b>	<b>€199.548,19</b>
IVA sui Lavori 10%	€ 21.967,14
Spese tecniche, oneri fiscali, ...	€ 32.735,50
Art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 4.114,97
Imprevisti	€ 15.353,58
Accantonamento	€ 15.377,00
Acquisto materiale espositivo (compreso oneri fiscali)	€ 110.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€419.219,60</b>

- con Determina dirigenziale n°1089/02 del 28.09.2010, al fine di rispondere ad esigenze specifiche derivanti da circostanze imprevedibili verificatesi nel corso dei lavori, ha approvato la **Perizia di variante tecnica e suppletiva** e il seguente schema di Quadro economico rimodulato:

<b>A) Lavori</b>	
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 230.560,62</b>
Lavori	€ 226.075,94
Oneri per la sicurezza	€ 4.484,68
<b>B) Somme a disposizione</b>	<b>€ 188.658,98</b>
b1 IVA sui Lavori 10%	€ 23.056,06
b2 Spese generali: Spese tecniche, oneri fiscali, ...	€ 32.735,50

b2	IVA su Spese generali 20%	€ 6.547,10
b3	Art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 4.114,97
b4	Imprevisti	€ 8.806,48
b5	Accantonamento	€ 3.398,87
b6	Acquisto materiale espositivo (compreso oneri fiscali)	€ 110.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 419.219,60</b>

- con Determina Dirigenziale n° 332/02 del 03.04.2013 ha approvato lo Stato finale dei lavori (ultimati in data 01.03.2011) e il Certificato di regolare esecuzione;
- con Determina n° 71 del 10.02.2015 ha affidato la realizzazione dei Lavori di *Allestimento museale* (voce b6 del Quadro economico) alla ditta Arguzia srl per un importo post gara di complessivi € 84.692,40 secondo il seguente Quadro economico:

<b>Lavori</b>	
Lavori	€ 55.536,00
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA sui Lavori 22%	€12.217,92
Art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 1.388,40
Oneri fiscali	€ 15.550,08
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 84.692,40</b>

- con Determina n° 256 del 04.04.2016 ha approvato la *Perizia tecnica dei lavori migliorativi e complementari* per un importo complessivo di € 12.205,35 a valere sulle voci b4) e b5) del Quadro economico post gara ed ha affidato gli stessi alla medesima ditta appaltatrice del progetto generale;
  - con Determina n°904/02 del 15.12.2016 ha approvato lo Stato finale dei lavori (ultimati in data 02.09.2016) e il Certificato di regolare esecuzione di cui alla succitata *Perizia tecnica dei lavori migliorativi e complementari*;
  - con Determina n°628 del 22.03.2018 ha approvato lo Stato finale dei lavori di *Allestimento museale* (ultimati in data 30.11.2017) e il Certificato di regolare esecuzione;
- la Regione Campania
    - con Decreto n°197 del 18.03.2009 ha finanziato l' intervento denominato *Istituzione del Laboratorio Storico delle Telecomunicazioni in Airola* per un importo di € 419.219,60 a valere sui fondi dell'*Intesa Istituzionale di Programma – FSC 2000-2006. APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani. IV Atto integrativo*;
    - con il succitato Decreto 197/2009 e successivi atti ha erogato alla Provincia di Benevento un totale di € 398.258,62 nelle seguenti modalità:

rata	importo	provvedimento		
<b>I</b>	<b>€ 62.882,94</b>	n°	197	del 18.03.2009
<b>II</b>	<b>€ 83.843,92</b>	n°	474	del 02.12.2010
<b>III</b>	<b>€ 83.843,92</b>	n°	54	del 29.04.2011
<b>IV</b>	<b>€ 25.153,18</b>	n°	249	del 23.04.2012
<b>V</b>	<b>€ 58.690,74</b>	n°	857	del 27.11.2012
<b>TOTALE</b>	<b>€ 398.258,62</b>	n°	107	del 31.08.2015

#### CONSIDERATO

- che come si evince dalla documentazione di progetto l'intervento è stato completato e svolge la sua funzionalità secondo le finalità previste dal progetto;
- che tutti i fornitori sono stati pagati;
- che il Quadro Economico a consuntivo (in raffronto con quello risultante dalla *Perizia di variante tecnica e suppletiva*) risulta essere il seguente:

A)	Lavori	Perizia di variante tecnica e suppletiva	A)	Consuntivo
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 230.560,62</b>		<b>€ 230.560,62</b>
	Lavori	€ 226.075,94		€ 226.075,94
	Oneri per la sicurezza	€ 4.484,68		€ 4.484,68
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 188.658,98</b>	<b>B)</b>	<b>€ 161.135,53</b>
b1	IVA sui Lavori 10%	€ 23.056,06	b1	€ 23.056,06
b2	Spese generali: Spese tecniche, oneri fiscali, ...	€ 32.735,50	b2	€ 31.420,41
b2 bis	IVA su Spese generali 20%	€ 6.547,10	b2 bis	€ 6.116,43
b3	Art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 4.114,97	b3	€ 3.952,36
b4	Imprevisti	€ 8.806,48	b4	€ 12.205,35
b5	Accantonamento	€ 3.398,87	b5	
b6	Acquisto materiale espositivo (compreso oneri fiscali)	€ 110.000,00	b6	€ 84.384,92
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 419.219,60</b>		<b>€ 391.696,15</b>

- che a consuntivo, si registra un'economia pari ad € **27.523,45**;
- che la Regione Campania ha erogato a questo Ente una somma pari a € 398.258,62, ovvero di € **6.562,47** superiore ai pagamenti effettuati dall'Ente;

**VISTO** la Determinazione n° 2241/2021 riguardante l'attuale posizione del funzionario nominato RUP dell'intervento di cui al presente atto;

**DATO ATTO CHE** le funzioni di RUP vengono svolte dal Dirigente del Settore Tecnico;

**RITENUTO NECESSARIO** procedere:

- all'approvazione del Quadro Economico a consuntivo dell'intervento denominato *Istituzione del Laboratorio Storico delle Telecomunicazioni in Airola* Cod. Intervento: **SU4-BN04**;
- alla trasmissione ai competenti Uffici regionali della documentazione di rendicontazione finale delle spese;
- alla contestuale richiesta agli Uffici regionali di computare la somma a debito di € **6.562,47** nella procedura compensativa con altri interventi rientranti nell'ambito dei medesimi APQ al quale afferisce il presente intervento;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;
- Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023
- e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l'anno 2021
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021- 2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione." con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.
- la determinazione dirigenziale n° 181 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato anche Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**DETERMINA**

*per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo*

1. **di approvare** il seguente Quadro Economico a consuntivo dell'intervento denominato *Istituzione del Laboratorio Storico delle Telecomunicazioni in Airola* Cod. Intervento: **SU4-BN04**:

A)	<b>Lavori</b>	<b>Consuntivo</b>
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 230.560,62</b>
	Lavori	€ 226.075,94
	Oneri per la sicurezza	€ 4.484,68
B)	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 161.135, 53</b>
b1	IVA sui Lavori 10%	€ 23.056,06
b2	Spese generali: Spese tecniche, oneri fiscali, ...	€ 31.420,41
b2 bis	IVA su Spese generali 20%	€ 6.116,43
b3	Art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 3.952,36
b4	Imprevisti	€ 12.205,35
b5	Accantonamento	€ 84.384,92
b6	Acquisto materiale espositivo (compreso oneri fiscali)	€ 84.384,92
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 391.696,15</b>

2. **dare atto che :**

- il valore dell'intervento a consuntivo è pari ad € **391.696,15** e pertanto rispetto al valore finanziato, si registra un'economia pari ad € **27.523,45**;
  - la Regione Campania ha erogato a questo Ente una somma pari a € 398.258,62, ovvero di € **6.562,47** superiore ai pagamenti effettuati dall'Ente;
3. **di richiedere** alla Regione Campania di computare la somma a debito di € **6.562,47** nella procedura compensativa con altri interventi rientranti nell'ambito dei medesimi APQ al quale afferisce il presente intervento;
4. **di rilasciare** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti ai sensi dell'art 9, comma 1, lettera a, punto 2 della Legge 102/2009;
5. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
6. **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
7. **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
8. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
9. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
10. **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL  
SERVIZIO**

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*