



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1738 DEL 27/08/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – AMBITO 3. INTERVENTO – S.P.LI N. 1 "CIARDELLI" E N. 9 "MACCABEI - FONDO VALLE SABATO". ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITÀ DEL CAPOLUOGO. PAGAMENTO SALDO FINALE ALL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01474120621), CON SEDE LEGALE IN BASELICE, VIA SANTA MARIA N. 8, CIG: 8699401CCC, CUP.I57H20000860005

IL RESPONSABILE EQ DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2519 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato "S.P.li n. 1 "Ciardelli" e n. 9 "Maccabei - Fondo Valle Sabato". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo", redatto dall'ing. Antonio Giuseppe Zerrillo, per l'importo complessivo di €400.000,00 distinto come segue:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 274.659,28
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.340,72
A.3 - TOTALE LAVORI APPALTARE (A.1 + A.2)	€ 285.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Per IVA al 22% sulla voce A.3	€ 62.700,00
B.2- Imprevisti compreso IVA al 22%	€ 5.700,00
B.3 – Spese generali compreso IVA	€ 34.200,00
B.4- ANAC	€ 225,00
B.5 – Lavori in economia compresi lavori da pagarsi a fattura	€ 12.175,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 115.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)**€ 400.000,00**

- con determinazione dirigenziale n. 2815 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016;
- con determinazione n. 1029 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento denominato "S.P.li n. 1 "Ciardelli" e n. 9 "Maccabei - Fondo Valle Sabato". *Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo*", alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621) con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, con il ribasso di gara del 5,00% sull'elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle migliori specificate nell'offerta tecnica;
- con contratto rep. n. 2870 del 15/07/2022 sono stati affidati alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. i lavori previsti "nell'Accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie provinciali – Ambito 3", finanziati con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6203189, tra cui anche l'intervento di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n° 1674 del 25/08/2022 si è provveduto a rimodulare il quadro economico di spesa dell'intervento di cui in oggetto, per un importo lavori, al netto del ribasso del 5,00%, di €. 271.267,04, oltre IVA come per legge, come di seguito riportato:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 274.659,28
A.2 - Ribasso offerto del 5%	€ 13.732,96
A.3 - Restano	€ 260.926,32
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.340,72
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	€ 271.267,04
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	€ 59.678,75
B.2 - Imprevisti compreso IVA al 22% (max 5% di A.5)	€ 13.563,35
B.3 - Spese generali compreso IVA	€ 34.200,00
B.4 - ANAC	€ 225,00
B.5 - Lavori in economia compresi lavori da pagarsi a fattura e adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)	€ 21.065,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 128.732,96
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 400.000,00

- con contratto attuativo specifico in data 19/12/2022 è stato regolamentato l'affidamento alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. dell'intervento di che trattasi, per l'importo complessivo di € 271.267,04, di cui € 260.926,32 per lavori al netto del ribasso del 5,00% ed €10.340,72 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 05/08/2022, con verbale in pari data;

- con determinazione dirigenziale n°1514 del 17/07/2023 è stato approvato, liquidato e pagato il 1° S.A.L. per lavori a tutto il 22/09/2022, il cui certificato di pagamento n. 1 datato 03/04/2023 ammonta ad €183.089,97 oltre IVA al 22%, pari ad € 40.279,79, per un totale di €.223.369,76;
- in data 20/06/2024 è stato emesso certificato di ultimazione lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 1477 del 18/07/2024 è stata approvata la perizia di assestamento finale con il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 199.565,84
A.2 - Ribasso offerto del 5%	€ 9.978,29
A.3 - Restano	€ 189.587,55
A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.072,74
A.5 - TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.3 + A.4)	€ 193.660,29
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - Per IVA al 22% sulla voce A.5	€ 42.605,26
B.2 - Imprevisti compreso IVA al 22% (max 5% di A.5)	€ 6.781,68
B.3 - Spese generali compreso IVA	€ 34.200,00
B.4 - ANAC	€ 225,00
B.5 - Adeguamento prezzi D.L. 50/2022 (L. 91/2022)	€ 93.737,51
B.6 - IVA su incremento prezzi (22 di B5)	€ 20.622,25
B.7 - oneri di discarica compreso IVA	€ 3.453,63
B.8 - Economie	€ 4.714,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 206.339,71
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 400.000,00

- con la medesima determinazione n° 1477/2024 è stato approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione per un importo € 193.660,29, oltre IVA al 22%, da cui detraendo il certificato di pagamento n° 1 del 03/04/2024, resta un credito dell'impresa appaltatrice di € 10.570,32, oltre IVA al 22%;
- con la richiamata determinazione n° 1477/2024 è stata approvata la determinazione del maggiore importo dovuto per la revisione prezzi, il certificato di pagamento n° 1 bis del 08/07/2024 per l'importo di € 93.737,51, oltre IVA al 22%, per un totale di € 114.359,76; nonché la documentazione per il rimborso degli oneri di smaltimento dei materiali di risulta per un importo di € 2.830,84, oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.453,63;
- a seguito di richiesta dei fondi sopra riportati la Cassa DD.PP. ha provveduto a pagare la somma complessiva di € 130.720,16 incassata con reversale n° 1571 del 01/08/2024.

VISTI:

- il DURC prot. INAIL_44063801 del 10/06/2024 (scadenza validità 08/10/2024).
- l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25/06/2021.

RITENUTO dover procedere al pagamento degli importi sopra riportati.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di pagare** per l'intervento denominato "*S.P.li n. 1 "Ciardelli" e n. 9 "Maccabei - Fondo Valle Sabato". Adeguamento e riqualificazione tratti di piano viabile e pertinenze stradali in prossimità del capoluogo*", all'impresa Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, le seguenti somme:
 - a) €. 10.579,32, oltre IVA al 22% per un totale di €. 12.906,77 quale saldo finale, a valere sulla fattura n° PA42_24 del 06/08/2024 di pari importo;
 - b) €. 93.737,51, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 114.359,76 per revisione prezzi ai sensi del D.L. n° 50/2022 (L. n° 91/2022) a valere sulla fattura n° PA43_24 del 06/08/2024 di pari importo;
 - c) €. 2.830,84, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 3.453,63, per rimborso oneri di smaltimento a valere sulla fattura n° PA44_24 del 06/08/2024 di pari importo;
2. **di imputare** la spesa complessiva di € 130.720,16 sul capitolo n°12510, impegno n. 849/2023 per €.120.414,00 e per €.10.306,16 impegno n° 850/2023 (mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 6203189);
3. **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

4. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
5. **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE EQ DELEGATO

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE EQ DELEGATO

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12510	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 849	€ 133.125,76	N. 0	€ 0,00	N. 2929	€ 120.414,00

Descrizione Creditore

CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

ACCORDO QUADROPER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – AMBITO 3. INTERVENTO – S.P. LIN.1 "CIARDELLI" EN.9 "MACCABEI - FONDO VALLE SABATO". ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITÀ DEL CAPOLUOGO. PAGAMENTO SALDO FINALE ALL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12510	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 850	€ 48.748,28	N. 0	€ 0,00	N. 2930	€ 10.306,16

Descrizione Creditore

CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

ACCORDO QUADROPER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – AMBITO 3. INTERVENTO – S.P. LIN.1 "CIARDELLI" EN.9 "MACCABEI - FONDO VALLE SABATO". ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI IN PROSSIMITÀ DEL CAPOLUOGO. PAGAMENTO SALDO FINALE ALL'IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)