



# Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**DETERMINAZIONE N. 569 DEL 11/03/2025**

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 59 – CALISE – PERAZZETA – SAN PIETRO. RETTIFICA QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2163 DEL 23/10/2024.. CIG 764314177A – CIG DERIVATO 9082422BBA – CUP INTERVENTO I57H21000540002**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”;
- con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la Deliberazione Generale per la Mobilità;
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
  - lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
  - lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
  - lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;
- con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale;

- il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018.

**CONSIDERATO** CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l'altro, di

- di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- di segnalare che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue:
  - Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
  - Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
  - Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatrici della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l'affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;
- il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;

**DATO ATTO CHE:**

- la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, con l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 57 del 04/03/2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*" per un l'importo lavori di € 540.698,93 (di cui € 4.834,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre somme a disposizione di €139.301,07, per un totale di €. 680.000,00;

**DATO ATTO:**

- che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 10 del 16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*", per € 680.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE 54/2016 rinviando l'ammissione definitiva del finanziamento all'esito della procedura di confronto competitivo;

- con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle procedure di confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e veniva aggiudicato l'appalto per l'esecuzione "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*", CIG 764314177A – CIG derivato 9082422BBA – CUP intervento I57H21000540002 – all'A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), con il punteggio totale di punti n. 71,82, di cui 49,17 per l'offerta tecnica e punti n. 22,65 per l'offerta economica, corrispondente al ribasso offerto in fase di gara del 26,80% per un importo di aggiudicazione di € 397.087,25 di cui €4.834,44 per oneri della sicurezza.
- con determinazione dirigenziale n°1797 del 16/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'intervento di cui in oggetto all'A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), per l'importo netto di €397.087,25, oltre IVA come per legge.
- in data 06/03/2023 è stato sottoscritto con l'A.T.I. appaltatrice il contratto di appalto specifico per l'intervento di cui in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n° 2725 del 30/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate è stato riapprovato il quadro economico di spesa, per un importo netto dei lavori di €. 397.087,25, oltre somme a disposizione per €. 107.706,50, per un totale di €. 504.793,75;.
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 48 del 06/03/2023 ha provveduto all'ammissione definitiva a finanziamento per €. 504.793,75 l'intervento in oggetto;
- la Regione Campania con successivo decreto dirigenziale n° 89 del 21/03/2023, ha provveduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo finanziato per complessivi €.100.958,75 (reversale n°533 del 20/04/2023);
- Con determinazione dirigenziale n° 1495 del 17/07/2023 si è provveduto ad approvare il certificato di pagamento n° 1 del 20/05/2023, dell'importo di €. 155.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 189.100,00, nonché il certificato di pagamento n°1 bis del 20/05/2023, emesso così come previsto dall'art. 1, commi 369 e successivi della legge 29/12/2022, n° 197 (legge di Bilancio), dell'importo di €. 47.085,18, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 57.443,92;
- Con nota prot. n° 19979 del 09/08/2023 è stata inoltra alla Regione Campania la richiesta di erogazione di ulteriori ratei per il pagamento delle somme sopra riportate;
- La Regione Campania con decreto dirigenziale n° 188 del 29/08/2023 ha disposto la liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 302.876,25 (reversale n° 1602 del 25/09/2023), precisando che le somme dovute per revisione prezzi devono essere oggetto di separata richiesta secondo quanto previsto nella nota regionale prot. n°240000 del 09/05/2023;
- Con determinazione dirigenziale n° 1921 del 25/09/2023 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 12/06/2023, il cui certificato di pagamento n°2 del 13/06/2023 ammonta ad €. 139.300,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 169.946,00, nonché così come previsto dalla normativa di settore, ovvero dall'art. 1, commi 369 e successivi della legge 29/12/2022, n° 197 (legge di Bilancio) e dal successivo D.MIT del 01/02/2023, il certificato di pagamento n° 2 bis per revisione prezzi del 13/06/2023 per l'importo di €. 52.678,46, oltre IVA al 22%, per un totale di €.64.267,72;
- Con determinazione dirigenziale n° 1928 del 26/09/2023 è stata approvata la perizia di assestamento finale;
- La D.L. in data 26/09/2023 ha provveduto ad emettere lo stato finale per un importo complessivo netto di €. 297.318,63, oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli importi già liquidati pari ad €.294.300,00 oltre IVA, residua un saldo finale pari ad €. 3.018,63, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 3.682,73;
- In data 27/09/2024 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione con il quale si è provveduto a liquidare i seguenti importi a saldo:

1) Per lavori:

a) Importo stato finale  
a detrarre

€. 297.318,63

b) certificato di pagamento n° 1 del 20/05/2023 €. 155.000,00  
c) certificato di pagamento n° 2 del 13/06/2023 €. 139.300,00  
Sommano €.294.300,00  
Restano da pagare €. 3.018,63  
oltre IVA al 22% per un totale di €. 3.682,73.

2) Per revisione prezzi:

a) certificato di pagamento n° 1 bis del 20/05/2023 €. 47.085,18  
b) certificato di pagamento n° 2 bis del 13/06/2023 €. 52.678,46  
Totale €. 99.763,64

oltre IVA al 22% per un totale di €. 121.711,64

- con determinazione dirigenziale n° 2152 del 23/10/2024 è stato approvato lo stato finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;
- con determinazione dirigenziale n° 2163 del 23/10/2024 è stato approvato il seguente quadro economico a consuntivo:

	Q.E. rimodulato perizia di assestamento	Q.E. a consuntivo	economie
<b>A) LAVORI</b>			
a.1) Lavori a misura	€ 399.568,57	€ 399.568,57	€ -
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 107.084,38	€ 107.084,38	€ -
a.3) Restano	€ 292.484,19	€ 292.484,19	€ -
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.834,44	€ 4.834,44	€ -
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>€ 297.318,63</b>	<b>€ 297.318,63</b>	<b>€ -</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	€ -	€ -
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 8.088,06	€ 8.065,47	€ 22,59
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -

b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 864,14	€ -	€ 864,14
b.11) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.12) Maggiori oneri stabilito dall'art. 26, commi 1 e 3, D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n°114 del 17/05/2022)	€ 99.763,64	€ 99.263,64	€ 500,00
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	€ 90.427,58	€ 87.248,10	€ 3.179,48
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 204.143,42</b>	<b>€ 195.077,21</b>	<b>€ 9.066,21</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 501.462,05</b>	<b>€ 492.395,84</b>	<b>€ 9.066,21</b>

### TENUTO CONTO CHE:

- a seguito di un controllo su quadro economico sopra riportato è emerso un errore formale nel calcolo dell'IVA per cui il quadro economico a consuntivo rettificato risulta il seguente:

	<b>Q.E. rimodulato perizia di assestamento</b>	<b>Q.E. a consuntivo</b>	<b>economie</b>
<b>A) LAVORI</b>			
a.1) Lavori a misura	€ 399.568,57	€ 399.568,57	€ -
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 107.084,38	€ 107.084,38	€ -
a.3) Restano	€ 292.484,19	€ 292.484,19	€ -
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.834,44	€ 4.834,44	€ -
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>€ 297.318,63</b>	<b>€ 297.318,63</b>	<b>€ -</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	€ -	€ -
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 8.088,06	€ 8.065,47	€ 22,59

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 864,14	€ -	€ 864,14
b.11) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.12) Maggiori oneri stabilito dall'art. 26, commi 1 e 3, D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n°114 del 17/05/2022)	€ 99.763,64	€ 99.263,64	€ 500,00
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	€ 90.427,58	€ 87.358,10	€ 3.069,48
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 204.143,42</b>	<b>€ 195.187,21</b>	<b>€ 8.956,21</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 501.462,05</b>	<b>€ 492.505,84</b>	<b>€ 8.956,21</b>

#### **VISTI:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

#### **VISTE** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n.18 del 29.06.2023: "Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023: Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art.1co.55 L.56/2014".*
- *N.37 del 18.12.2023: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art.170, comma1, D.Lgs.n.267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma Triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del Personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA".*
- *N.38 del 18.12.2023: "Schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA".*

**DATO ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

#### **RICHIAMATI**

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato

- nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

## D E T E R M I N A

### Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare**, per l'intervento denominato "Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro", CIG 764314177A – CIG derivato 9082422BBA – CUP intervento I57H21000540002, il seguente quadro economico a consuntivo a rettifica di quello riportato nelle determinazione dirigenziale n° 2163 del 23/10/2024:

	Q.E. rimodulato perizia di assestamento	Q.E. a consuntivo	economie
<b>A) LAVORI</b>			
a.1) Lavori a misura	€ 399.568,57	€ 399.568,57	€ -
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 107.084,38	€ 107.084,38	€ -
a.3) Restano	€ 292.484,19	€ 292.484,19	€ -
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.834,44	€ 4.834,44	€ -
<b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>€ 297.318,63</b>	<b>€ 297.318,63</b>	<b>€ -</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	€ -	€ -
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 8.088,06	€ 8.065,47	€ 22,59

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 864,14	€ -	€ 864,14
b.11) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.12) Maggiori oneri stabilito dall'art. 26, commi 1 e 3, D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n°114 del 17/05/2022)	€ 99.763,64	€ 99.263,64	€ 500,00
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	€ 90.427,58	€ 87.358,10	€ 3.069,48
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 204.143,42</b>	<b>€ 195.187,21</b>	<b>€ 8.956,21</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 501.462,05</b>	<b>€ 492.505,84</b>	<b>€ 8.956,21</b>

- 2) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza;
- 3) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

#### II RUP

*f.to (Arch. Angelo De Blasio)*

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

*f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)*

#### IL DIRIGENTE

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*



