

# Provincia di Benevento

## SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 603 DEL 17/03/2025

**OGGETTO:** 

ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – AMBITO 3 – "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N° 56 FRANZESE IN AGRO DEL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI".- AFFIDATO ALLA DITTA CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BASELICE (BN) , VIA SANTA MARIA, 8 (P. IVA 01474120621). RICHIESTA FONDI CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO POSIZIONE N°6203189

CIG: 8699401CCC CUP: I17H20000970005

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- > con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 155 del 25/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato: "Lavori di messa in sicurezza tratti del piano viabile della S.P. n° 56 "Franzese", in agro del Comune di San Marco dei Cavoti", per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- ➤ con determinazione Dirigenziale n° 2527 del 10/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento, redatto dal geom. Ludovico Cocca;
- con determinazione n. 1029 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento in parola denominato "Lavori di messa in sicurezza tratti del piano viabile della S.P. n° 56 "Franzese", in agro del Comune di San Marco dei Cavoti", alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, con il ribasso di gara del 5,00% sull'elenco prezzi dei singoli interventi;
- > con determinazione dirigenziale n° 2564 del 20/12/2022 si è provveduto ad approvare il quadro tecnico economico rimodulato, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 348.720,02 per lavori ed € 151.279,98 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 500.000,00, come di seguito riportato:

A) Importo lavori :	€ 366.389,44
di cui :	

a.1) - per Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)		€	353.388,33
a.2) - per Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	13.001,11
a.3) - Ribasso d'asta	5,000%	€	17.669,42
a.4) - Lavori ribassati		€	335.718,91
a.5) - Oneri di sicurezza		€	13.001,11
a.6) - Importo lavori ribassato		€	348.720,02
B) Somme a disposizione dell'amministrazione :			
b.1) - IVA sui lavori	22%	€	76.718,41
b.2) - Incentivo funzioni tecniche - Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€	7.327,79
b.3) - autorità di vigilanza		€	225,00
b.4) - spese tecniche e generali compreso IVA al 22% e cassa (4%)		€	32.500,00
b.5) - Imprevisti compreso IVA al 22% (max 5%)		€	6.178,67
b.6) - Oneri di discarica da pagarsi a fattura		€	6.998,42
b.7)- Lavori in economia, adeguamento prezzi D.Lgs. n° 50/2022 (L. 91/2022)		€	21.331,69
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	151.279,97
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A6+B)		€	500.000,00

- Con determinazione n. 2089 del 15/10/2024 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e assestamento contabile, per l' importo complessivo dei lavori pari ad € 244.462,20 (al netto del ribasso del 5,000% di cui € 1.853,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, al fine di adeguare le quantità delle voci di prezzo a quanto effettivamente realizzato, nonché per aggiornamento prezzi, così come previsto dall'art. 26, del D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022), convertito in Legge n° 91/2022 e ss. mm. ii.;
- > con determinazione n. 371 del 20/02/2024 è stato pagato il I SAL dei lavori pari ad € 193.297,44 oltre IVA al 22% per € 42.525,44 per complessivi € 235.822,89.

### **CONSIDERATO CHE:**

in data 06/12/2024 sono stati ultimati i lavori come si evince dal relativo certificato della D.L.

<u>VISTA</u> la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 12/01/2025, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa come di seguito:

- importo spettante per saldo lavori pari ad € 51.164,75 oltre IVA al 22% per € 11.256,25, per un totale di € 62.421,00;
- importo spettante per aggiornamento prezzi come previsto dall'art. 26, del D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022), convertito in Legge n° 91/2022 e ss. mm. ii. pari ad € 129.791,91 oltre IVA al 22% per € 28.554,22, per un totale di € 158.346,13;

# **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

➤ è necessario procedere all'approvazione degli atti contabili sopra riportati al fine di poter inoltrare richiesta di erogazione fondi alla Cassa DD.PP.

<u>VISTO</u> il Q.T.E. di variante, approvato con determinazione dirigenziale n. 2089 del 15/10/2024, come di seguito riportato:

A) Importo lavori :		€	257.231,08
di cui :			
a.1) - per lavori (soggetti al ribasso)		€	255.377,68
a.2) - per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	1.853,40
a.3) - Ribasso d'asta	5,000%	€	12.768,88
a.4) - Lavori ribassati		€	242.608,80
a.5) - Oneri di sicurezza		€	1.853,40
a.6) - Importo lavori ribassato		€	244.462,20
B) Somme a disposizione dell'amministrazione :			
b.1) - IVA sui lavori	22%	€	53.781,68
b.2) - Incentivo funzioni tecniche - Art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€	7.327,79
b.3) - autorità di vigilanza		€	225,00
b.4) - spese tecniche e generali compreso IVA al 22% e cassa (4%)		€	32.500,00
b.5) - Imprevisti compreso IVA al 22% (max 5%)		€	3.357,20
b.6) - Oneri di discarica da pagarsi a fattura		€	-
b.7)- Lavori in economia, adeguamento prezzi D.Lgs. nº 50/2022 (L. 91/2022)		€	-
b.8)- per compensazione prezzi da pagarsi a fattura		€	158.346,13
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	255.537,80
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A6+B)		€	500.000,00

# **VISTO:**

> che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. prot. INPS 44547075, con scadenza validità 06/06/2025;

**<u>RITENUTO</u>** di dover procedere in merito;

## VISTI:

- ➤ il D. Lgs 36/2023;
- ➤ il D.Lgs. 267/2000;
- ➤ lo Statuto Provinciale;
- ➤ il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P. n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- ➤ la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) Anno 2023;
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione periodo 2023/2025;
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 Esercizio Provvisorio ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- ➤ la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- ➤ la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- ➤ la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 2026;

### RICHIAMATO:

- ➤ il Decreto Presidenziale n° 98 del 4/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del "Settore 4 viabilità e infrastrutture" all'ing. Angelo Carmine Giordano;
- ➤ la determinazione dirigenziale n. 89 del 16/01/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

<u>ATTESTATA</u> la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. <u>di approvare</u> lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 12/01/2025, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa come di seguito:
  - importo spettante per saldo lavori pari ad € 51.164,75 oltre IVA al 22% per € 11.256,25, per un totale di € 62.421,00;
  - importo spettante per aggiornamento prezzi come previsto dall'art. 26, del D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022), convertito in Legge n° 91/2022 e ss. mm. ii. pari ad € 129.791,91 oltre IVA al 22% per € 28.554,22, per un totale di € 158.346,13;
- 2. <u>di liquidare</u> all'Impresa Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, relativamente all'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza tratti del piano viabile della S.P. n° 56 "Franzese", in agro del Comune di San Marco dei Cavoti", per saldo lavori:
  - $\triangleright$  1'importo di € 51.164,75 oltre IVA al 22% per € 11.256,25, per un totale di € 62.421,00;
  - per aggiornamento prezzi l'importo di € 129.791,91 oltre IVA al 22% per € 28.554,22 , per un totale di € 158.346,13;
- 3. <u>di imputare</u> la spesa complessiva di € 220.767,13 sul Cap. 12510;
- 4. <u>di provvedere</u> ad inoltrare alla Cassa DD.PP., per la precitata causale, la richiesta di erogazione della somma complessiva di € 220.767,13 a valere sul mutuo posizione N°6203189;
- 5. <u>di provvedere</u> con successivo atto, a seguito dell'erogazione della relativa somma da parte della Cassa DD.PP., al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice;
- 6. <u>di dare atto</u> che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 7. <u>di attestare</u> che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- 8. <u>di trasmettere</u> il presente atto al settore Amministrativo Finanziario dell'ente per gli adempimenti di competenza;
- 9. <u>di dare atto infine</u>, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

## II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

### **IL DIRIGENTE**

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)