



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 628 DEL 21/03/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI ”S.P. N° 160 “BRETELLA DI PONTELANDOLFO” – RISANAMENTO PIANO VIABILE INTERESSATO DA DEFORMAZIONI E/O SCONNESSIONI.” APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CIG 764314177A – CIG derivato 908244705F – CUP I97H21004020002.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”;
- con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la Deliberazione Generale per la Mobilità;
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
 - lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
 - lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
 - lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;
- con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale;

- il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018.

CONSIDERATO CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l'altro, di

- di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- di segnalare che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue:
 - Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
 - Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
 - Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatrici della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l'affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;
- il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;

DATO ATTO CHE:

- la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, con l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 60 del 04/03/2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei lavori denominati "S.P. n. 160 Bretella di Pontelandolfo – risanamento piano viabile interessato da deformazioni e sconnessioni", per l'importo complessivo di € 480.000,00;
- con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle procedure di confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e veniva aggiudicato l'appalto per l'esecuzione "S.P. n. 160 Bretella di Pontelandolfo – risanamento piano viabile interessato da deformazioni e sconnessioni" all'A.T.I. RILLO COSTRUZIONI S.R.L. – (CAPOGRUPPO) (P. IVA 00872070628) con sede legale in Ponte (BN), via Piana S.P. 106 n. 35, LA.BIT.

S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 00265940627), con sede legale in Ponte (BN), via Gr. Uff. D. Ocone, n. 51, CMS S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 02377010646), con sede legale in Ospedaletto D'Alpinolo, contrada Ponte – Area P.I.P. 9.

DATO ATTO:

- che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale n. 13 del 16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento “S.P. n. 160 Bretella di Pontelandolfo – risanamento piano viabile interessato da deformazioni e sconnessioni” per € 480.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE 54/2016, rinviando l'ammissione definitiva del finanziamento all'esito della procedura di confronto competitivo;
- con determinazione dirigenziale n°1796 del 16/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto specifico dell'accordo quadro di cui trattasi per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'A.T.I. RILLO COSTRUZIONI
S.R.L. – (CAPOGRUPPO) (P. IVA 00872070628) con sede legale in Ponte (BN), via Piana S.P. 106 n. 35, LA.BIT. S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 00265940627), con sede legale in Ponte (BN), via Gr. Uff. D. Ocone, n. 51, CMS S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 02377010646), con sede legale in Ospedaletto D'Alpinolo, contrada Ponte – Area P.I.P. 9, per l'importo di € 276.558,71, di cui € 2.993,25 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con verbale del 05/06/2023 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- in data 06/03/2023 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto specifico per l'intervento di cui in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n° 2701 del 29/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate è stato riapprovato il quadro economico di spesa, per un importo netto dei lavori di € 276.558,71, oltre somme a disposizione per € 81.248,84, per un totale di € 357.807,55 e con nota prot. n° 682 del 12/01/2023 è stato trasmesso alla Regione Campania con richiesta di emissione del decreto definitivo di finanziamento.
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 49 del 06/03/2023 ha provveduto all'ammissione definitiva a finanziamento per € 357.807,55 l'intervento in oggetto;
- la Regione Campania con successivo decreto dirigenziale n° 86 del 21/03/2023, trasmesso con nota assunta al prot. n° 8450 del 03/04/2023, ha provveduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo finanziato per complessivi € 71.561,51, incassato con reversale n° 540 del 20/04/2023;
- con determinazione dirigenziale n° 1500 del 17/07/2023 è stato approvato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 10/06/2023, il cui certificato di pagamento n°1 del 15/06/2023 ammonta ad €. 153.789,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 187.622,58, nonché il certificato n° 1 bis del 15/06/2023, dell'importo di €.64.170,77, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 78.288,34,
- con la medesima determinazione n° 1500/2023 si è provveduto a pagare un primo acconto sul certificato n°1 per un totale di €. 71.561,51, IVA compresa;
- La Regione Campania con decreto dirigenziale n° 189 del 29/08/2023 ha disposto la liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 143.123,02 (reversale n° 1603 del 25/09/2023), precisando nella nota prot. n° 0426553 dell'11/09/2023, assunta al prot. n° 21937 dell'11/09/2023 che le somme dovute per revisione prezzi devono essere oggetto di separata richiesta secondo quanto previsto nella nota regionale prot. n°240000 del 09/05/2023;
- con determinazione dirigenziale n° 2097 del 26/10/2023 è stato liquidato e pagato il saldo del certificato n°1 per l'importo complessivo di €. 116.061,07;
- con determinazione dirigenziale n° 2694 del 19/12/2024 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 29/11/2024, il cui certificato di pagamento n°2 del 09/12/2024 ammonta ad € 118.408,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 144.457,76, nonché il certificato di pagamento n° 2 bis del 09/12/2024, dell'importo di € 48.330,28, oltre IVA al 22%, per un totale di € 58.962,94, al fine di riconoscere all'impresa appaltatrice l'importo dovuto per revisione prezzi.

TENUTO CONTO CHE:

- in data 06/12/2024 è stato emesso certificato di ultimazione lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 620 del 20/03/2025 è stato approvato lo stato finale dei lavori emesso in data 10/03/2025, per un importo complessivo di €. 276.588,63, oltre IVA come per legge, a cui detraendo gli importi dei certificati n° 1 e n° 2 residua un credito di 4.361,63, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 5.321,19;
- con la medesima determinazione n°620/2025 è stato anche approvato il certificato di regolare esecuzione emesso in data 11/03/2025, con il quale vengono confermati gli importi contabilizzati nello stato finale;
- si rende necessario dover procedere all'approvazione del quadro economico a consuntivo al fine di poter procedere alla rendicontazione finale presso la Regione Campani per l'erogazione del saldo finale;
- il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

A) LAVORI	Q.E. rimodulato	Q.E. consuntivo
a.1) Lavori a misura	€ 373.723,20	€ 373.723,20
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 100.157,82	€ 100.157,82
a.3) Restano	€ 273.565,38	€ 273.565,38
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.993,25	€ 2.993,25
IMPORTO NETTO LAVORI	€ 276.558,63	€ 276.558,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 8.000,00	€ -
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	€ -
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	€ 500,00
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 7.534,33	€ 5.690,81
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -

b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 191,84	€ -
b.12) contenzioso	€ -	€ -
b.13) Maggiori oneri stabiliti dall'art. 26, comma 1 e 3, D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022)	€ -	€ 112.001,05
b.14) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.13)	€ 64.522,66	€ 85.593,13
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 81.248,83	€ 203.784,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 357.807,46	€ 480.343,62
ECONOMIE	€ 122.192,54	
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 480.000,00	

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024- 2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e n° 90 del 16/01/2025 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** relativamente all'intervento denominato "S.P. n. 160 Bretella di Pontelandolfo – risanamento piano viabile interessato da deformazioni e sconnessioni", il seguente quadro economico a consuntivo:

A) LAVORI	Q.E. rimodulato	Q.E. consuntivo
a.1) Lavori a misura	€ 373.723,20	€ 373.723,20
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 100.157,82	€ 100.157,82
a.3) Restano	€ 273.565,38	€ 273.565,38
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.993,25	€ 2.993,25
IMPORTO NETTO LAVORI	€ 276.558,63	€ 276.558,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 8.000,00	€ -
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	€ -
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	€ 500,00
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 7.534,33	€ 5.690,81
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -

b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 191,84	€ -
b.12) contenzioso	€ -	€ -
b.13) Maggiori oneri stabiliti dall'art. 26, comma 1 e 3, D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n° 114 del 17/05/2022)	€ -	€ 112.001,05
b.14) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11+b.13)	€ 64.522,66	€ 85.593,13
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 81.248,83	€ 203.784,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 357.807,46	€ 480.343,62
ECONOMIE	€ 122.192,54	
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 480.000,00	

- 2) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 3) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 4) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

