



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 630 DEL 21/03/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISANAMENTO DISSESTI STRADALI E RIPRISTINO PIANO VIABILE SULLA S.P. N. 63 FONDO VALLE TAMMARO DA CASTELPAGANO A COLLE SANNITA”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CIG: 9082460B16 CUP: I67H20000910005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”;
- con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la Deliberazione Generale per la Mobilità;
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
 - lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
 - lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
 - lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;
- con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale;
- il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018.

CONSIDERATO CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l'altro, di

- di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- di segnalare che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue:
 - Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
 - Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
 - Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatrici della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l'affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;
- il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;
- il capitolato di gara, all'art. 13, prevede che per attivare la procedura occorre la richiesta preliminare dei lavori da parte del potenziale beneficiario, cui seguono, all'esito dell'istruttoria dell'Ufficio Regionale competente, l'ammissione a finanziamento e la sottoscrizione della apposita convenzione tra Regione Campania e Beneficiario, nonché l'attivazione, da parte della Regione del confronto competitivo ex art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro;
- il citato art. 13 prevede, altresì, che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto specifico, il contratto sia stipulato tra il beneficiario e l'operatore economico selezionato e che la gestione dello stesso sia rimessa alla esclusiva competenza del Beneficiario medesimo;

DATO ATTO CHE:

- la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, con l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 53 del 04/03/2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei lavori di *"Risanamento dissesti stradali e ripristino piano viabile sulla S.P. n. 63 Fondo Valle Tammaro da Castelpagano a Colle Sannita"*, per un importo complessivo di €450.000,00;

DATO ATTO:

- che con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle procedure di confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e veniva aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei Lavori di *"Risanamento dissesti stradali e ripristino piano viabile sulla S.P. n. 63 Fondo Valle Tammaro da Castelpagano a Colle Sannita"* all'A.T.I. RILLO COSTRUZIONI S.R.L. – (CAPOGRUPPO) (P. IVA 00872070628) con sede legale in Ponte (BN), via Piana S.P. 106 n. 35, LA.BIT. S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 00265940627), con sede legale in Ponte (BN), via Gr. Uff. D. Ocone, n. 51, CMS S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 02377010646), con sede legale in Ospedaletto D'Alpinolo, contrada Ponte – Area P.I.P. 9;
- che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale n. 9 del 16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento denominato *"Risanamento dissesti stradali e ripristino piano viabile sulla S.P. n. 63 Fondo Valle Tammaro da Castelpagano a Colle Sannita"* per € 450.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE 54/2016, rinviando l'ammissione definitiva del finanziamento all'esito della procedura di confronto competitivo;
- con determinazione dirigenziale n° 1795 del 16/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto specifico dell'accordo quadro di cui trattasi per l'esecuzione dei lavori in oggetto all'A.T.I. RILLO COSTRUZIONI S.R.L. – (CAPOGRUPPO) (P. IVA 00872070628) con sede legale in Ponte (BN), via Piana S.P. 106 n. 35, LA.BIT. S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 00265940627), con sede legale in Ponte (BN), via Gr. Uff. D. Ocone, n. 51, CMS S.R.L. (MANDANTE) (P. IVA 02377010646), con sede legale in Ospedaletto D'Alpinolo, contrada Ponte – Area P.I.P. 9, per l'importo di € 256.541,30, di cui € 14.411,07 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- con la medesima determinazione dirigenziale n° 1795/2022 è stato approvato il quadro economico rimodulato;
- con determinazione dirigenziale n° 2726 del 30/12/2022, a seguito di indicazioni pervenute dalla Regione Campania con nota prot. n° 537369 del 02/11/2022, assunta al prot. n° 24163 del 02/11/2022, è stato rettificato il quadro economico di spesa;
- la Regione Campania con successivo decreto dirigenziale n° 85 del 21/03/2023, ha provveduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo finanziato per complessivi € 68.369,70;
- con determinazione dirigenziale n° 1072/2024 è stato approvato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 10/04/2024, il cui certificato di pagamento n° 1 del 18/04/2024 ammonta ad €. 114.400,00, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 139.568,00, e pagato il primo acconto per complessivi €. 68.368,80, IVA compresa;
- con la medesima determinazione n° 1072/2024 è stato, altresì, approvato il certificato n° 1 bis del 18/04/2024 per l'importo di €. 34.532,57, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 42.129,74, rimandando il pagamento del saldo ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
- con determinazione dirigenziale n° 2015 del 02/10/2024 si è provveduto a pagare un secondo acconto sul certificato n° 1 per complessivi €. 68.369,69, IVA compresa, rimandando il pagamento del saldo ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
- in data 15/11/2024 è stata redatta la perizia di assestamento finale per un importo netto dei lavori di €. 256.537,93, oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n° 2682 del 19/12/2024 è stato approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 28/11/2024, il cui certificato di pagamento n° 2 del 02/12/2024 ammonta ad € 140.800,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 171.776,00, rimandando il pagamento del saldo ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;
- con la medesima determinazione n° 2682/2024 è stato approvato il certificato di pagamento n° 2 bis del 02/12/2024 per l'importo di € 75.113,04, oltre IVA al 22%, per un totale di € 91.637,91, rimandando il

pagamento del saldo ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania;

- in data 10/03/2025 è stato emesso lo stato finale dei lavori per un importo, al netto del ribasso, pari ad €. 256.537,93, oltre Iva al 22%, a cui detraendo gli importi dei certificati n° 1 e n° 2, pari a complessivi €. 255.200,00, oltre IVA, residua un saldo finale pari ad €. 1.337,93, oltre IVA al 22%, per un totale di €.1.632,27;
- in data 11/03/2025 è stata emessa la relazione sul conto finale nonché il certificato di regolare esecuzione con il quale vengono confermati gli importi contabilizzati nello stato finale;
- con determinazione dirigenziale n°621 del 20/03/2025 è stata approvata la perizia di assestamento finale, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione;
- si rende necessario dover procedere all'approvazione del quadro economico a consuntivo al fine di poter procedere alla rendicontazione finale presso la Regione Campania per l'erogazione del saldo finale;
- il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

	Q.E. rimodulato	Q.E. a consuntivo	economie
A) LAVORI			
a.1) Lavori a misura	€ 330.779,01	€ 330.774,40	€ 4,61
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 88.648,78	€ 88.647,54	€ 1,25
a.3) Restano	€ 242.130,23	€ 242.126,86	€ 3,36
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.411,07	€ 14.411,07	€ -
IMPORTO NETTO LAVORI	€ 256.541,30	€ 256.537,93	€ 3,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) compreso imprevisti	€ 21.739,30	€ -	€ 21.739,30
b.2) ANAC	€ 225,00	€ -	€ 225,00
b.3) art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€ 6.903,80	€ 6.099,52	€ 804,28
b.4) IVA sui lavori al 22%	€ 56.439,08	€ 56.438,34	€ 0,74
b.5) Maggiori oneri stabilito dall'art. 26, commi 1 e 3, D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n°114 del 17/05/2022) compreso IVA	€ 133.767,65	€ 133.767,65	€ -
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 219.074,83	€ 196.305,51	€ 22.769,32
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 475.616,13	€ 452.843,44	€ 22.772,69

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

2024- 2026;

- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione”;
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare e liquidare** relativamente all’intervento denominato “*Risanamento dissesti stradali e ripristino piano viabile sulla S.P. n. 63 Fondo Valle Tammaro da Castelpagano a Colle Sannita*” – Lotto n.2, il seguente quadro economico a consuntivo:

	Q.E. rimodulato	Q.E. a consuntivo	economie
A) LAVORI			
a.1) Lavori a misura	€ 330.779,01	€ 330.774,40	€ 4,61
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 88.648,78	€ 88.647,54	€ 1,25
a.3) Restano	€ 242.130,23	€ 242.126,86	€ 3,36
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.411,07	€ 14.411,07	€ -
IMPORTO NETTO LAVORI	€ 256.541,30	€ 256.537,93	€ 3,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) compreso imprevisti	€ 21.739,30	€ -	€ 21.739,30
b.2) ANAC	€ 225,00	€ -	€ 225,00

b.3) art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€ 6.903,80	€ 6.099,52	€ 804,28
b.4) IVA sui lavori al 22%	€ 56.439,08	€ 56.438,34	€ 0,74
b.5) Maggiori oneri stabilito dall'art. 26, commi 1 e 3, D.L. 17/05/2022 n° 50 (G.U. n°114 del 17/05/2022) compreso IVA	€ 133.767,65	€ 133.767,65	€ -
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 219.074,83	€ 196.305,51	€ 22.769,32
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 475.616,13	€ 452.843,44	€ 22.772,69

- 2) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 3) **di trasmettere** il presente atto alla Regione Campania per i provvedimenti di competenza;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

