

1 E p
25 LUG. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 509 del 15 LUG. 2005

Oggetto : S.P. FONDO VALLE ISCLERO TRATTO S.SALVATORE TELESINO – PAOLISI.
- LAVORI DI COMPLETAMENTO. - FONDI LEGGE 166 DELL'1-08-2002, ART.
19 COMMA 1 LETTERA I. – RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'art.3
DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

L'anno duemilacinque il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO presso
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~ ^{V.} IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

PREMESSO che con delibera di G.P. n. 510 del 24.09.2004, i.e., veniva approvata la perizia variativa e suppletiva del progetto dei lavori di completamento del piano viabile della S.P. FONDO VALLE ISCLERO – TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI il cui importo di € 1.245.980,48 veniva contenuto nell'importo complessivo già impegnato;

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 8403 del 27.06.2005 con il quale si trasmette, per i provvedimenti di rettifica ed integrazione, lo schema di Atto di Sottomissione, modificato all'art. 3 nel seguente modo:

- L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia variativi e suppletiva e l'applicazione dei nuovi prezzi di cui al presente atto risulta pari ad € 986.260,48 al netto del ribasso

contrattuale del 34,058, con un aumento rispetto al contratto originario di € 147.710,08 e comunque rientrante nell'importo originariamente finanziato;

- In relazione all'esecuzione dei lavori principali e di quelli migliorativi di cui al presente atto, in aggiunta al tempo del contratto originario, viene assegnato, con rinuncia espressa dell'impresa a qualsivoglia pretesa, una protrazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di mesi 6 (sei);

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di rettificare ed integrare lo schema di Atto di Sottomissione, modificato all'art. 3 nel seguente modo:
 - L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia variativi e suppletiva e l'applicazione dei nuovi prezzi di cui al presente atto risulta pari ad € 986.260,48 al netto del ribasso contrattuale del 34,058, con un aumento rispetto al contratto originario di € 147.710,08 e comunque rientrante nell'importo originariamente finanziato;
 - In relazione all'esecuzione dei lavori principali e di quelli migliorativi di cui al presente atto, in aggiunta al tempo del contratto originario, viene assegnato, con rinuncia espressa dell'impresa a qualsivoglia pretesa, una protrazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di mesi 6 (sei);
- di confermare tutto quanto precedentemente disposto con delibera di G.P.510 del 24.09.2004;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.
- Di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Don. le Carmine NARDONE)

N. 643 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 25 LUG. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 LUG. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 10 AGO. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 AGO. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 AGO. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

2 Copia per
 SETTORE INFRASTRUTTURE
 SETTORE FINANZA
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conf. Capigruppo

il 6490 prot. n. ES 6983
 il 26-7-05 prot. n. 11.8.03
 _____ prot. n. _____
 _____ prot. n. _____
 _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE

Prot. S.I. n° 8603 del 27 GIU. 2005

ALL'UFFICIO AMM.VO
LAVORI PUBBLICI
- S E D E -

OGGETTO : Lavori di completamento lungo la strada Fondo Valle Isclero – tratto S. Salvatore T. -

Paolisi

IMPRESA : A.T.I. Baldassarre Rondani – Baldassarre Girolamo srl – Buonalbergo

CONTRATTO: di appalto n° 312 di rep. del 30/07/2004 registrato a Benevento il 06/08/2004 n°100238 Mod. 1 Vol. 3

IMPORTO: € 838.550,40=

Con riferimento all'oggetto, per i provvedimenti di rettifica ed integrazione, si trasmette in allegato lo schema di atto di sottomissione modificato all'art. 3.

I DIRETTORI DEI LAVORI
(ing. Francesco Caruso)
(geom. Giuseppe Ciarlo)

VISTO : IL R.U.P.
(dott. Ing. Angelo Fuschini)

524

11153
- 6 DIC. 2004

ORIGINALE

col
3-12-04

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO


Settore Infrastrutture e Trasporti

OGGETTO : Lavori di completamento lungo la strada Fondo Valle Isclero - tratto S. Salvatore T. - Paolisi

IMPRESA : A.T.I. Baldassarre Rondani - Baldassarre Girolamo srl - Buonalbergo

CONTRATTO: di appalto n° 312 di rep. del 30/07/2004 registrato a Benevento il 06/08/2004 n°100238 Mod. 1 Vol. 3

IMPORTO: € 838.550,40=




30/XI/04

ATTO DI SOTTOMISSIONE

E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO :

- Che con contratto di appalto in oggetto l'A.T.I. Baldassarre Rondani - Baldassarre Girolamo srl assumeva i lavori in epigrafe per l'importo di € 838.550,40 al netto del ribasso d'asta del 34,058%;
- Che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia variativa e suppletiva per la realizzazione di ulteriori opere non previste in progetto e finalizzate ad un miglioramento delle opere originarie;
- Che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente schema Atto di Sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi relativi alle opere migliorative introdotte;
- Che la predetta perizia, in uno con il presente atto in schema e concordamento di n. 2 nuovi prezzi di cui al successivo articolo 3 dello stesso, sono stati approvati con delibera G.P. n. 510 del 24.9.2004;



- 2 DIC. 2004

Registrato a Benevento addi _____
al N. 10002 mod. 2 vol. _____ Atti _____
Esatte L. 132,73

IL DIRETTORE
F.to illeggibile

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'anno duemilaquattro, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE
tra i sottoscritti:

-ING. ANGELO FUSCHINI nato a Solopaca il 14.02.1943, Dirigente del settore
Infrastrutture della Provincia di Benevento, con sede ivi alla piazza IV Novembre
(ove lo stesso è domiciliato per la carica) - codice fiscale n. 92002770623

-SIG. BALDASSARRE RONDANI nato a Buonalbergo (BN) il 10.7.1953 - codice fiscale
BLD RDN 53L10 B267C - titolare dell'omonima impresa con sede in Buonalbergo al viale
XX Settembre, n. 2 capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese da:

-impresa BALDASSARRE RONDANI con sede in Buonalbergo al viale XX Settembre, n.
2 - codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Benevento BLD RDN
53L10 B267C, iscritta al R.E.A. Benevento col n. 62889 - partita iva n. 00842280620;

-BALDASSARRE GIROLAMO S.R.L. con sede in Buonalbergo (BN) al viale XX
Settembre n. 2 - codice fiscale, partita iva ed iscrizione al registro delle imprese di
Benevento n. 01131200626, iscritta al R.E.A. di Benevento col n. 96874;

si conviene quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2

L'A.T.I. Baldassarre Rondani - Baldassarre Girolamo s.r.l., in persona del sig.
Baldassarre Rondani, nella qualità, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione


alcuna, tutti i lavori previsti in perizia. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra indicato ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli sottoindicati e concordati con la Direzione Lavori ai sensi dell'Art. 136 del Regolamento 21/12/1999 n. 554 ed accettati dall'Impresa, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 34.058%:

NP 01) Fresatura di pavimentazione stradale di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere
a) per spessore compreso fino a cm. 3, valutato al mq per ogni cm. di spessore
Mq*cm/€ (zero virgola quarantasei)0.46=

NP/02) Fresatura di pavimentazione stradale di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere
b) sovrapprezzo per spessore superiore a cm. 3, valutato al mq per ogni cm. di spessore
Mc*cm/€ (zero virgola ventuno)0.21=

ART. 3

L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia variativa e suppletiva e l'applicazione dei nuovi prezzi di cui al presente atto risulta pari ad € 986.260,48 al netto del ribasso contrattuale del 34,058%, con un aumento rispetto al contratto originario di € 147.710,08 e comunque rientrante nell'importo originariamente finanziato;




ART. 4

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori fin dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione da parte degli organi preposti.

ART. 5

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori.

ING. ANGELO FUSCHINI



SIG. BALDASSARRE FONDANI



PROVINCIA DI BENEVENTO

AUTENTICA DI FIRME rep.n.

524

Certifico, io sottoscritto dott. GIANCLAUDIO IANNELLA, segretario generale della provincia di Benevento, che – senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti - i sig.ri:

-ING. ANGELO FUSCHINI nato a Solopaca (BN) il 14.2.1943 dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento – codice fiscale n. 92002770623;

- SIG. BALDASSARRE RONDANI nato a Buonalbergo (BN) il 10.7.1953 – codice fiscale BLD RDN 53L10 B267C – titolare dell'omonima impresa con sede in Buonalbergo al viale XX Settembre, n. 2 capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese da:

-impresa BALDASSARRE RONDANI con sede in Buonalbergo al viale XX Settembre, n. 2 – codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Benevento BLD RDN 53L10 B267C, iscritta al R.E.A. Benevento col n. 62889 – partita iva n. 00842280620;

-BALDASSARRE GIROLAMO S.R.L. con sede in Buonalbergo (BN) al viale XX Settembre n. 2 – codice fiscale, partita iva ed iscrizione al registro delle imprese di Benevento n. 01131200626, iscritta al R.E.A. di Benevento col n. 96874

della cui identità personale io segretario generale sono certo, hanno qui sopra apposto le loro firme alla mia presenza.

Benevento li **30 NOV. 2004**



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture e Trasporti

OGGETTO : Lavori di completamento lungo la strada Fondo Valle Isclero – tratto S. Salvatore T. - Paolisi

IMPRESA : A.T.I. Baldassarre Rondani – Baldassarre Girolamo srl – Buonalbergo

CONTRATTO: di appalto n° 312 di rep. del 30/07/2004 registrato a Benevento il 06/08/2004. n°100238 Mod. 1 Vol. 3

IMPORTO: € 838.550,40=

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO :

- Che con contratto di appalto in oggetto l'A.T.I. Baldassarre Rondani – Baldassarre Girolamo srl assumeva i lavori in epigrafe per l'importo di € 838.550,40 al netto del ribasso d'asta del 34,058%;
- Che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia variativa e suppletiva per la realizzazione di ulteriori opere non previste in progetto e finalizzate ad un miglioramento delle opere originarie;
- Che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente schema Atto di Sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 2 nuovi prezzi relativi alle opere migliorative introdotte;
- Che la predetta perizia, in uno con il presente atto in schema e concordamento di n. 2 nuovi prezzi di cui al successivo articolo 3 dello stesso, sono stati approvati con delibera G.P. n. _____ del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'anno duemilaquattro, il giorno _____ del mese di _____

tra i sottoscritti:

- Dott. Ing. Francesco Caruso nella qualità di Direttori dei Lavori;
- Geom. Giuseppe Ciarlo nella qualità di Direttori dei Lavori;
- Baldassarre Rondani nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa Capogruppo omonima;

si conviene quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2

L'A.T.I. Baldassarre Rondani – Baldassarre Girolamo s.r.l., in persona del sig. Baldassarre Rondani, nella qualità, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori previsti in perizia. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra indicato ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli sottoindicati e concordati con la Direzione Lavori ai sensi dell'Art. 136 del Regolamento 21/12/1999 n. 554 ed accettati dall'Impresa, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 34.058%:

NP 01) Fresatura di pavimentazione stradale di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere

a) per spessore compreso fino a cm. 3, valutato al mq per ogni cm. di spessore

*Mq*cm/€ (zero virgola quarantasei)0.46=*

NP/02) Fresatura di pavimentazione stradale di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere

b) sovrapprezzo per spessore superiore a cm. 3, valutato al mq per ogni cm. di spessore

*Mc*cm/€ (zero virgola ventuno)0.21=*

ART. 3

L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia variativa e suppletiva e l'applicazione dei nuovi prezzi di cui al presente atto risulta pari ad € 986.260,48 al netto del ribasso contrattuale del 34,058%, con un aumento rispetto al contratto originario di € 147.710,08 e comunque rientrante nell'importo originariamente finanziato;

In relazione all'esecuzione dei lavori principali e di quelli migliorativi di cui al presente atto, in aggiunta al tempo del contratto originario, viene assegnato, con rinuncia espressa dell'impresa a qualsivoglia pretesa, una protrazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di mesi 6 (sei);

ART. 4

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori fin dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione da parte degli organi preposti.

ART. 5

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa. aggiudicataria dei lavori.

L'IMPRESA

Baldassarre Girolamo s.r.l.
L'Amministratore Unico

DIRETTORI DEI LAVORI

(Ing. Francesco Caruso) (geom. Giuseppe Ciarlo)

VISTO : IL R.U.P.

(Dott. Ing. Angelo Fuschini)