

J.Eh

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 11 APR. 2006 Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 192 del 7 APR. 2006


**Oggetto : Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P Montefalcone V.F - Ex 369 Appulo Fortorina. - APPROVAZIONE 2' PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.**

L'anno duemilasei il giorno Sette del mese di Aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente                           | _____          |
| 2) Dr. Pietro GIALONARDO     | - <sup>Assessore</sup> Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore                            | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore                            | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI   | - Assessore                            | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore                            | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore                            | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA     | - Assessore                            | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore                            | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE

  
**LA GIUNTA**

VISTA la relazione tecnico - descrittiva del Settore Infrastrutture, prot. n. 4845 del 3.04.2006 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso:

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS, il protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti;

L'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di € 1.239.496,56 a favore della Provincia per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S. P Montefalcone V. F- ex 369 Appulo Fortorina .-

La Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione.

con Decreto Dirigenziale n. 155 del 12.04.2005 la Regione Campania ha emesso decreto di finanziamento in via provvisoria in favore della Provincia di Benevento della somma di €. 1.239.496,56.

Con delibera di Giunta Provinciale n. 694 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. **1.239.496,56**;

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 10172 del 01.09.2005 ha trasmesso la determinazione n. 789/06 del 28.06.2005 e n. 1030 del 30.09.2005, a parziale rettifica della prima, di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di €. **967.242,78**.

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 419 del 07.10.2005 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di €. **967.242,78**.

Con successivo decreto Dirigenziale n.572 del 05.12.2005 la Regione Campania ha disposto la erogazione del secondo acconto pari ad €. **654.891,97**;

Con contratto Rep. N. 589 del 05 Agosto 2005 registrato a Benevento il 023.08.2005 al n. 4754 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa GI.CO.P Costruzioni S.R.L amministratore unico e rappresentante legale Coppolaro Giovanni con sede in Campoli M.T alla Via Provinciale per l'importo 600.264,61 al netto del ribasso di gara del 34,38% oltre oneri di sicurezza pari ad €. 5.032,58.

In data 11.Luglio 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il **05.07.2006**.

Con verbale datato 12.settembre 2005 è stata disposta la revoca delle limitazioni all'esecuzione dei lavori previsti con verbale di consegna in via d'urgenza.

Che con delibera di Giunta Provinciale n. 848 del 11.11.2005 è stata approvata perizia di variante e suppletiva,schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

la Regione Campania con nota prot. 2005.1023352 del 13.12.2005 ha preso atto della succitata perizia di variante e suppletiva;

che successivamente all'approvazione della prima perizia di variante a seguito delle abbondanti e persistenti piogge del fine Mese di Novembre e Dicembre 2005 nonché le recenti copiose nevicate la strada è stata interessata da diversi movimenti franosi in particolare un grosso movimento franoso a circa tre Km da Montefalcone in località Pagliano ha determinato l'immediata limitazione al traffico prima e successivamente si è provveduto alla chiusura al traffico della arteria in questione giusto Decreto Dirigenziale S.I prot. n. 3997 del 16.03.2006 la frana in località Paradiso ha subito un sensibile aggravamento, inoltre si sono verificate diversi e diffusi movimenti franosi lungo la strada danni non esistenti né in fase di elaborazione del progetto né quanto è stata redatta la prima perizia di variante.-

a seguito di tale situazione questo Ente ha incaricato Professionista esperto in materia per verificare con attenzione lo stato dei luoghi, monitorare i movimenti franosi in particolare quello di Località Pagliano e località Paradiso e effettuare con urgenza i sondaggi geognostici, con le connesse prove di laboratorio e l'analisi dei relativi risultati suggerendo il più adeguato connesso intervento;

a tal fine con determinazione dirigenziale n. 11/06 del 10.01.2006 è stato incaricato il geologo dott. Angelo Sebastianelli da Guardia Sanframondi per la elaborazione della perizia geologica;

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, il risanamento delle frane innanzi descritto oltre agli interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada , quale risanamento di tratti del piano viabile maggiormente ammalorati e avvallati attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra , la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte opere approvate con la prima perizia di variante .-

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del

quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1030/06 del 30.08.2005 i maggiori lavori saranno eseguiti ai stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario dalla impresa aggiudicataria;

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva compreso quelli previsti nella prima perizia di variante ammontano al netto del ribasso a complessive €. **116.280,90** oltre oneri della sicurezza ;

Il nuovo quadro economico in virtù della presente seconda perizia di variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 1.097.650,78
Per ribasso del 34,38%		€. 375.399,49
restano		€. 716.512,93
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 5.738,36
<b>Sommano</b>		<b>€.722.251,29</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 144.450,26	
- per spese generali +IVA	€. 40.985,74	
Per spese di pubblicità	€. 3.934,72	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€. 21.953,02	
-per espropri +oneri connessi	€. 11.372,66	
Per indagini e relazione geologica + I.V.A e oneri fiscali	€. 22.915,10	
<b>Sommano</b>		<b>€.244.991,49</b>
<b>Totale</b>		<b>€. 967.242,78</b>

RITENUTO dover provvedere all'approvazione:

- della 2' perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa GI.COP. SRL, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento della **S.P. MONTEFALCONE - SS. 369 APPULO FORTORINA - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'**, i cui maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva, compreso quelli previsti nella prima perizia di variante, ammontano, al netto del ribasso, a complessive €. **116.280,90** oltre oneri della sicurezza, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sopra riportato;
- dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99;

RITENUTO, infine, dover confermare la spesa di €. 967.242,78 sul capitolo 12331/3, progr. n. 3041/3/04 e 3041/15/04.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dott. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI

A voti unanimi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la 2' perizia di variante e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa GI.COP. SRL, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento della **S.P. MONTEFALCONE - SS. 369 APPULO FORTORINA - INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA'**, i cui maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva, compreso quelli previsti nella prima perizia di variante, ammontano, al netto del ribasso, a complessive €. **116.280,90** oltre oneri della sicurezza, con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal quadro economico sotto riportato:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 1.097.650,78
Per ribasso del 34,38%		€. 375.399,49
Restano		€. 716.512,93
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 5.738,36
<b>Sommano</b>		<b>€.722.251,29</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 144.450,26	
- per spese generali +IVA	€. 40.985,74	
Per spese di pubblicità	€. 3.934,72	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€. 21.953,02	
-per espropri +oneri connessi	€. 11.372,66	
Per indagini e relazione geologica + I.V.A e oneri fiscali	€. 22.915,10	
<b>Sommano</b>		<b>€.244.991,49</b>

Totale		€. 967.242,78
--------	--	---------------

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n°554/99, sottoscritto dall'impresa GI.COP. SRL, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;

- di confermare la spesa di €. 967.242,78 sul capitolo 12331/3, progr. n. 3041/3/04 e 3041/15/04.

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 292 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 APR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 APR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

28 APR. 2006

Il \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 APR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 28 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

3 x Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE Finanza e CI  
SETTORE \_\_\_\_\_

il	<u>2985</u>	prot. n.	<u>Es 3357</u>
il	<u>2985</u>	prot. n.	<u>2.5.06</u>
il	<u>13.6.06</u>	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____
il	_____	prot. n.	_____

> Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

Conferenza Copia



**PROVINCIA di BENEVENTO**

**Settore Servizi ai Cittadini**

**Servizio Affari Generali**

Prot. n. **8854**

Benevento, li. **2 MAG. 2006**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*GIUNTA*

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE**

**SEDE**

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 192 DEL 07.04.2006 AD OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. MONTEFALCONE V.F. - EX 369 APPULO FORTORINA - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr. ssa Patrizia TARANTO**

*for*

*614*  
*28.4.06*



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

548  
11-4-06

Prot. n. 2985.....

Benevento, 13 APR. 2006.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*M. W. 077*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 192 DEL 07.04.2006 AD OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. MONTEFALCONE V.F. - EX 369 APPULO FORTORINA - APPROVAZIONE 2' PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -**

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO

*alla*

*Luigi Coruso*  
13-12-05



*Ministero  
delle Politiche Agricole e Forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Comando Stazione Forestale - Castelfranco in M.



Castelfranco in M. 13.12.2005  
Via Largario - Tel. 0824-960136

All' AMM.NE PROVINCIALE  
BENEVENTO-

AI COORDINAMENTO PROV.LE

DEL C.F.S.

-BENEVENTO-

Prot. N. 770  
Allegati:

Pos. IV-1/10

*16335*  
*13 DIC. 2005*

Risposta al foglio del .....

Div..... Sez. .... N. ....

**OGGETTO: Strada Provinciale Montefalcone V.F.-Bivio SS369 - Segnalazione dissesti.-**

Solo fax -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Si comunica, a codesta Amministrazione Provinciale che, a seguito delle abbondanti precipitazioni (pioggia e neve) avutesi nei giorni scorsi, si sono avuti dissesti con franamenti e taglio della sede stradale in più punti della strada provinciale in oggetto, in particolare in località "Bosco Impagliano", di circa mt. 40 per una larghezza di mt.8 circa, e in località "Paradiso", già segnalata tempo fa, un ulteriore abbassamento della strada, con urgenza di ritrasennamento .-



IL COMANDANTE LA STAZIONE  
(Is. Nicola CAVOTO)

*Nicola Cavoto*

# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture - Servizio Viabilità



Prot. n. 3997 del 16 MAR. 2006

DIRIGENZIALE

FONOGRAMMA -FAX

- Al Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN) - FAX (0824)961261  
Al Comune di Montefalcone Valfortore (BN) - FAX (0824)969426  
Al Comune di Foiano V.F. (BN) - FAX (0824)966247  
Al Comune di Castelfranco in Miscano (BN) - FAX (0824)960297  
Al Comune di S.Giorgio la Molarà (BN) - FAX (0824)988351  
Alla Prefettura di Benevento - FAX (0824)374444  
Alla Stazione Carabinieri di Castelfranco in M. (Benevento) - FAX (0824)960029  
Alla Stazione Carabinieri di Montefalcone V.F. (Benevento) - FAX (0824)969382  
Alla Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) - FAX (0824)824070
- Ai Vigili del Fuoco Benevento - FAX (0824)317077  
Ai Vigili del Fuoco S.Marco dei C. - FAX (0824)984409  
Alla Polstrada di Benevento - FAX (0824)318310  
Alla Polizia Provinciale Benevento - FAX (0824)351685
- All' E.T.A.C. Benevento - FAX (0824)47081  
Giunta Regionale della Campania - Servizio Viabilità -80133 NAPOLI - FAX (081)7963203  
Giunta Regionale della Campania (Sett. Progr. Interventi  
di Protezione Civile sul territorio) -80100 NAPOLI - FAX (081)2323860  
alla ditta GI.COP. Campoli M.T. (BN) - (0824)873474

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

### Premesso che:

- a causa delle avverse condizioni climatiche dei giorni 11-12-13 Marzo 2006, la S.P. n.31 Montefalcone V.F.- ex S.S.369, già interessata da diversi movimenti franosi, ha subito ulteriori danni al corpo stradale;
- in particolare, il nuovo movimento franoso in loc.tà "Riparuli-Paradiso", verificatosi alla progr.va km. 2+800 circa a partire dalla ex S.S.369 in direzione Montefalcone, ha determinato il completo cedimento di oltre metà carreggiata per una lunghezza di circa mt.20,00 e condizioni di pericolosa instabilità della restante metà carreggiata;
- pertanto per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario procedere alla chiusura al traffico della S.P. n.31 tratto Montefalcone V.F. - ex S.S.369;
- RITENUTO pertanto, per le motivazioni innanzi citate, emettere provvedimento di chiusura al traffico della strada in questione;

Per quanto premesso e per la salvaguardia della Pubblica e Privata incolumità

### - ORDINA -

-la CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE della strada Provinciale n. 31 Montefalcone V.F.-ex S.S.369 (Appulo-Fortorina) dal 16.03.'06 e fino alla revoca della presente.-

Il traffico autoveicolare da e per ex S.S.369 - Montefalcone V.F. può utilizzare il seguente percorso alternativo:

- "Ex S.S.369" - Foiano V.F. - bivio S.Giorgio la M. - bivio S.P. "S.S.90/bis-Montefalcone V.F." - Montefalcone V.F. e viceversa.-

La predetta chiusura al traffico autoveicolare sarà resa nota agli utenti mediante apposizione di segnaletica, nel rispetto del vigente Codice della Strada secondo gli schemi definiti dal decreto 10.02.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, segnaletica che sarà installata dall'Impresa GI.COP. Costruzioni di Campoli del M.T., che ha già in corso di esecuzione lavori lungo la medesima arteria stradale e che ne curerà anche la relativa manutenzione.-

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti preposti.-



IL DIRIGENTE S.I.  
dott.ing. Angelo Fuschini

Prot. 4845 / 03 APR. 2006

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

### SECONDA PERIZIA DI VARIANTE

**Oggetto :** Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S.P Montefalcone V.F-ex 369 Appulo Fortorina.-

Premesso:

in data 22 Dicembre 2003 è stato stipulato tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e l'ANAS, il protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro " Infrastrutture per la viabilità in Campania" per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi viari finalizzato ad assicurare la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Trasporti;

L'Atto sopra citato prevede, tra gli altri il finanziamento di € 1.239.496,56 a favore della Provincia per la esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo la S. P Montefalcone V. F- ex 369 Appulo Fortorina .-

La Regione Campania con decreti dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e successivo 308 del 26.02.2004 ha fissato le prescrizioni procedurali per l'utilizzo del finanziamento in questione.

con Decreto Dirigenziale n. 155 del 12.04.2005 la Regione Campania ha emesso decreto di finanziamento in via provvisoria in favore della Provincia di Benevento della somma di €. 1.239.496,56.

Con delibera di Giunta Provinciale n. 694 in data 19.11.2004, immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 1.239.496,56;

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 10172 del 01.09.2005 ha trasmesso la determinazione n. 789/06 del 28.06.2005 e n. 1030 del 30.09.2005, a parziale rettifica della prima, di approvazione delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di € 967.242,78 .

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 419 del 07.10.2005 ha provveduto all'assegnazione definitiva del finanziamento dell'importo complessivo di € 967.242,78.

Con successivo decreto Dirigenziale n.572 del 05.12.2005 la Regione Campania ha disposto la erogazione del secondo acconto pari ad € 654.891,97;

Con contratto Rep. N. 589 del 05 Agosto 2005 registrato a Benevento il 023.08.2005 al n. 4754 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa GI.CO.P Costruzioni S.R.L amministratore unico e rappresentante legale Coppolaro Giovanni con sede in Campoli M.T alla Via Provinciale per l'importo 600.264,61 al netto del ribasso di gara del 34,38% oltre oneri di sicurezza pari ad € 5.032,58.

In data 11.Luglio 2005 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il 05.07.2006.

Con verbale datato 12.settembre 2005 è stata disposta la revoca delle limitazioni all'esecuzione dei lavori previsti con verbale di consegna in via d'urgenza.

Che con delibera di Giunta Provinciale n. 848 del 11.11.2005 è stata approvata perizia di variante e suppletiva,schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

la Regione Campania con nota prot. 2005.1023352 del 13.12.2005 ha preso atto della succitata perizia di variante e suppletiva;

che successivamente all'approvazione della prima perizia di variante a seguito delle abbondanti e persistenti piogge del fine Mese di Novembre e Dicembre 2005 nonché le recenti copiose nevicate la strada è stata interessata da diversi movimenti franosi in particolare un grosso movimento franoso a circa tre Km da Montefalcone in località Pagliano ha determinato  
*seconda variante Montefalcone*

l'immediata limitazione al traffico prima e successivamente si è provveduto alla chiusura al traffico della arteria in questione giusto Decreto Dirigenziale S.I prot. n. 3997 del 16.03.2006 la frana in località Paradiso ha subito un sensibile aggravamento, inoltre si sono verificate diversi e diffusi movimenti franosi lungo la strada danni non esistenti né in fase di elaborazione del progetto né quanto è stata redatta la prima perizia di variante.-

a seguito di tale situazione questo Ente ha incaricato Professionista esperto in materia per verificare con attenzione lo stato dei luoghi, monitorare i movimenti franosi in particolare quello di Località Pagliano e località Paradiso e effettuare con urgenza i sondaggi geognostici, con le connesse prove di laboratorio e l'analisi dei relativi risultati suggerendo il più adeguato connesso intervento;

a tal fine con determinazione dirigenziale n. 11/06 del 10.01.2006 è stato incaricato il geologo dott. Angelo Sebastianelli da Guardia Sanframondi per la elaborazione della perizia geologica;

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, il risanamento delle frane innanzi descritto oltre agli interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada , quale risanamento di tratti del piano viabile maggiormente ammalorati e avvallati attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra , la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte opere approvate con la prima perizia di variante .-

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 1030/06 del 30.08.2005 i maggiori lavori saranno eseguiti ai stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario dalla impresa aggiudicataria;

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva compreso quelli previsti nella prima perizia di variante ammontano al netto del ribasso a complessive € **116.280,90** oltre oneri della sicurezza ;


Il nuovo quadro economico in virtù della presente seconda perizia di variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 1.097.650,78
Per ribasso del 34,38%		€. 375.399,49
restano		€. 716.512,93
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 5.738,36
<b>Sommano</b>		<b>€.722.251,29</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 144.450,26	
- per spese generali +IVA	€. 40.985,74	
Per spese di pubblicità	€. 3.934,72	
Per incentivo art. 18 ex legge 109/94 2%	€. 21.953,02	
-per espropri +oneri connessi	€. 11.372,66	
Per indagini e relazione geologica + I.V.A e oneri fiscali	€. 22.915,10	
<b>Sommano</b>		<b>€.244.991,49</b>
<b>Totale</b>		<b>€. 967.242,78</b>

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Elaborati tecnici con indicazione della opere a farsi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Il Direttore dei lavori  
Dott. Ing. Francesco Caruso



Visto il R.U.P  
Dott. Ing. Angelo Fuschini