

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 10 AGO. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 195 del 09 AGO. 2006

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. MORCONE - BIRRI - PASSO S.CROCELLA - CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 4,500. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilasei il giorno 10 del mese di Agosto presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dr. Pietro GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Iannello

LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva del Direttore dei lavori, ing. Giuseppe De Rienzo, del luglio 2006, che qui di seguito si riporta integralmente:

"I lavori di sistemazione e adeguamento della strada provinciale "Morcone - Birri - Passo S. Crocella - Confine Provincia di Caserta - km 4,5" sono stati appaltati all'impresa S.I.A.D. s.r.l. Società Appalti De Martino - da Afragola (NA) con contratto del 27/10/2005 n° 794 di repertorio per l'importo di € 666.273,73 al netto del ribasso d'asta offerto del 34,467%, di cui € 661.140,96 per lavori ed € 5.132,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati consegnati con verbale in data due dicembre 2005 per essere ultimati in data trenta luglio 2006; gli stessi hanno avuto inizio nella primavera del 2006 a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

La direzione dei lavori è stata affidata dalla Provincia di Benevento al sottoscritto ing. Giuseppe De Rienzo. Durante l'esecuzione dei lavori sono state effettuate delle minori spese rispetto al preventivo del progetto originario soprattutto in prossimità dell'intervento denominato "C" (frana con connesso ribaltamento di alcuni gabbioni in pietra preesistenti) in quanto non è stato necessario realizzare tutte le gabbionate previste così come non sono stati sostituiti i tre ARMCO preesistenti.

Ulteriori economie sono scaturite dai minori quantitativi delle demolizioni di conglomerati esistenti e dal conseguente mancato rifacimento dei relativi manufatti.

Sono state apportate alcune modifiche anche per quanto riguarda il previsto rivestimento di alcuni muri di sostegno esistenti lungo la strada.

Per i summenzionati motivi è stata redatta la presente perizia variativa e suppletiva, nella misura del 5% dell'importo dei lavori appaltati.

Nel merito degli interventi individuati con le lettere "A" - "B" - "C" - "D", secondo la nomenclatura adottata nel progetto originario, sono state previste, nella presente perizia, le opere come appresso descritte.

Nel tratto "A" in luogo del previsto rivestimento dei muri ammalorati è stata realizzata un controparete in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata.

E' stata inoltre prevista la sostituzione di una griglia in ferro, la realizzazione di alcune zanelle in cls, la pulizia delle cunette esistenti, il conglomerato bituminoso (binder) e lo strato di usura (tappetino) per una lunghezza di m 2.600,00 .

Nel tratto "B", relativo al risanamento della piccola frana in prossimità del torrente Rio Vivo, non sono state effettuate significative modifiche ma è stata inserita la bonifica di cospicui tratti della sede stradale con la fornitura di materiale anticapillare di idonea granulometria e strato di fondazione.

Binder e tappetino sono previsti per una lunghezza di circa m 850,00.

Anche lungo il tratto individuato con l'intervento "C" si è previsto di incrementare i tratti di tronco stradale da bonificare; sono stati posti in essere, come da progetto anche se per volumi inferiori, le gabbionate ed è stato realizzato il cunettone di convogliamento delle acque piovane.

Nel tratto "D" è stato ripristinata la funzionalità del tombino con l'inserimento di un **tubo ARMCO** ed opere connesse secondo quanto previsto nel progetto originario.

E' stata ridisegnata la segnaletica in funzione delle effettive intersezioni presenti lungo la strada.

Infine sono state inserite le barriere metalliche in alcuni punti singolari in aggiunta alle previsioni del progetto originario.

Il maggiore importo dei lavori ammonta a E 30.117,61 e rientra nel limite del 5% dell'importo del progetto appaltato.

Con l'atto di sottomissione sono stati inseriti n° 15 Nuovi Prezzi ed un incremento di 60 giorni della durata complessiva dei lavori.

Il quadro economico risulta essere il seguente:

LAVORI	
Importo a base di perizia (soggetto a ribasso)	€ 1.054.825,16
da cui dedotto il ribasso del 34,467%	€ 363.566,59
restano	€ 691.258,57
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.132,77
totale lavori	€ 696.391,34
a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori (20%)	€ 139.278,27
Art. 118	E 15.000,00
espropri	--
Pubblicità	€ 3.129,40
Spese tecniche + IVA e CNPAIA	€ 87.000,00
spese generali ed imprevisti	€ 44.682,91
accantonamento 2% + IVA	€ 16.713,39
	€ 305.803,97
	€ 1.002.195,31

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Ruschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muoio)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRUPPI A DPA III
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia variativa e suppletiva dei "lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. MORCONE - BIRRI - PASSO S.CROCELLA - CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 4,500, per l'importo complessivo di € 1.002.195,31, avente il seguente quadro economico da cui si evidenzia che il maggiore importo dei lavori ammontante a € 30.117,61 rientra nel limite del 5% dell'importo del progetto appaltato:

LAVORI	
Importo a base di perizia (soggetto a ribasso)	€ 1.054.825,16
da cui dedotto il ribasso del 34,467%	€ 363.566,59
restano	€ 691.258,57
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.132,77
totale lavori	€ 696.391,34
a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori (20%)	€ 139.278,27
Art. 118	€ 15.000,00
espropri	--
Pubblicità	€ 3.129,40
Spese tecniche + IVA e CNPAIA	€ 87.000,00
spese generali ed imprevisti	€ 44.682,91
accantonamento 2% + IVA	€ 16.713,39
	€ 305.803,97
	€ 1.002.195,31

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa S.I.A.D. SRL, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di giorni 60,00;

- di confermare la spesa sul cap n° 12331/38 progr. n. 3041/19/04;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 617 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 AGO. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 AGO. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 28 AGO. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MULLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 AGO. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 28 AGO. 2006



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MULLO)

3x Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanze e C.
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenze Colfucello

il 6286 prot. n. ES 6520
il 71.8.06 prot. n. 30.8.06
prot. n. _____
prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1153
10-8-06

Prot. n. 6286

Benevento, lì 11 AGO. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Giunta

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO
- AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 495 DEL 09.08.2006 AD OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. MORCONE - BIRRI - PASSO S. CROCELLA - CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 4,500 - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. ssa Patrizia TARANTO

for


PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE INTESA DI PROGRAMMA – ACCORDO QUADRO MOBILITA'

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADA
PROVINCIALE MORCONE – BIRRI - PASSO S. CROCELLA –
CONFINE PROVINCIA CASERTA - KM 4,500.


- PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA -

Visto
IL DIRIGENTE S.I.
Dott. Ing. Angelo Fuschini



COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale

DIREZIONE DEI LAVORI:



ing. Giuseppe DE RIENZO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

ing. Francesco CARUSO

TAV.:	OGGETTO:	DATA
1	PROGETTO RELAZIONE	Luglio 2006

I lavori di sistemazione e adeguamento della strada provinciale “Morcone – Birri– Passo S. Crocella – Confine Provincia di Caserta – km 4,5” sono stati appaltati all’impresa S.I.A.D. s.r.l. – Società Appalti De Martino – da Afragola (NA) con contratto del 27/10/2005 n° 794 di repertorio per l’importo di € 666.273,73 al netto del ribasso d’asta offerto del 34,467%, di cui € 661.140,96 per lavori ed € 5.132,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati consegnati con verbale in data due dicembre 2005 per essere ultimati in data trenta luglio 2006; gli stessi hanno avuto inizio nella primavera del 2006 a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

La direzione dei lavori è stata affidata dalla Provincia di Benevento al sottoscritto ing. Giuseppe De Rienzo.

Durante l’esecuzione dei lavori sono state effettuate delle minori spese rispetto al preventivo del progetto originario soprattutto in prossimità dell’intervento denominato “C” (frana con connesso ribaltamento di alcuni gabbioni in pietrame preesistenti) in quanto non è stato necessario realizzare tutte le gabbionate previste così come non sono stati sostituiti i tre ARMCO preesistenti.

Ulteriori economie sono scaturite dai minori quantitativi delle demolizioni di conglomerati esistenti e dal conseguente mancato rifacimento dei relativi manufatti.

Sono state apportate alcune modifiche anche per quanto riguarda il previsto rivestimento di alcuni muri di sostegno esistenti lungo la strada.

Per i summenzionati motivi è stata redatta la presente perizia variativa e suppletiva, nella misura del 5% dell’importo dei lavori appaltati.

Nel merito degli interventi individuati con le lettere “A” – “B” – “C” – “D”, secondo la nomenclatura adottata nel progetto originario, sono state previste, nella presente perizia, le opere come appresso descritte.

Nel tratto “A” in luogo del previsto rivestimento dei muri ammalorati è stata realizzata un controparete in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata.

E' stata inoltre prevista la sostituzione di una griglia in ferro, la realizzazione di alcune zanelle in cls, la pulizia delle cunette esistenti, il conglomerato bituminoso (binder) e lo strato di usura (tappetino) per una lunghezza di m 2.600,00 .

Nel tratto "B", relativo al risanamento della piccola frana in prossimità del torrente Rio Vivo, non sono state effettuate significative modifiche ma è stata inserita la bonifica di cospicui tratti della sede stradale con la fornitura di materiale anticapillare di idonea granulometria e strato di fondazione.

Binder e tappetino sono previsti per una lunghezza di circa m 850,00.

Anche lungo il tratto individuato con l'intervento "C" si è previsto di incrementare i tratti di tronco stradale da bonificare; sono stati posti in essere, come da progetto anche se per volumi inferiori, le gabbionate ed è stato realizzato il cunettone di convogliamento delle acque piovane.

Nel tratto "D" è stato ripristinata la funzionalità del tombino con l'inserimento di un tubo ARMCO ed opere connesse secondo quanto previsto nel progetto originario.

E' stata ridisegnata la segnaletica in funzione delle effettive intersezioni presenti lungo la strada.

Infine sono state inserite le barriere metalliche in alcuni punti singolari in aggiunta alle previsioni del progetto originario.

Il maggiore importo dei lavori ammonta a € 30.117,61 e rientra nel limite del 5% dell'importo del progetto appaltato.

Con l'atto di sottomissione sono stati inseriti n° 15 Nuovi Prezzi ed un incremento di 60 giorni della durata complessiva dei lavori.

Il quadro economico risulta essere il seguente:

LAVORI		
importo a base di perizia (soggetto a ribasso)	€	1.054.825,16
da cui dedotto il ribasso del 34,467%	€	363.566,59
restano	€	691.258,57
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.132,77
totale lavori	€	696.391,34
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori (20%)	€	139.278,27
art.18	€	15.000,00
espropri	€	-
pubblicità	€	3.129,40
spese tecniche + IVA e CNPAIA	€	87.000,00
spese generali ed Imprevisti	€	44.682,91
accantonamento 2% + IVA	€	16.713,39
	€	305.803,97
	€	1.002.195,31