

J.E.C

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

16 OTT. 2006

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 608 del 13 OTT. 2006

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME TAMMARO E DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

L'anno duemilasei il giorno Tredici del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dr. Pietro GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

PREMESSO che con determina n. 669/06 del 20.07.2004, nel dare atto delle risultanze dell'asta pubblica dell'8.06.2004 relativa ai lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento, si approvava il relativo quadro economico nel seguente modo:

A)-Importo lavori (soggetti a ribasso)		€ 1.701.543,61
Da cui dedotto il ribasso del 32,911%		€ 559.995,02
	Restano	€ 1.141.548,59
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 61.714,02
	Totale	€ 1.203.262,61
 B)- somme a disposizione dell'A.P.		
- per I.V.A. sui lavori 20%	€ 240.652,52	
- per espropri ed oneri fraz. Atti ecc.	€ 91.000,00	
- per spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18	€ 211.590,91	
- per indagini geologiche	€ 34.000,00	
- per IVA su spese tecniche e CNPAIA 2%	€ 43.164,54	
- per IVA su spese geologiche	€ 6.800,00	
- per accant. 5% art.25 l.109/94+IVA	€ 101.074,05	
- per imprevisti	€ 4.707,18	
Totale somme a disposizione		€ 732.989,20

TOTALE GENERALE

€1.835.177,77

VISTA la determina n. 1025/06 del 2.10.2006 con la quale, a seguito di assegnazione definitiva del decreto di finanziamento da parte della Regione Campania per un importo di € 1.854.233,36, veniva rimodulato il quadro economico dei lavori di che trattasi nel seguente modo:

A)-Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 1.701.543,61	
Da cui dedotto il ribasso del 32,911%	€ 559.995,02	
	Restano	€ 1.141.548,59
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 61.714,02
	Totale	€ 1.203.262,61
B)- somme a disposizione dell'A.P.		
- per I.V.A. sui lavori 10%	€ 120.326,26	
- per espropri ed oneri fraz. Atti ecc.	€ 91.000,00	
- per spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18 ed indagini geologiche	€ 222.510,92	
- per IVA su spese tecniche e CNPAIA 2%	€ 44.502,18	
- per imprevisti	€ 79.980,20	
- per accant. 7%	€ 84.228,35	
- per IVA su accant. 7%(10%)	€ 8.422,84	
Totale somme a disposizione	€ 650.970,76	
TOTALE GENERALE	€1.854.233,36	

VISTA la relazione tecnico - illustrativa della perizia variativa e suppletiva del Direttore dei lavori, ing. Domenico Catapano, che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 05/03/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento" dell'importo complessivo di € 2.330.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) <i>Importo lavori a base d'asta:</i>		
Per lavori a base d'asta di cui		
€ 61.714,02 per oneri di sicurezza:		€ 1.763.257,63
B) <i>Somme a disposizione dell'Amm/ne:</i>		
B1 - Per espropri ed oneri relativi (frazionamento atti ecc.):	€ 91.000,00	
B2 - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18:	€ 211.590,91	
B3 - Indagini Geologiche:	€ 34.000,00	
B4 - IVA sui lavori:	€ 176.325,76	
B5 - IVA sulle spese tecniche:	€ 49.118,18	
B6 - Imprevisti:	€ 4.707,18	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ 566.742,37
IMPORTO TOTALE		€ 2.330.000,00

- Con determina n. 669/06 del 20/07/2004 i lavori furono aggiudicati all'Impresa Zaccari Costruzioni S.r.l. da Circello con un ribasso pari al 32,911% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 1.141.548,59, oltre € 61.714,02 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 1.203.262,61.

Il quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori, giusta determina 1025/06 del 2.10.2006, risulta rimodulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) <i>Importo lavori (soggetti a ribasso):</i>	€ 1.701.543,61
da cui dedotto il ribasso del 32,911%	€ 559.995,02
	Restano
per oneri di sicurezza	€ 61.714,02
	Totale
	€ 1.203.262,61
B) <i>Somme a disposizione dell'Amm/ne:</i>	
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 120.326,26
B2 - Per espropri:	€ 91.000,00
B3 - Per spese tecniche, di gara, consulenze, indagini geologiche ecc.	€ 222.510,92
B4 - Per I.V.A. su spese tecniche:	€ 44.502,18
B5 - Per imprevisti:	€ 79.970,20
B6 - Per accantonamento 7%:	€ 84.229,35
B7 - Per I.V.A. su accantonamento (10%):	€ 8.422,93

In uno a disposizione dell'Amministrazione

€ 650.970,75

IMPORTO TOTALE

€ 1.854.233,36

Nel corso dei lavori, dopo lo splanteamento, si è potuto stabilire il percorso dell'acquedotto dell'Alto Calore, che interferisce, dal lato del centro abitato di Pesco Sannita, sia con la spalla che con la prima pila previste in progetto per cui è stato necessario procedere ad una prima variante tecnica senza modifica del quadro economico, variante approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 24/06/2005.

Per tener anche conto di:

- a) le considerazioni contenute nel parere Prot. 10147 del 27/04/2004 della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Caserta (opere di sistemazione delle sponde con scheggionate in calcare);
- b) i nulla osta tecnici, Prot. 2228 del 27/02/2006 e Prot. N. 7557 del 12/07/2006 dell'Alto Calore Servizi S.p.A., relativi allo spostamento della condotta adduttrice Pesco Sannita - S. Marco dei Cavoti 5° lotto;
- c) la necessità di prevedere la costruzione di due strade di servizio per accesso ad alcuni fondi, altrimenti interclusi;

si è proceduto ad una perizia variativa e suppletiva, che comporta un aumento dell'importo dei lavori inferiore al 5%, e pertanto in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i..

Le opere, previste nella presente variante, dettagliate nel computo metrico e rappresentate negli elaborati grafici, si possono così riassumere:

- 1) strada di lunghezza complessiva ml 632,00, di cui circa ml 144,00 su viadotto, e larghezza ml 9,00, comprendente due corsie di marcia di mt 3,50 e due banchine di mt 1,00 ciascuna; per la parte in rilevato sono stati previsti sia il rinforzo del corpo stradale, tra il piano di appoggio della fondazione e la struttura sovrastante, con uno strato di t.n.t. di poliestere rinforzato, sia le canalette prefabbricate, in conglomerato cementizio, poste lungo le scarpate;
- 2) ponte di lunghezza di circa ml 144,00 e larghezza di mt 9,90; il ponte, articolato su quattro campate di lunghezza omogenea, è costituito da una struttura, in conglomerato cementizio prefabbricato, ancorata a pile e a spalle in calcestruzzo armato;
- 3) muro in c.a. di lunghezza mt 31,00 e altezza mt 3,00 necessario a delimitare il rilevato per far posto ad una delle due strade di servizio di accesso ai fondi confinanti, altrimenti interclusi; le due strade, di lunghezza ml 220,00 e ml 120,00 e larghezza mt 2,50, presentano una piattaforma costituita solamente da fondazione stradale in misto calcareo granulometrico;
- 4) deviazione della condotta idrica interferente, secondo il percorso indicato nella planimetria di progetto, con la posa in opera di ml 390,00 di tubazione in acciaio ø 200 e la costruzione di due pozzetti e due blocchi di ancoraggio.

L'importo della perizia variativa e suppletiva è pari a € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:		€ 1.849.038,03
A detrarre oneri di sicurezza:		€ 61.714,02
	Restano	€ 1.787.384,01
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:		€ 588.226,20
	Restano	€ 1.199.157,81
Oneri per la sicurezza:		€ 61.714,02
	TOTALE LAVORI	€ 1.260.871,83
B) Somme a disposizione dell'Amm/ve:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.087,18	
B2 - Per espropri:	€ 105.806,53	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
B5 - Per imprevisti:	€ 79.970,20	
		€ 593.361,53
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ 593.361,53
	TOTALE GENERALE	€ 1.854.233,36

È stato redatto altresì uno schema di atto di sottomissione per prevedere n. 14 nuovi prezzi, concordati secondo le norme vigenti e riferiti alla data dell'offerta; tali nuovi prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto nel contratto di appalto.

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Fereppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Mollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia variativa e suppletiva dei "lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento" dell'importo complessivo di € 1.854.233,36, avente il seguente quadro economico da cui si evidenzia che il maggiore importo dei lavori ammontante ad € 57.609,22 al netto del ribasso contrattuale, rientra nel limite del 5% dell'importo del progetto appaltato:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:		€ 1.849.038,03
A detrarre oneri di sicurezza:		€ <u>61.714,02</u>
Restano		€ 1.787.384,01
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:		€ <u>588.226,20</u>
Restano		€ 1.199.157,81
Oneri per la sicurezza:		€ <u>61.714,02</u>
	TOTALE LAVORI	€ 1.260.871,83
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.087,18	
B2 - Per espropri:	€ 105.806,53	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
B5 - Per imprevisti:	€ <u>79.970,20</u>	
	In uno a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>593.361,53</u>
	TOTALE GENERALE	€ 1.854.233,36

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa ZACCARI COSTRUZIONI SRL, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania;

- che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di giorni 90,00;

- di confermare la spesa sul cap n° 12331/6R, progr. n. 3079/3/03;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
Carmine Nardone

N. 752 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 OTT. 2006

IL MESSO *[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

3 NOV. 2006

Il [Signature]
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 NOV. 2006

- X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

3 Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanze e CE
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. ES 8361
il 7861 prot. n. 2.11.06
il 18/10/06 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1460
6-11-06

Prot. n.8361

Benevento, li. 27 NOV. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE
SEDE

OGGETTO: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 608 DEL 13.10.2006 AD OGGETTO:
“LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME
TAMMARO E DELLA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO -
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

glc



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1379
16-10-06

Prot. n. 7861

Benevento, li. 18 OTT. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

El. INJ SA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 608 del 13.10.2006 ad oggetto: "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME TAMMARO E DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

que

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI PESCO SANNITA
Prov. di BENEVENTO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME
TAMMARO E DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA'
Ing. ~~FRANCESCO~~ CARUSO

IL R.U.P.
Dott. Ing. Angelo Fuschini

CATAPANO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
ALBO
Ing. Domenico Catapano

Provincia di
BENEVENTO

BENEVENTO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

emesso che:

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 05/03/2004 fu approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di collegamento" dell'importo complessivo di € 2.330.000,00 secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a base d'asta:

Per lavori a base d'asta di cui
€ 61.714,02 per oneri di sicurezza: € 1.763.257,63

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

B1 - Per espropri ed oneri relativi (frazionamento atti ecc.):	€ 91.000,00
B2 - Spese tecniche, di gara, consulenze ecc. art. 18:	€ 211.590,91
B3 - Indagini Geologiche:	€ 34.000,00
B4 - IVA sui lavori:	€ 176.325,76
B5 - IVA sulle spese tecniche:	€ 49.118,18
B6 - Imprevisti:	€ <u>4.707,18</u>

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 566.742,37

IMPORTO TOTALE € 2.330.000,00

Con determina n. 669/06 del 20/07/2004 i lavori furono aggiudicati all'impresa Zaccari Costruzioni S.r.l. da Circello con un ribasso pari al 32,911% e quindi per un importo dei lavori pari ad € 1.141.548,59, oltre € 61.714,02 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 1.203.262,61.

Il quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori, risulta rimodulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO

A)	Importo lavori (soggetti a ribasso):	€ 1.701.543,61	
	da cui dedotto il ribasso del 32,911%	<u>€ 559.995,02</u>	
	Restano	€ 1.141.548,59	
	per oneri di sicurezza	<u>€ 61.714,02</u>	
	Totale		€ 1.203.262,61
B)	Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
	B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 120.326,26	
	B2 - Per espropri:	€ 91.000,00	
	B3 - Per spese tecniche, di gara, consulenze, indagini geologiche ecc.	€ 222.510,92	
	B4 - Per I.V.A. su spese tecniche:	€ 44.502,18	
	B5 - Per imprevisti:	€ 79.970,20	
	B6 - Per accantonamento 7%:	€ 84.229,35	
	B7 - Per I.V.A. su accantonamento (10%):	<u>€ 8.422,93</u>	
	In uno a disposizione dell'Amministrazione		<u>€ 650.970,75</u>
	IMPORTO TOTALE		€ 1.854.233,36

Nel corso dei lavori, dopo lo splatemento, si è potuto stabilire il percorso dell'acquedotto dell'Alto Calore, che interferisce, dal lato del centro abitato di Pesco Sannita, sia con la spalla che con la prima pila previste in progetto per cui è stato necessario procedere ad una prima variante tecnica senza modifica del quadro economico, variante approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 24/06/2005.

Per tener anche conto di:

- a) le considerazioni contenute nel parere Prot. 10147 del 27/04/2004 della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Caserta (opere di sistemazione delle sponde con scheggionate in calcare);
- b) i nulla osta tecnici, Prot. 2228 del 27/02/2006 e Prot. N. 7557 del 12/07/2006 dell'Alto Calore Servizi S.p.A., relativi allo spostamento della condotta adduttrice Pesco Sannita – S. Marco dei Cavoti 5° lotto;
- c) la necessità di prevedere la costruzione di due strade di servizio per accesso ad alcuni fondi, altrimenti interclusi;

si è proceduto ad una perizia variativa e suppletiva, che comporta un aumento dell'importo dei lavori inferiore al 5%, e pertanto in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i..

Le opere, previste nella presente variante, dettagliate nel computo metrico e rappresentate negli elaborati grafici, si possono così riassumere:


- 1) strada di lunghezza complessiva ml 632,00, di cui circa ml 144,00 su viadotto, e larghezza ml 9,00, comprendente due corsie di marcia di mt 3,50 e due banchine di mt 1,00 ciascuna; per la parte in rilevato sono stati previsti sia il rinforzo del corpo stradale, tra il piano di appoggio della fondazione e la struttura sovrastante, con uno strato di t.n.t. di poliestere rinforzato, sia le canalette prefabbricate, in conglomerato cementizio, poste lungo le scarpate;
- 2) ponte di lunghezza di circa ml 144,00 e larghezza di mt 9,90; il ponte, articolato su quattro campate di lunghezza omogenea, è costituito da una struttura, in conglomerato cementizio prefabbricato, ancorata a pile e a spalle in calcestruzzo armato;
- 3) muro in c.a. di lunghezza mt 31,00 e altezza mt 3,00 necessario a delimitare il rilevato per far posto ad una delle due strade di servizio di accesso ai fondi confinanti, altrimenti interclusi; le due strade, di lunghezza ml 220,00 e ml 120,00 e larghezza mt 2,50, presentano una piattaforma costituita solamente da fondazione stradale in misto calcareo granulometrico;
- 4) deviazione della condotta idrica interferente, secondo il percorso indicato nella planimetria di progetto, con la posa in opera di ml 390,00 di tubazione in acciaio \varnothing 200 e la costruzione di due pozzetti e due blocchi di ancoraggio.

L'importo della perizia variativa e suppletiva è pari a € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori a misura:	€ 1.849.038,03	
A detrarre oneri di sicurezza:	<u>€ 61.714,02</u>	
Restano	€ 1.787.384,01	
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%:	<u>€ 588.226,20</u>	
Restano	€ 1.199.157,81	
Oneri per la sicurezza:	<u>€ 61.714,02</u>	
TOTALE LAVORI		€ 1.260.871,83
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:		
B1 - Per I.V.A. sui lavori 10%:	€ 126.087,18	
B2 - Per espropri:	€ 105.806,53	
B3 - Per spese generali e tecniche (12% di A + B2):	€ 234.581,35	
B4 - Per I.V.A. 20% su spese generali e tecniche:	€ 46.916,27	
B5 - Per imprevisti:	<u>€ 79.970,20</u>	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		<u>€ 593.361,53</u>
TOTALE GENERALE		€ 1.854.233,36

È stato redatto altresì uno schema di atto di sottomissione per prevedere n. 14 nuovi prezzi, concordati secondo le norme vigenti e riferiti alla data dell'offerta; tali nuovi prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto nel contratto di appalto.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione Piani e Programmi
Settore Piani e Programmi di Intervento
Ordinario e Straordinario

Handwritten notes: "Comp. Corso", "Comp. M. V. 1233", "Feleppa", "28-10-04"

28 OTT. 2004



Napoli, li
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
E-mail: a.massimo@regione.campania.it

All' Amministrazione Provinciale di
BENEVENTO

Prot. n. 0818451 - 20/10/04 L. 11/09
Serv. Sez.
P. inf. nota n. del



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0021322 Data 27/10/2004
Oggetto INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA PROGETTO
Dest. Infrastrutture Settore; [...]

Handwritten mark resembling a lightning bolt

Oggetto Intesa Istituzionale di Programma - Secondo Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di
Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" - Progetto: "Variante SS 212.
Realizzazione ponte sul fiume Tammaro" - (cod. BN-AK/02) -

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 524 dell'8 ottobre 2004, che si allega
in copia, si è disposta a favore di codesto Ente l'assegnazione definitiva e la contestuale
liquidazione della prima rata del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di cui
all'oggetto.

Handwritten signature

PROVINCIA DI BENEVENTO
28 OTT 2004

Dr. Antonio Massimo

Handwritten signature of Dr. Antonio Massimo

Handwritten notes: "Sett. Infrastr.", "Ass. Infrastr.", "Sett. Finanze"

Handwritten signature



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Programmazione Piani e Programmi
 Settore Piani e Programmi di Intervento
 Ordinario e Straordinario

Prof. Corso
Prof. Minicozzi
Felice
25-10-04

3868
28 OTT. 2004



Napoli, li
 Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
 E-mail: a.massimo@regione.campania.it

All' Amministrazione Provinciale di
BENEVENTO

Prot. n. 0818451-20/10/04 h. 11.49
 Per: Per:
 Rif. nota n. del

[Handwritten mark]

Provincia di Benevento
 AOO: Pròt. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0021322 Data 27/10/2004
 Oggetto INTESA ISTITUZIONALE DI
 PROGRAMMA PROGETTO
 Dest. Infrastrutture Settore; [...]

Oggetto Intesa Istituzionale di Programma - Secondo Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" - Progetto: "Variante SS 212. Realizzazione ponte sul fiume Tammaro" - (cod. BN-AK/02) -

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 524 dell'8 ottobre 2004, che si allega in copia, si è disposta a favore di codesto Ente l'assegnazione definitiva e la contestuale liquidazione della prima rata del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto.

[Handwritten signature]

PROVINCIA DI BENEVENTO
 25 OTT 2004

Dr. Antonio Massimo

[Handwritten signature]

Sett. Infrastr.
Ass. Infrastr.
Sett. Finanze

[Handwritten signature]



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

COORDINATORE

Dr. Massimo Antonio

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Massimo Antonio

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
524	08/10/2004	3	1	2	0

Oggetto:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI. PROGETTO: VARIANTE SS 212: REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME TAMMARO - SOGGETTO ATTUATORE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO. (CODICE BN-AK02). ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.

Data registrazione	08 OTT 2004
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	08 OTT 2004
Data dell'invio al B.U.R.C.	08 OTT 2004
Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio.	08 OTT 2004
Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	



Giunta Regionale della Campania

PREMESSO

- che in data 1° agosto 2003 è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il secondo protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro relativo alle "Infrastrutture per i sistemi urbani";
- che l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 2.330.000,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (soggetto attuatore) per la realizzazione dell'intervento "Variante SS 212: Realizzazione ponte sul fiume Tammaro";
- che l'onere rinveniente dal presente atto risulta garantito dalle risorse derivanti dalle economie degli APQ: "Infrastrutture a supporto delle attività produttive, Infrastrutture per i sistemi urbani, dal programma di completamenti ex lege 208/98, nonché dalle risorse messe a disposizione dal Ministero degli Interni";
- che con Decreto Dirigenziale n. 406 del 5 settembre 2003 sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- che detto provvedimento, tra l'altro, prevede che con decreto dirigenziale si procederà, sulla base dei quadri economici e dei progetti approvati e trasmessi dagli enti, all'assegnazione provvisoria dei fondi, nonché a fissare i termini entro i quali provvedere all'aggiudicazione e alla consegna e/o al rinvio dei lavori, in conformità alle indicazioni fornite con le apposite schede di intervento a suo tempo trasmesse;
- che con Decreto Dirigenziale n. 207 del 8 aprile 2004 si è provveduto alla assegnazione provvisoria del finanziamento;
- che con Decreto dirigenziale n. 213 del 23 aprile 2004 si è provveduto, tra gli altri, all'impegno di spesa della somma di euro 2.330.000,00 per il finanziamento dell'intervento di che trattasi;

VISTA

la nota prot. n. 7344 del 22/07/2004 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha trasmesso copia della determinazione n. 669 del 20/07/2004 di rimodulazione del quadro economico, approvato a seguito di aggiudicazione dei lavori;

CONSIDERATO

che il Decreto Dirigenziale n. 406 del 5/9/2003 prevede che al punto E) che le economie derivanti da ribasso d'asta, al netto dell'accantonamento del 7% saranno incamerate dalla Regione Campania;



Giunta Regionale della Campania

DATO ATTO

- che la rimodulazione del quadro economico risulta effettuata nel rispetto delle direttive impartite con il Decreto Dirigenziale n. 406 del 5 settembre 2003;
- che le economie da ribasso, al netto dell'accantonamento entro il limite del 7% dell'importo aggiudicato, risultano estrapolate per euro 475.766,64;
- che, pertanto, l'assegnazione definitiva del finanziamento debba determinarsi in euro 1.854.233,36;

RITENUTO

dover, pertanto, provvedere, giusta quanto stabilito dal punto K) del citato Decreto Dirigenziale n. 406 del 05/09/2003, all'assegnazione definitiva del finanziamento, nonché l'erogazione della prima rata pari al 15% dell'assegnazione definitiva;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 671 del 4 maggio 2004;

DATO ATTO

che la spesa in questione rientra nelle fattispecie individuate con la succitata deliberazione, trattandosi, in particolare, di spesa assegnata alla Regione con vincolo di destinazione per la quale risulta accertata la sussistenza della correlata entrata;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi n. 385 del 19.07.2004, mediante il quale, tra l'altro, è stata conferita al Dirigente del Settore Pianificazione e Collegamento con le AA.GG.CC., Dr. Armando Di Leva, la delega all'adozione di provvedimenti finali relativi all'attuazione di tutti i piani e programmi di intervento ordinario e straordinario nonché degli Accordi di programma quadro attuativi dell'Intesa istituzionale di Programma;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa:

- di assegnare in via definitiva a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di euro 1.854.233,36 per la realizzazione dell'intervento "Variante SS 212: Realizzazione ponte sul fiume Tammaro"



Giunta Regionale della Campania

- di disimpegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di euro 475.766,64 a valere sull'impegno di spesa assunto con Decreto dirigenziale n. 213 del 23/04/2004;
- di liquidare la somma di euro 278.135,00 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (C.F. 92002770623) a titolo di prima rata del finanziamento;
- di pagare detto importo mediante accredito sul conto corrente bancario n. 6369 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Benevento - ABI 1005 CAB 15000;
- di far gravare il rinveniente onere sul capitolo 2536 (U.P.B. 1.4.11) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ed in particolare, sull'impegno di spesa assunto con Decreto dirigenziale n. 213 del 23/04/2004;
- di dare atto che la spesa in questione rientra nelle fattispecie individuate con la delibera di G.R. n. 671 del 4/05/2004, trattandosi, in particolare, di spesa assegnata alla Regione con vincolo di destinazione per la quale risulta accertata la sussistenza della correlata entrata;
- di inviare copia del presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Dr. Armando Di Leva