

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il ~~10~~ **10** APR. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

06 APR. 2007

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 180 del _____

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA S.P. BIVIO MONTEFALCONE - S.GIORGIO LA M. - SS. 369 (TRATTO BIVIO S.P. PER MONTEFALCONE - S.GIORGIO LA M. - BIVIO CESINE). - IMPRESA: LAVORI GENERALI CONTESTABILE S.R.L. DA SAN SALVATORE TELESINO (BN). - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasette il giorno Sei del mese di Aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Pietro GIALLONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Grimaldi

LA GIUNTA

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Pacifico che qui di seguito si riporta integralmente:

1. Premessa.

In riferimento agli interventi di riqualificazione ed ammodernamento previsti sulla viabilità provinciale di Benevento, secondo l'intesa istituzionale di programma - 1° protocollo aggiuntivo è prevista la sistemazione ed adeguamento della S.P. Bivio per Montefalcone - San Giorgio la Molara - SS. 369 (tratto bivio s.p. per Montefalcone - San Giorgio la Molara - bivio Cesine).

Si sono pertanto individuate le opere da realizzare lungo la predetta strada che rappresenta un percorso di notevole importanza turistica, in quanto collega la SS. 90 bis in tenimento di Buonaibergo con il centro di San Giorgio la Molara raggiungendo la ex SS. 369 quasi all'altezza del passo di "Casone Cocca" sulla direttrice per S. Bartolomeo in Galdo. La strada è riportata nello stradario provinciale al n. 52 ed ha uno sviluppo complessivo di 10+600 km, planimetricamente ed altimetricamente abbastanza tortuoso caratteristico delle strade di montagna con la presenza di inevitabili tornanti di limitato raggio, corpo stradale della larghezza media di mt 5.50, oltre le banchine lato valle e cunette in terra a monte della larghezza media di circa un metro ciascuna.

Le scarpate sono di media altezza data la configurazione del territorio attraversato i cui terreni sono caratterizzati, oltre che da terreni di carattere roccioso, anche da tratti caratterizzati dalla presenza di argille che, congiuntamente ad una non adeguata e/o carente regimentazione delle acque meteoriche, o della mancanza delle opere di presidio per la loro raccolta e convogliamento, hanno determinato diffusi ammaloramenti della piattaforma stradale, oltre che erosione della pavimentazione in considerazione che tale zona del territorio è soggetta nel periodo invernale ed intense e permanenti precipitazioni nevose.

Inoltre il percorso, snodandosi quasi interamente con sezioni trasversali del tipo a "mezza costa" e pendenze longitudinali medie del 4.5% che, in alcuni tratti, sia pur di limitata lunghezza, raggiungono il 5%, compromette seriamente l'utenza i cui disagi, sia pur da tempo recepiti dall'Amministrazione Provinciale, non si sono potuti alleviare per mancanza di adeguate risorse finanziarie per l'esecuzione, se non di radicali interventi di risanamento; almeno di una adeguata manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. Tale situazione rende disagiata il collegamento dei centri abitati sedi di servizi pubblici e commerciali (quali Presidi Ospedalieri, Scuole, Uffici Finanziari e Giudiziari) ed altri servizi di pari importanza, oltre a rallentare lo sviluppo socio-economico della zona.

2. Progetto originario.

Il progetto originario è stato redatto dall'ufficio tecnico del Settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Benevento, che prevedeva una spesa di €. 1.500.000,00 articolata come segue:

A) Lavori a Base d'Asta (compreso €. 6.074,00 per oneri per la sicurezza)		€. 1.147.227,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) per iva sui lavori	€. 229.445,50	
B2) per imprevisti	€. 1.724,36	
B3) per espropriazioni	€. 5.000,00	
B4) per fondo accordi bonari	€. 13.000,00	
B5) per spese tecniche e generali	€. 60.772,00	
B6) per inarcasta ed iva su spese generali	€. 15.000,00	
B7) per art. 18 L. 109/94 il 2%	€. 22.829,83	
B8) per pubblicità	€. 5.000,00	
In uno a disposizione	€. 352.772,4	€. 352.772,49
	TOTALE GENERALE	€. 1.500.000,00

Il suddetto progetto esecutivo, per la spesa complessiva di €. 1.500.000,00 è stato approvato dalla Giunta Provinciale con atto deliberativo n. 622 del 19/11/2004.

La mancanza, per un lungo lasso di tempo, di adeguate risorse finanziarie, per l'esecuzione, se non di radicali interventi di risanamento, almeno di una adeguata manutenzione straordinaria, ha creato uno stato di accentuato degrado, con diffusi ammaloramenti del corpo stradale e delle sue pertinenze, che allo stato ne pregiudicano le condizioni di percorribilità, compromettendo il collegamento dei centri attraversati. In particolare il tratto di strada compreso tra l'abitato di S. Giorgio la Molara e la ex SS. 369 attraverso la cosiddetta Cava Caraccio verso la località Cesina, presenta numerosi ammaloramenti nel piano viabile, con numerose buche in continua evoluzione, che determina un notevole pericolo per il transito veicolare, accentuato nel periodo invernale dalle difficoltà dovute alle abbondanti precipitazioni nevose.

I lavori previsti nel progetto esecutivo approvato, consistono essenzialmente in un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato al miglioramento delle condizioni della viabilità e consistono:

- movimenti di materie per l'adeguamento del corpo stradale e delle pertinenze;
- costruzione di opere d'arte di ogni genere per la regimentazione delle acque meteoriche;
- formazione di ossature e massicciate per la carreggiata stradale;
- fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder e tappetino);
- installazione delle barriere di protezione;
- messa in opera di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

Nel progetto appaltato, tali lavori riguardavano principalmente il tratto dal bivio con la s.p. per Montefalcone fino all'abitato di San Giorgio la Molara (bivio S.P. per Pago Veiano), trascurando completamente il tratto che da San Giorgio si snoda verso la ex SS. 369 fino al bivio Cesine.

3. Affidamento dei lavori.

A seguito di asta pubblica espletata in data 14/04/2005 e 25/05/2005, i lavori di cui all'oggetto, sono stati aggiudicati all'impresa Lavori Generali Contestabile S.R.L. da S. Salvatore Telesino (BN) per l'importo contrattuale di €. 753.746,37, comprensivi di €. 6.074,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, al netto del ribasso d'asta offerto dalla suddetta impresa ed accettato in sede di gara nella misura del 34.481%. Dopo l'aggiudicazione, con determina dirigenziale n. 791/06 del 28/06/2005, si è provveduto ad approvare il quadro economico rimodulato, articolato come di seguito:

A) Lavori al netto del ribasso compreso €. 6.074,00 per oneri di sicurezza)		€. 753.746,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) per iva sui lavori	€. 150.749,27	
B2) per imprevisti	€. 1.724,36	
B3) per espropriazioni	€. 5.000,00	
B4) per fondo accordi bonari	€. 13.000,00	
B5) per spese tecniche e generali	€. 111.596,19	
B6) per inarcasta ed iva su spese generali	€. 24.997,54	
B7) per art. 18 L. 109/94 il 2%	€. 22.829,83	
B8) per accantonamento 7%+IVA	€. 63.314,69	
B9) per pubblicità	€. 3.841,28	
In uno a disposizione	€. 397.053,16	€. 397.053,16
	TOTALE GENERALE	€. 1.150.799,53

Con la medesima determina si è impegnata la spesa complessiva di €. 1.150.799,83 nell'apposito capitolo di bilancio.

4. Contratto di appalto.

Il contratto di appalto, stipulato in data 21/09/2005 nell'Ufficio di Segreteria dell'Amministrazione Provinciale, con il n. 667 di repertorio, è stato registrato all'Ufficio del Registro di Benevento.

5. Consegna dei lavori.

Con verbale in data 06/12/2005 la direzione dei lavori ha proceduto, alla consegna dei lavori all'impresa Costruzioni Generali contestabile S.R.L.

A termini dell'art. 125 del Capitolato speciale di appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori veniva stabilito in 360 giorni consecutivi e quindi la scadenza del tempo utile veniva fissata per il giorno 01/12/2006. Attualmente i lavori risultano sospesi per la redazione della presente perizia di variante.

6. Andamento dei lavori.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muolo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante e suppletiva, nonché lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi dei Lavori di **SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA S.P. BIVIO MONTEFALCONE - S.GIORGIO LA M. - SS. 369 (TRATTO BIVIO S.P. PER MONTEFALCONE - S.GIORGIO LA M. - BIVIO CESINE)**, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, ing. Antonio Pacifico, il cui importo complessivo di € 1.150.799,53, contenuto nell'ambito della somma impegnata con determina n. 791/06 del 28.06.2005, è articolato secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

A) Lavori a base d'asta (soggetto a ribasso):	€. 1.197.732,71
a detrarre il ribasso d'asta del 34,481%	€. 412.990,21
restano	€. 784.742,50
oneri di sicurezza	€. 6.376,00
sommano	€. 791.118,50
B) Somma a disposizione dell'Amministrazione	
B1) per iva sui lavori	€. 158.223,70
B2) per imprevisti	€. 1.724,36
B3) per espropriazioni	€. 5.000,00
B4) per fondo accordi bonari	€. 13.000,00
B5) per spese tecniche e generali	€. 111.596,19
B6) per inarcassa ed iva su spese generali	€. 24.997,54
B7) per art. 18 L. 109/94 il 2%	€. 24.082,17
B8) per pubblicità	€. 3.841,28
B9) per barriere di sicurezza +IVA	€. 17.215,79

In uno a disposizione

TOTALE GENERALE


€. 359.681,03
€. 1.150.799,53

- che, per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori aumenta di ulteriori 90 gg.;

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;
- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;
- di confermare la spesa sul capitolo n° 12331/3r - progr. n. 3041-2-14/04 ;
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)



N. 254 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 10 APR. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 APR. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

26 APR. 2007

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 10 APR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

3x Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanze e C.F.
SETTORE _____
/ Revisori dei Conti
X/ Nucleo di Valutazione
Conferenza Officiale

il _____ prot. n. ES 3372
il _____ prot. n. 30.407
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

440
11-4-07

Prot. n. *2322*.....

Benevento, lì.....**12 APR. 2007**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il (x) 5 A

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
S E D E

Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERA G.P. N. 180 DEL 6.4.2007.

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

pm

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

LAVORI: di sistemazione ed adeguamento della S.P. Bivio Montefalcone – S. Giorgio la Molarina – SS. 369 (tratto bivio S.P. per Montefalcone – San Giorgio la Molarina – bivio Cesine).

IMPRESA: Lavori Generali Contestabile S.R.L. da San Salvatore Telesino (BN); Contratto di appalto n. 667 di rep. in data 21/09/2005 e registrato all'Ufficio del Registro Benevento.

PERIZIA DI VARIANTE

1. Premessa.

In riferimento agli interventi di riqualificazione ed ammodernamento previsti sulla viabilità provinciale di Benevento, secondo l'intesa istituzionale di programma – 1° protocollo aggiuntivo è prevista la sistemazione ed adeguamento della S.P. Bivio per Montefalcone – San Giorgio la Molarina – SS. 369 (tratto bivio s.p. per Montefalcone – San Giorgio la Molarina – bivio Cesine).

Si sono pertanto individuate le opere da realizzare lungo la predetta strada che rappresenta un percorso di notevole importanza turistica, in quanto collega la SS. 90 bis in tenimento di Buonalbergo con il centro di San Giorgio la Molarina raggiungendo la ex SS. 369 quasi all'altezza del passo di "Casone Cocca" sulla direttrice per S. Bartolomeo in Galdo.

La strada è riportata nello stradario provinciale al n. 52 ed ha uno sviluppo complessivo di 10+600 km, planimetricamente ed altimetricamente abbastanza tortuoso caratteristico delle strade di montagna con la presenza di inevitabili tornanti di limitato raggio, corpo stradale della larghezza media di mt 5.50, oltre le banchine lato valle e cunette in terra a monte della larghezza media di circa un metro ciascuna.

Le scarpate sono di media altezza data la configurazione del territorio attraversato i cui terreni sono caratterizzati, oltre che da terreni di carattere roccioso, anche da tratti caratterizzati dalla presenza di argille che, congiuntamente ad una non adeguata e/o carente regimentazione delle acque meteoriche, o della mancanza delle opere di presidio per la loro raccolta e convogliamento, hanno determinato diffusi ammaloramenti della piattaforma stradale, oltre che erosione della pavimentazione in considerazione che tale zona del territorio è soggetta nel periodo invernale ed intense e permanenti precipitazioni nevose.

Inoltre il percorso, snodandosi quasi interamente con sezioni trasversali del tipo a "mezza costa" e pendenze longitudinali medie del 4.5% che, in alcuni tratti, sia pur di limitata lunghezza, raggiungono il 5%, compromette seriamente l'utenza i cui disagi, sia pur da tempo recepiti dall'Amministrazione Provinciale, non si sono potuti alleviare per mancanza di adeguate risorse finanziarie per l'esecuzione, se non di radicali interventi di risanamento, almeno di una adeguata

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. Tale situazione rende disagiata il collegamento dei centri abitati sedi di servizi pubblici e commerciali (quali Presidi Ospedalieri, Scuole, Uffici Finanziari e Giudiziari) ed altri servizi di pari importanza, oltre a rallentare lo sviluppo socio-economico della zona.

2. Progetto originario.

Il progetto originario è stato redatto dall'ufficio tecnico del Settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Benevento, che prevedeva una spesa di €. 1.500.000,00 articolata come segue:

A) Lavori a Base d'Asta (compreso €. 6.074,00 per oneri per la sicurezza) €. 1.147.227,51

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) per iva sui lavori	€. 229.445,50
B2) per imprevisti	€. 1.724,36
B3) per espropriazioni	€. 5.000,00
B4) per fondo accordi bonari	€. 13.000,00
B5) per spese tecniche e generali	€. 60.772,00
B6) per inarcassa ed iva su spese generali	€. 15.000,00
B7) per art. 18 L. 109/94 il 2%	€. 22.829,83
B8) per pubblicità	€. 5.000,00

In uno a disposizione €. 352.772,43 **€. 352.772,49**

TOTALE GENERALE €. 1.500.000,00

Il suddetto progetto esecutivo, per la spesa complessiva di €. 1.500.000,00 è stato approvato dalla Giunta Provinciale con atto deliberativo n. 622 del 19/11/2004.

La mancanza, per un lungo lasso di tempo, di adeguate risorse finanziarie, per l'esecuzione, se non di radicali interventi di risanamento, almeno di una adeguata manutenzione straordinaria, ha creato uno stato di accentuato degrado, con diffusi ammaloramenti del corpo stradale e delle sue pertinenze, che allo stato ne pregiudicano le condizioni di percorribilità, compromettendo il collegamento dei centri attraversati. In particolare il tratto di strada compreso tra l'abitato di S. Giorgio la Molara e la ex SS. 369 attraverso la cosiddetta Cava Caraccio verso la località Cesina, presenta numerosi ammaloramenti nel piano viabile, con numerose buche in continua evoluzione, che determina un notevole pericolo per il transito veicolare, accentuato nel periodo invernale dalle difficoltà dovute alle abbondanti precipitazioni nevose.

I lavori previsti nel progetto esecutivo approvato, consistono essenzialmente in un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato al miglioramento delle condizioni della viabilità e consistono:

Il contratto di appalto, stipulato in data 21/09/2005 nell'Ufficio di Segreteria dell'Amministrazione Provinciale, con il n. 667 di repertorio, è stato registrato all'Ufficio del Registro di Benevento.

5. Consegna dei lavori.

Con verbale in data 06/12/2005 la direzione dei lavori ha proceduto, alla consegna dei lavori all'impresa Costruzioni Generali contestabile S.R.L.

A termini dell'art. 125 del Capitolato speciale di appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori veniva stabilito in 360 giorni consecutivi e quindi la scadenza del tempo utile veniva fissata per il giorno 01/12/2006. Attualmente i lavori risultano sospesi per la redazione della presente perizia di variante.

6. Andamento dei lavori.

I lavori, in linea di massima, sono stati eseguiti, qualitativamente e quantitativamente, in conformità al progetto approvato, allé prescrizioni contrattuali ed agli ordini e disposizioni impartite in corso d'opera dalla direzione dei lavori.

Le differenze delle quantità rispetto al progetto approvato sono contenute nell'ambito del 5% previsto dall'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i..

7. Progetto di variante.

Il progetto di variante, contenuto nella spesa inizialmente impegnata, è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali ed è migliorativa anche dal punto di vista della sicurezza in cantiere; l'importo dei lavori in aumento è contenuto nell'ambito del 5% di quello contrattuale.

Le lavorazioni sono praticamente le stesse di quelle previste al paragrafo 2 ma diversamente distribuite; in pratica si prevede di estendere le lavorazioni per la sistemazione del piano viabile al tratto che dall'abitato di San Giorgio si snoda verso la ex SS. 369. In particolare si procederà alla risagomatura e alla pavimentazione del tratto adiacente la località Macchia Calcarea (ex cava Caraccio), prevedendo anche una adeguata regimentazioni delle acque meteoriche provenienti da monte; si prevede inoltre l'allargamento del ponte in muratura esistente, atteso che la larghezza dello stesso non consente un agevole passaggio di due autoveicoli che si incrociano.

Sul primo tratto, inoltre, si sono verificate delle frane che hanno interessato il piano viabile e pertanto si procederà al risanamento delle stesse mediante gabbionate, drenaggi e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Inoltre sono previste una serie di migliorie del tracciato stradale scaturite da segnalazioni di gruppi di utenti della stessa.

Le categorie di opere ed i relativi prezzi sono contemplati dettagliatamente nel computo metrico estimativo che segue.

I prezzi applicati sono stati desunti dalla tariffa in vigore per le opere pubbliche in Campania, abbattuti del 5% per le categorie di lavori non previste nel capitolato del progetto originario sono stati concordati dai nuovi prezzi riportati nello "schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi", che pure si allega alla presente perizia debitamente sottoscritto dall'impresa, facendo riferimento, per quanto possibile, sempre alle tariffe suddette.

La spesa prevista per la perizia di variante è contenuta nell'ambito della somma impegnata con la determina dirigenziale n. 791/06 del 28/06/2005, articolata secondo il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) Lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	€. 1.197.732,71
a detrarre il ribasso d'asta del 34,481%	€. <u>412.990,21</u>
restano	€. 784.742,50
oneri di sicurezza	€. <u>6.376,00</u>
sommano	€. 791.118,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione


B1) per iva sui lavori	€. 158.223,70
B2) per imprevisti	€. 1.724,36
B3) per espropriazioni	€. 5.000,00
B4) per fondo accordi bonari	€. 13.000,00
B5) per spese tecniche e generali	€. 111.596,19
B6) per incassa ed iva su spese generali	€. 24.997,54
B7) per art. 18 L. 109/94 il 2%	€. 24.082,17
B8) per pubblicità	€. 3.841,28
B9) per barriere di sicurezza +IVA	€. 17.215,79

In uno a disposizione

€.359.681,03

TOTALE GENERALE

€. 1.150.799,53



Amministrazione Provinciale di Benevento

Settore Infrastrutture e Trasporti

Lavori: di Sistemazione ed Adeguamento lungo la S.P. Bivio Montefalcone – San Giorgio La Molara – tratto Bivio SP per Montefalcone - San Giorgio La Molara – Bivio Cesine.

Finanziamento: Intesa Istituzionale di Programma. 1° Protocollo aggiuntivo all'accordo di Programma Quadro: "Infrastrutture per la Viabilità in Campania" sottoscritto in data 22.12.2003 – Decreto Dirigenziale Regione Campania n°421 del 07.10.2005 Progetto Codice B.15.

Impresa: "LAVORI GENERALI CONTESTABILE" S.r.l. da San Salvatore Telesino (BN).

Contratto: di appalto del 21/09/2005 n. 667 di rep., registrato all'ufficio del Registro di Benevento al n. mod. vol.

Importo contrattuale al netto del ribasso del 34,481% € 747.672,37

Importo oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso € 6.074,00

Importo complessivo netto € 753.746,37

Schema atto di sottomissione e

verbale di concordamento nuovi prezzi

PREMESSO CHE:

con contratto di appalto del 21/09/2005 n. 667 di rep., l'impresa "Lavori Generali Contestabile" S.r.l. da San San Salvatore Telesino (BN), ha assunto i lavori di cui sopra per un importo di € 753.746,37 comprensivi di oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta del 34,481%;

in data / /2007 acquisita da questo Ente al protocollo generale con il n.

, è stata trasmessa dalla direzione dei lavori una variante intesa ad

eseguire delle opere migliorative per l'intera opera, contenuta nell'ambito del 5% dell'importo originario e senza aumento di spesa;

la predetta perizia di variante, contenuta nell'ambito del 5% in più dell'importo contrattuale, è stata approvata con delibera di Giunta Provinciale n. del / /2001, esecutiva ai sensi di legge;

non essendo previste nel Capitolato Speciale di Appalto il magistero relativo ad alcune categorie di lavori, è risultata la necessità di formulare i relativi nuovi prezzi; i detti nuovi prezzi unitari sono riferiti alle quotazioni di mercato, vigenti all'epoca dell'appalto.

Tutto ciò premesso, l'anno duemilasette, il giorno del mese di tra i signori:

1. dott. ing. Angelo Fuschini, nato a Solopaca il 14/02/1943, il quale si costituisce nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del Settore Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Benevento, autorizzato per legge alla stipula degli atti in rappresentanza dell'Amministrazione, domiciliato per la carica nella sede del S.I.T. a Benevento, Largo Giosué Carducci, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale medesima che rappresenta - codice fiscale n. 92002770623;

2. sig. Angelo Contestabile nato a San Salvatore Telesino (BN) il 24/07/1966 - codice fiscale CNT/NGL/66L24/I145C, il quale si costituisce nella qualità di amministratore e con poteri di rappresentanza della Società "Lavori Generali Contestabile" S.r.l. con sede in San Salvatore Telesino (BN) alla via Bagni, 4, codice

fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. di Benevento 00956480628, R.E.A. n. 73274, impresa esecutrice dei lavori di Sistemazione ed Adeguamento lungo la S.P. Bivio Montefalcone – San Giorgio La Molara – tratto bivio S.P. per Montefalcone - San Giorgio La Molara – Bivio Cesine, nel seguito di questo atto chiamata anche "appaltatore";

si conviene quanto appresso:

Art. 1

L'appaltatore, come innanzi costituito, dichiara e si obbliga, con il presente atto di accettare l'esecuzione dei lavori in narrativa agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale e per l'importo complessivo di € 791.118,49 al netto del ribasso d'asta offerto e accettato in sede di gara, compreso € 6.376,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, superiore per € 37.372,12 a quello del contratto originario, rientrante nella misura del cinque per cento in più.

Art. 2

I lavori di cui al presente atto di sottomissione saranno contabilizzati con i prezzi di cui all'elenco del contratto di appalto e, per i lavori non previsti, con il seguente nuovo elenco dei prezzi unitari.

Detti prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso di cui al contratto principale.

Verbale di concordamento nuovi prezzi

I nuovi prezzi sono indicati con la sigla n_{pn} dove n indica il numero consecutivo del nuovo prezzo; si riportano anche i prezzi concordati precedentemente con il verbale in data 12/07/2006 allegato al sal n. 01 e

con il verbale in data 20/11/2006 allegato al sal n. 02; i detti nuovi prezzi unitari sono riferiti alle quotazioni di mercato, vigenti all'epoca dell'appalto e vengono concordati sulla base della tariffa dei prezzi dei lavori pubblici in vigore in Campania dal 2004 giusta delibera di G.R. n. 3070 del 31.10.2003.

NP01 (U 01.012c)

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi rinfiando e massetto in cls: del diametro di cm.300;

Al metro lineare euro quindici/67

euro 15,67/ml.

NP02 (U 01.019b)

Tubazione in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei ISO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro, compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo e i pezzi speciali: classe di rigidità 4 kN/mq: del diametro di 200 mm

Al metro lineare euro quindici/89

euro 15,89/ml.

NP03 (U 02.002d)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di m 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato

fino a un massimo di 5000 m:

- per scavo in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica.

Al metro cubo euro cinquantuno/80

euro 51,80/mc.

NP04 (U 02.014b)

Sovraprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci da U 02.011° a U 02.013e, per ottenimento di: classe di esposizione 2b.

Al metro cubo euro dieci/43

euro 10,43/mc.

NP05 (U 06.028b)

Fornitura e posa in opera di gabbione a scatola di forma rettangolare diaframmato altezza 1 m, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale in accordo con le norme UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle norme alle norme UNI 3598 e UNI 10218, rivestita in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) – cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un quantitativo ≥ 255 g/mq, in opera compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del pietrame;

Al metro cubo euro sessantatre/44

euro 63,44/mc.

NP06 (U 01.012f)

Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi rinfiaccio e massetto in cls: del diametro di cm.600;

Al metro lineare euro ventotto/36

euro 28,36/ml.

NP07 (U 02.010b)

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e ferro d'armatura, con i seguenti dosaggi: 200 Kg/mc.;

Al metro cubo euro sessantatre/94

euro 63,94/ml.

NP08 (E 03.012)

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.

Al Kilogrammo euro uno/02

euro 1,02/kg.

NP09 (E 19.006a)

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura a chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici.

Al Kilogrammo euro tre/74

euro 3,74/kg.

NP10

Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a., sbalzo fino a L = 180 cm, con predisposizioni ferri di attesa per getto di completamento, Rbk=450Kg/cm², nonché ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

al metroquadrato euro centocinquanta/00 € 150,00/mq.

Art. 3

I suddetti nuovi prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto nel contratto di appalto e saranno applicabili con detrazione del ribasso contrattuale del 34,481%, così come già innanzi indicato. Atteso che si sono considerate delle lavorazioni aggiuntive, si conviene di prorogare il tempo utile per dare ultimati i lavori di 90 giorni.

Art. 4

L'appaltatore, dichiara di essere a conoscenza che il presente atto è impegnativo per l'impresa suddetta dalla data di firma del presente "schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" allegato alla perizia di variante, avvenuta nello studio del direttore dei lavori il giorno 28/02/2007, ma lo sarà per l'Ente appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 5

Agli effetti fiscali si dichiara che con il presente atto l'importo delle opere subisce un aumento di € 37.372,12, rientrante nella misura massima del cinque per cento in più.

Art. 6

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dall'impresa esecutrice

in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è impegnativo per l'impresa (art. 4) dalla data di firma del presente "schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" avvenuta nello studio del direttore dei lavori il giorno 28/02/2007, lo sarà per l'Ente appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione da parte degli organi competenti.


Il Responsabile del Procedimento – Dirigente S.I.T.

(dott. ing. Angelo Fuschini)

L'Impresa esecutrice
LAVORI GENERALI CONESTABILE S.R.L.
Amministratore
(sig. Angelo Conestabile)

Per autentica: il direttore dei lavori

(dott. ing. Antonio Pacifico)




PROVINCIA di BENEVENTO

AREA TECNICA PER COPIA CONFORME
SETTORE INFRASTRUTTURE ALL'ORIGINALE

Benevento, 06 LUG 2005

IL RESPONSABILE
(reg. Antonio Feleppa)



SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE N. 731/06 del 28 GIU 2005

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 14.04.2005, ESPLETATA IL 14.04.2005 E 25.05.2005, RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. BIVIO MONTEFALCONE - S.GIORGIO LA M. - SS. 369 - TRATTO S.GIORGIO LA M. - BIVIO CESINE - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. - IMPORTO DI € 1.500.000,00. - DELIBERA DI G.P. N. 622 DEL 19.11.2004 E DETERMINA N. 141/06/2005 - IN FAVORE DELL'IMPRESA LAVORI GENERALI CONTESTABILE SRL, (Partita IVA: 00956480628) PER L'IMPORTO DI € 753.746,37, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 397.053,16 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 1.150.799,53 (ECONOMIA DI € 349.200,47).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3041/2/04 € 3041/1h/04

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della G.P. n. 83 del 18.02.2005, mediante la quale è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2005, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO che con delibera di G.P. n. 622 del 19.11.2004, veniva disposto quanto segue:

- di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. BIVIO MONTEFALCONE - S.GIORGIO LA M. - SS. 369 TRATTO S.GIORGIO LA M. - BIVIO CESINE, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, così distinto:

A)-Importo totale lavori Euro 1.147.227,51
di cui :
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.074,00

B)--somme a disposizione dell'A.P.

-per I.V.A. sui lavori .20%	Euro	229.445,50
-per imprevisti	Euro	1.724,36
-per espropri	Euro	5.000,00
-per fondi acc.bon. art.16-554/99	Euro	13.000,00
-per spese tecniche e gen.	Euro	60.772,00
-per Inarcassa ed IVA su spese tecniche	Euro	15.000,00
-per art. 18 legge 109/94 2%	Euro	22.829,83
-per spese di pubblicità	Euro	5.000,00
Totale somme a disposizione	Euro	352.772,49
TOTALE IMPORTO GENERALE	Euro	1.500.000,00

- di prendere atto che, per gli effetti dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, il richiamato progetto esecutivo è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente del Settore Infrastrutture, dal seguente gruppo di lavoro:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTI:	DOTT.ING.A.FUSCHINI DOTT.ING. F.CARUSO GEOM. C.DI RIENZO
COLLABORATORI PROG.	GEOM. E.CUSANO GEOM. S.RUBBO GEOM. S.GENITO
COLLABORATORI AMM.VI E FINANZIARI	SIG.RA I.CARUSO SIG.G.PARENTE DOTT. S.MUOLLO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO A.A.	RAG.A.FELEPPA SIG.A.FRANCO
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:	DOTT.ING.S.MINICOZZI

- di confermare quanto precedentemente disposto con delibera di G.P. n. 244/2003 relativamente alla procedura espropriativa;

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania,

- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti consequenziali;

- di dare atto che la spesa sarà impegnata sul competente Cap. 12331/3;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTA la determina dirigenziale n. 141/06/2005 con la quale veniva stabilito di provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di che trattasi;

VISTO il bando di gara prot. n. 2269 del 9.03.2005, relativo ai lavori di che trattasi, pubblicato sulla G.U., su n. 4 quotidiani, all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della stessa;

DA ATTO delle risultanze della relativa gara del 14.04.2005, espletata il 14.04.2005 e 25.05.2005, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa LAVORI GENERALI CONTESTABILE SRL, la quale ha offerto il ribasso del 34,481%, pari ad € 747.672,37, oltre € 6.074,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 753.746,37;

VISTA l'offerta esibita dalla ditta LAVORI GENERALI CONTESTABILE SRL che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) importo a base d'asta(soggetto a ribasso)	€	1.141.153,51
Da cui dedotto il ribasso del 34,481%	€	<u>393.481,14</u>
	Restano	€ 747.672,37
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>6.074,00</u>
	Sommano	€ 753.746,37
B) Somme a disposizione dell'A.P.		
-per I.V.A. sui lavori .20%	Euro	150.749,27
-per imprevisti	Euro	1.724,36
-per espropri ed oneri connessi	Euro	5.000,00
-per fondi acc.bon. art.16-554/99	Euro	13.000,00
-per spese tecniche e gen.	Euro	111.596,19
-per IVA su spese gen. e tecn.+Cassa Naz.	Euro	24.997,54
-per art. 18 legge 109/94 2%	Euro	22.829,83
-per accantonamento 7%+IVA	Euro	63.314,69
-per spese di pubblicità	Euro	<u>3.841,28</u>

Totale somme a disposizione
TOTALE IMPORTO GENERALE

€ 397.053,16
€ 1.150.799,53

DETERMINA

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 14.04.2005, espletata il 14.04.2005 e 25.05.2005, relativamente ai lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. BIVIO MONTEFALCONE - S.GIORGIO LA M. - SS. 369 TRATTO S.GIORGIO LA M. - BIVIO CESINE - INTESA DI PROGRAMMA - 1' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, , così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa LAVORI GENERALI CONTESTABILE SRL, (Partita IVA: 00956480628), Via Bagni n. 4, S.Salvatore T. (BN), la quale ha offerto il ribasso del 34,481%, pari ad € 747.672,37, oltre € 6.074,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 753.746,37;

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A) importo a base d'asta(soggetto a ribasso)	€	1.141.153,51
Da cui dedotto il ribasso del 34,481%	€	393.481,14
Restano	€	747.672,37
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	6.074,00
Sommano	€	753.746,37 ✓

B) Somme a disposizione dell'A.P.

-per I.V.A. sui lavori .20%	Euro	150.749,27 ✓
-per imprevisti	Euro	1.724,36 ✓
-per espropri ed oneri connessi	Euro	5.000,00 ✓
-per fondi acc.bon. art.16-554/99	Euro	13.000,00 ✓
-per spese tecniche e gen.	Euro	111.596,19 ✓
-per IVA su spese gen. e tecn.+Cassa Naz.	Euro	24.997,54 ✓
-per art. 18 legge 109/94 2%	Euro	22.829,83 ✓
-per accantonamento 7%+IVA	Euro	63.314,69 ✓
-per spese di pubblicità	Euro	3.841,28

Totale somme a disposizione	€	397.053,16
TOTALE IMPORTO GENERALE	€	1.150.799,53

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali;

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto;

- di restituire alle imprese non aggiudicatrici le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei lavori di che trattasi;

- di imputare la spesa al Cap. 12331/3, progr. n. 3041/2/04. € 3041/22/04

L'Istruttore Amm.vo
(dr. Raffaella Ricciardi)

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

IL DIRIGENTE S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12331/3 R Progr. N. 3041/2/04

3041/34/04

30 GIU. 2005

IL RESPONSABILE UFF. IMPEGNI


(Dott.ssa *Gabriele* PANNELLA)



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(Rag. Vincenzo Bruno)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

(Dott. Sergio MUOLLO)

