

La presente deliberazione viene affissa il 17 MAG. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 225 del 11 MAG. 2007

Oggetto : Lavori di riqualificazione ed ammodernamento del piano viabile lungo la S.P ex 369 Appulo-Fortorina, tratti contrada Munilno-san Bartolomeo in Galdo-Confini provincia di Foggia. - IMPRESA: NOVEDIL S.R.L. DA SALERNO. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilasette il giorno Umbria del mese di Altopro presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- 1) On.le Carmine NARDONE
- 2) Dott. Pasquale GRIMALDI
- 3) rag. Alfonso CIERVO
- 4) ing. Pompilio FORGIONE
- 5) Dr. Pietro GIALONARDO
- 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA
- 7) Dr. Carlo PETRIELLA
- 8) Dr. Rosario SPATAFORA
- 9) geom. Carmine VALENTINO

- Presidente
- Vice Presidente
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

ASSENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA VICE SEGRETARIO GENERALE
L'ASSESSORE PROPONENTE [firma] (Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

VISTA la relazione tecnica illustrativa di variante del Direttore dei Lavori, ing. Francesco Caruso, che qui di seguito si riporta integralmente:
"Premesso:

che la Giunta Regionale della Campania nella seduta del 07.11.2003 con deliberazione n.3281 Area Generale di Coordinamento, ai sensi del d.lgs 112/98 e del d.lgs 96/99, ha assegnato alla Provincia di Benevento fondi ex ANAS per la esecuzione dei lavori in oggetto la somma di €. 2.500.000,00;

Con delibera di Giunta Provinciale n. 832 del 04.11.2005 immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 2.500.000,00;

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 11049/S.I del 10.10.2006 ha trasmesso la determinazione n. 921/06 del 06.09.2006 delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di €. 1.846.408,75.

Con contratto Rep. N. 706 del 18 dicembre 2006 Registrato a Benevento il 08.01.2007 al n. 161 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Novedil S.R.L amministratore unico e rappresentante legale Sabatino Gennaro con sede in Salerno alla Via delle Risaie 8, Zona Industriale per l'importo 1.198.718,47 al netto del ribasso di gara del 34,456% di cui €. 9.923,31 per oneri di sicurezza ;

In data 21.Novembre 2006 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94, commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il 15.05.2008.

Durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto anno 2005, le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche dell'inverno 2005-2006 hanno prodotto una serie diffusa di innumerevoli situazioni di dissesto lungo l'intera lunghezza della strada in questione.-

In particolare lungo l'intera arteria si sono registrati vari scosci di terreno da monte che hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, deposito di fango e detriti, diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del corpo stradale con cedimenti e trascinamento a valle di parte del corpo stradale.-

Inoltre si sono registrate lungo la strada in località masseria Tomaselli lungo la ex ss 369 si è verificato un abbassamento del piano viabile e la dislocazione della scarpata, deformazioni di crepe diffuse, il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e pertinenze, oltre alla otturazione totale di tutti i pozzetti e ponticelli esistenti.-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada, quale risanamento del piano viabile attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra, la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte nonché di una paratia in località Masseria Tomasselli.-

Gli interventi previsti non specificati nella presente relazione in variante sono indicati negli elaborati grafici allegati alla presente perizia di variante.-

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento, comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 921/06 del 06.09.2006;

Infine per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 540 viene aumentato di gg. 90,00.

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva ammonta a **€ 53.306,05** compresi i maggiori oneri di sicurezza pari ad €. 1.076,69 imputare la somma innanzi indicata sul cap. 12331/7 progr. n. 2605/1/05.-

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 1.893.422,00
Per ribasso del 34,456%		€ 652.397,48
restano		€ 1.241.024,52
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.000,00
Sommano		€ 1.252.024,52
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 250.404,90	
- per accordi bonari +IVA	€ 15.000,00	
per spese di pubblicità	€ 12.000,00	
Per incentivo art. 92 d.lgs 163/06 2%	€ 38.088,44	
-per espropri +oneri connessi	€ 119.000,00	
spese generali e tecniche	€ 133.242,41	
-IVA su spese generali e tecniche	€ 26.648,48	
Sommano		€ 594.384,23
Totale		€ 1.846.408,75

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.
(dott. Sergio Muollo)
LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare la perizia di variante, nonché lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi dei Lavori di riqualificazione ed ammodernamento del piano viabile lungo la S.P ex 369 Appulo-Fortorina, tratti contrada Munino-san Bartolomeo in Galdo-Confine provincia di Foggia, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Caruso, il cui importo complessivo di € 1.846.408,75, contenuto nell'ambito della somma impegnata con determina n. 921/06 del 6.09.2005, è articolato secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€ 1.893.422,00
Per ribasso del 34,456%		€ 652.397,48
restano		€ 1.241.024,52
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.000,00
Sommano		€ 1.252.024,52
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€ 250.404,90	
- per accordi bonari +IVA	€ 15.000,00	
per spese di pubblicità	€ 12.000,00	
Per incentivo art. 92 d.lgs 163/06 2%	€ 38.088,44	
-per espropri +oneri connessi	€ 119.000,00	
spese generali e tecniche	€ 133.242,41	
-IVA su spese generali e tecniche	€ 26.648,48	
Sommano		€ 594.384,23
Totale		€ 1.846.408,75

- che i maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante ammontano ad **€ 53.306,05**, compresi i maggiori oneri di sicurezza pari ad € 1.076,69, con imputazione al Cap. 12331/7 progr. n. 2605/1/05;

- che, per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 540, aumenta di gg. 90,00;

- di onerare il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 369 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 MAG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 MAG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 4 GIU. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 4 GIU. 2007

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

3x Copia per
SETTORE SI
SETTORE Finanza e CE
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. ES 4365
il _____ prot. n. 5-6-07
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____



4685
10 MAG. 2007

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

VARIANTE

Oggetto : Lavori di riqualificazione ed ammodernamento del piano viabile lungo la S.P ex 369 Appulo-Fortorina, tratti contrada Munilno-san Bartolomeo in Galdo-Confini provincia di Foggia.-

Premesso:

che la Giunta Regionale della Campania nella seduta del 07.11.2003 con deliberazione n.3281 Area Generale di Coordinamento , ai sensi del d.lgs 112/98 e del d.lgs 96/99, ha assegnato alla Provincia di Benevento fondi ex ANAS per la esecuzione dei lavori in oggetto la somma di €. 2.500.000,00;

Con delibera di Giunta Provinciale n. 832 del 04.11.2005 immediatamente esecutiva veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €. 2.500.000,00;

Il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini con nota n. 11049/S.I del 10.10.2006 ha trasmesso la determinazione n. 921/06 del 06.09.2006 delle risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Che con le medesime note il R.U.P ha trasmesso altresì il quadro economico dell'intervento rimodulato, nel pieno rispetto di tutti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti Dirigenziali nn. 1184 del 10.07.2003 e 308 del 26.02.2004, che comporta una spesa complessiva di €. 1.846.408,75 .

Con contratto Rep. N. 706 del 18 dicembre 2006 Registrato a Benevento il 08.01.2007 al n. 161 Mod.1, i lavori in oggetto sono stati affidati alla impresa Novedil S.R.L amministratore unico e rappresentante legale Sabatino Gennaro con sede in Salerno alla Via delle Risaie 8, Zona Industriale per l'importo 1.198.718,47 al netto del ribasso di gara del 34,456% di cui €. 9.923,31 per oneri di sicurezza ;

In data 21.Novembre 2006 i lavori sono stati consegnati in via d'Urgenza alla impresa giusto verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 129-130 del D.P.R 554 del 21.12.1999 regolamento di attuazione della legge 109/94 ,commi 1 e 4 mentre l'ultimazione è prevista per il 15.05.2008.

Durante la esecuzione dei lavori si è valutata l'opportunità di introdurre alcune modifiche alle previsioni del progetto approvato ed affidato.

variante c.da Mulino S. Bartolomeo

I di 4



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

La necessità è derivata dalla constatazione che dalla data di approvazione del progetto anno 2005 , le abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche dell'inverno 2005-2006 hanno prodotto una serie diffusa di innumerevoli situazioni di dissesto lungo l'intera lunghezza della strada in questione.-

In particolare lungo l'intera arteria si sono registrati vari scoscendimenti di terreno da monte che hanno invaso per lunghi tratti parte della carreggiata, ampi dissesti della stessa, deposito di fango e detriti , diversi casi di frane delle scarpate e danni ad opere di sostegno del corpo stradale con cedimenti e trascinamento a valle di parte del corpo stradale.-

Inoltre si sono registrate lungo la strada in località masseria Tomaselli lungo la ex ss 369 si è verificato un abbassamento del piano viabile e la dislocazione della scarpata, deformazioni di crepe diffuse , il totale intasamento di detriti, cespugli ecc delle cunette e pertinenze , oltre alla otturazione totale di tutti i pozzetti e ponticelli esistenti.-

Per quanto sopra si è ritenuto per garantire la transitabilità di dover eseguire in modo completo ed incisivo, interventi lungo tutta l'intera lunghezza della strada , quale risanamento del piano viabile attraverso la esecuzione di opere di rafforzamento della carreggiata, drenaggi e di consolidamento delle scarpate oltre alla conformazione delle cunette in terra , la ricostruzione di alcuni ponticelli esistenti, la costruzione di qualcuno ex novo, allo sturamento di altri e alla ricostruzione di alcune opere d'arte nonchè di una paratia in località Masseria Tomasselli .

Gli interventi previsti non specificati nella presenta relazione in variante sono indicati negli elaborati grafici allegati alla presente perizia di variante.-

La presente variante in corso d'opera, elaborata per il miglioramento funzionale dell'opera nel rispetto dell'originaria tipologia di intervento , comporta un aumento dei costi non superiore al 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale del settore infrastrutture n. 921/06 del 06.09.2006;

Infine per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 540 viene aumentato di gg. 90,00.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

I maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva ammonta a €. 53.306.05 compresi i maggiori oneri di sicurezza pari ad €. 1.076,69 imputare la somma innanzi indicata sul cap. 12331/7 progr. n. 2605/1/05.-

Il nuovo quadro economico in virtù della presente variante è il seguente:

A) importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)		€. 1.893.422,00
Per ribasso del 34,456%		€. 652.397,48
restano		€. 1.241.024,52
-per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 11.000,00
Sommano		€. 1.252.024,52
/		
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
-per IVA sui lavori 20%	€. 250.404,90	
- per accordi bonari +IVA	€. 15.000,00	
per spese di pubblicità	€. 12.000,00	
Per incentivo art. 92 d.lgs 163/06 2%	€. 38.088,44	
-per espropri +oneri connessi	€. 119.000,00	
spese generali e tecniche	€. 133.242,41	
-IVA su spese generali e tecniche	€. 26.648,48	
Sommano		€. 594.384,23
Totale		€. 1.846.408,75

Gli elaborati a corredo del progetto di variante sono:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Elaborati tecnici con indicazione della opere a farsi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Il Direttore dei lavori
Dott. Ing. Francesco Caruso

Visto il R..P
Dott. Ing. Angelo Fuschini