

La presente deliberazione viene affissa il 17 LUG. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 441 del 13 LUG. 2007

**Oggetto: S.P. N. 116 - FRANZESE. - LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 500.000,00. - Contratto in corso di stipula. - Approvazione perizia variativa e suppletiva e relativo schema atto sottomissione.**

L'anno duemilasette il giorno TREDICI del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dr. Pietro GIALLONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE

**LA GIUNTA**

VISTA la relazione tecnica della perizia variativa e suppletiva dei lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. N. 116 - FRANZESE - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA - dell'importo complessivo di € 500.000,00, del seguente tenore:

"Con Delibere della G.P.n. 121 dell'27.02.2006 veniva approvato il progetto dei lavori suindicati per l'importo complessivo di **€ 300.000,00** così distinto:

<b>A) Importo a base d'appalto</b>	<b>€.</b>	<b>300.767,00</b>
- per lavori (soggetto a ribasso)	€	299.682,00
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.085,00
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :</b>		
▪ IVA sui lavori	€.	60.153,40
▪ Imprevisti	€	18.946,12
▪ Lavori in economia segnaletica e barriere	€.	90.000,00
▪ I.V.A. su impr. e lav. in economia	€.	21.789,22
▪ Spese tecniche	€.	8.194,26
▪ Contr. Delib. 26.01.06	€	14.664,50
In uno a disposizione	<b>€.</b>	<b>199.233,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.</b>	<b>500.000,00</b>

**Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere :**

- risanamento e bonifica di tratti di carreggiata previo scarifica degli strati superficiali, asportazione di strati terrosi e ricarica con misto ;

- esecuzione di opere di presidio del corpo stradale consistente nella realizzazione di vari tratti di gabbionate e muretti con zanelle ;
- ripristino di muri in pietrame e costruzione di gaveta in cls alla base;
- pavimentazione bituminosa nei tratti risanati costituita da uno strato di binder dello spessore cm.6 e manto d'usura (tappetino) dello spessore di cm.3;

I lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica alla Ditta SALVATORE CARMINE con il ribasso del 34,5038 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 197.365,33 di cui € 196.280,33 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 1.085,00 per oneri sicurezza, oltre IVA come per legge e da cui il seguente quadro economico rimodulato con determina n° 1274/06 del 14/12/2006 e 149/06 del 20/02/2007:

<b>Importo del progetto</b>		<b>€</b>	<b>500.000,00</b>
Per lavori soggetti a ribasso	€	299.682,00	
Per oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€	1.085,00	
Importo al netto del ribasso d'asta - 34,5038%			€ 196.280,33
Oneri sicurezza			€ 1.085,00
<b>IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO</b>			<b>€ 197.365,33</b>
<b>Fondo a disposizione dell'Amministrazione :</b>			
per I.V.A. sui lavori	€	39.473,07	
Per imprevisti	€	18.946,12	
Per lavori in economia,barriere + IVA	€	130.735,34	
Per spese generali	€	33.297,33	
Per accantonamento 7% + IVA	€	16.578,68	
Per progettazione	€	8.194,26	
Per contributo delib. 26.01.06 Aut. LL.PP.	€	150,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 247.374,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 444.740,13</b>

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 07/03/2007 come da verbale in pari data.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare delle modifiche ad alcune delle opere previste soprattutto per tenere conto di sopravvenute mutate situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per la circolazione che non era stato possibile prendere in considerazione all'atto della redazione dell'originario progetto.

Per quanto sopra ed al fine di un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità , è stata elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva che sostanzialmente prevede la realizzazione dei seguenti interventi :

- Costruzione di un ponticello;
- Rifacimento muro lato sx con base di calcestruzzo per un metro di altezza e sovrastante fila di gabbioni.

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato contenuto nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico:

Per lavori soggetti a ribasso	€	314.720,00	
Importo al netto del ribasso d'asta - 34,5038%			€ 206.129,64
Oneri sicurezza			€ 1.085,00
<b>IMPORTO NETTO</b>			<b>€ 207.214,64</b>
<b>Fondo a disposizione dell'Amministrazione :</b>			
per I.V.A. sui lavori	€	41.442,93	
Per imprevisti	€	18.946,12	
Per lavori in economia,barriere + IVA	€	130.735,34	
Per spese generali	€	33.297,33	
Per accantonamento 7% + IVA	€	4.759,51	
Per progettazione	€	8.194,26	
Per contributo delib. 26.01.06 Aut. LL.PP.	€	150	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 237.525,49</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 444.740,13</b>

I maggiori lavori finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, dell'importo netto di € 9.849,31 al netto del ribasso contrattuale del 34,5038% , pari a circa il 5% di quelli di cui al contratto principale, sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa impresa Salvatore Carmine aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori , già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi) viene aumentato di giorni 60 (sessanta).”;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE E C.E.  
(dott. Sergio Muffo)

**LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo GRIMALDI  
A voti unanimi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare** la perizia variativa e suppletiva dei lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. N. 116 - FRANZESE - FONDI F.A.S. - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - 3' PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA" - dell'importo complessivo di € 500.000,00, nonché lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa appaltatrice SALVATORE CARMINE e dai DD.LL., ing. F.Caruso e geom. Enrico Cusani, il cui importo complessivo di € 444.740,13, al netto del ribasso contrattuale del 34,5038%, pari a circa il 5% di quelli di cui al contratto principale, e contenuto nell'ambito della somma impegnata con determina n. 1274/06 del 14.12.2006, rettificata con determina n. 149/06 del 20.02.2007, è articolato secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

Per lavori soggetti a ribasso	€	314.720,00	
Importo al netto del ribasso d'asta - 34,5038%			€ 206.129,64
Oneri sicurezza			€ 1.085,00
<b>IMPORTO NETTO</b>			<b>€ 207.214,64</b>
<b>Fondo a disposizione dell'Amministrazione :</b>			
per I.V.A. sui lavori	€	41.442,93	
Per imprevisti	€	18.946,12	
Per lavori in economia, barriere + IVA	€	130.735,34	
Per spese generali	€	33.297,33	
Per accantonamento 7% + IVA	€	4.759,51	
Per progettazione	€	8.194,26	
Per contributo delib. 26.01.06 Aut. LL.PP.	€	150	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 237.525,49</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 444.740,13</b>

- **che** i maggiori lavori di cui alla presente perizia ammontano ad **€ 9.849,31**, con imputazione al Cap. 12331/15 progr. n. ~~579/74~~ 2217/2) 06

- **che**, per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 120, aumenta di gg. 60,00;

- **di onerare** il Dirigente S.I. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi;

- **di trasmettere** copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania;

- **di autorizzare** la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente S.I.;

- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 554 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 LUG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 LUG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 02 AGO. 2007  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
E.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 02 AGO. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 02 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per  
2 SETTORE SI  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione  
cap-gruppo

il 1 prot. n. ES 5926  
il 5717 prot. n. 38.02  
il 23.7.02 prot. n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE

Prot. N° del

**Oggetto:** *S.P. N. 116 " FRANZESE "*  
*LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO*

**Impresa:** *SALVATORE CARMINE*

Contratto in CORSO DI STIPULA

**Perizia Variativa e Suppletiva**

**R E L A Z I O N E**

Con Delibere della G.P.n. 121 dell'27.02.2006 veniva approvato il progetto dei lavori suindicati per l'importo complessivo di € 300.000,00 così distinto:

**A) Importo a base d'appalto** € 300.767,00

- per lavori (soggetto a ribasso) € 299.682,00

- per oneri di sicurezza  
(non soggetti a ribasso) € 1.085,00

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne :**

▪ IVA sui lavori € 60.153,40

▪ imprevisti € 18.946,12

▪ Lavori in economia segnaletica  
e barriere € 90.000,00

▪ I.V.A. su impr. e lav. in economia € 21.789,22

▪ Spese tecniche € 8.194,26

▪ Contr. Delib. 26.01.06 € 14.664,50

---

In uno a disposizione € 199.233,00

---

**TOTALE COMPLESSIVO** € **500.000,00**

**Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere :**

- risanamento e bonifica di tratti di carreggiata previo scarifica degli strati superficiali, asportazione di strati terrosi e ricarica con misto ;
- esecuzione di opere di presidio del corpo stradale consistente nella realizzazione di vari tratti di gabbionate e muretti con zanelle ;
- ripristino di muri in pietrame e costruzione di gaveta in cls alla base;
- pavimentazione bituminosa nei tratti risanati costituita da uno strato di binder dello spessore cm.6 e manto d'usura (tappetino) dello spessore di cm.3;

I lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica alla Ditta SALVATORE CARMINE con il ribasso del 34,5038 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 197.365,33 di cui € 196.280,33 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 1.085,00 per oneri sicurezza, oltre IVA come per legge e da cui il seguente quadro economico rimodulato con determina n° 1274/06 del 14/12/2006 e 149/06 del 20/02/2007:

<b>Importo del progetto</b>		€	<b>500.000,00</b>
Per lavori soggetti a ribasso	€	299.682,00	
Per oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso)	€	1.085,00	
Importo al netto del ribasso d'asta – 34,5038%		€	196.280,33
Oneri sicurezza		€	1.085,00
<b>IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO</b>		€	<b>197.365,33</b>
<b>Fondo a disposizione dell'Amministrazione :</b>			
per I.V.A. sui lavori	€	39.473,07	
Per imprevisti	€	18.946,12	
Per lavori in economia,barriere + IVA	€	130.735,34	
Per spese generali	€	33.297,33	
Per accantonamento 7% + IVA	€	16.578,68	
Per progettazione	€	8.194,26	
Per contributo delib. 26.01.06 Aut. LL.PP.	€	150,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	<b>247.374,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€	<b>444.740,13</b>

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 07/03/2007 come da verbale in pari data.

*Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare delle modifiche ad alcune delle opere previste soprattutto per tenere conto di sopravvenute mutate situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per la circolazione che non era stato possibile prendere in considerazione all'atto della redazione dell'originario progetto.*

Per quanto sopra ed al fine di un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità , è stata elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva che sostanzialmente prevede la realizzazione dei seguenti interventi :

- *Costruzione di un ponticello;*
- *Rifacimento muro lato sx con base di calcestruzzo per un metro di altezza e sovrastante fila di gabbioni.*

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato contenuto nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico:

Per lavori soggetti a ribasso	€	314.720,00	
Importo al netto del ribasso d'asta – 34,5038%			€ 206.129,64
Oneri sicurezza			€ 1.085,00
<b>IMPORTO NETTO</b>			<b>€ 207.214,64</b>
<b>Fondo a disposizione dell'Amministrazione :</b>			
per I.V.A. sui lavori	€	41.442,93	
Per imprevisti	€	18.946,12	
Per lavori in economia,barriere + IVA	€	130.735,34	
Per spese generali	€	33.297,33	
Per accantonamento 7% + IVA	€	4.759,51	
Per progettazione	€	8.194,26	
Per contributo delib. 26.01.06 Aut. LL.PP.	€	150	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 237.525,49</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 444.740,13</b>

I maggiori lavori finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, dell'importo netto di € 9.849,31 al netto del ribasso contrattuale del 34,5038% , pari a circa il 5% di quelli di cui al contratto principale, sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa impresa Salvatore Carmine aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori , già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi) viene aumentato di giorni 60 (sessanta).

Fanno parte della presente Perizia Variativa e Suppletiva oltre alla presente Relazione i seguenti allegati:

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

I DIRETTORI DEI LAVORI

Ing. Francesco Caruso  
Geom. Enrico Cusano



VISTO: IL DIRIG. S.I. – RESP. PROCED.  
(Dott.Ing.Angelo Fuschini)