

S.E.G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 27 DIC. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 850 del 21 DIC. 2007

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL CAMPO POLIVALENTE COPERTO PRESSO L'ISTITUTO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI "M. POLO" DI BENEVENTO.- PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 59.000,00 INCLUSO IVA E SOMME A DISPOSIZIONE

L'anno duemilasette, il giorno ventuno del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro GIALONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

Preso visione del rapporto n° 8207/SEP del 09/10/2007 del Settore Edilizia e Patrimonio che di seguito si trascrive integralmente:

"Con atto deliberativo n° 788 del 15/12/2006, la Giunta Provinciale approvava il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo di € 59.000,00 così distinto:

A)- Importo totale Lavori € 47.645,99
Comprensivi degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso per € 2.268,86

Totale (A)

€ 47.645,99



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n.343.....

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

16 GEN. 2008

MURTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO

SEDE

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 850 DEL 21.12.2007 AD OGGETTO: Lavori di rifacimento della superficie di gioco del campo polivalente coperto presso l'Istituto per i Servizi Comm.li e Turistici "M. POLO" di Benevento – Perizia di variante tecnica e suppletiva – Importo complessivo del progetto €. 59.000,00 incluso IVA e somme a disposizione –

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Patrizia TARANTO

gh

5F
75.1.08



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1623
27-12-07

Prot. n. 9706

Benevento, li 31 DIC. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

ALLA NOTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA PROVINCIALE
- AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 850 del 21.12.2007 ad oggetto: "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SUPERFICIE DI GIOCO DEL CAMPO POLIVALENTE COPERTO PRESSO L'ISTITUTO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI "M. POLO" DI BENEVENTO.- PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 59.000,00 INCLUSO IVA E SOMME A DISPOSIZIONE".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gpe

della redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m. ed i., con un incremento dell'importo dei lavori contenuto nel limite del 20% dell'importo di contratto, utilizzando parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

La necessità di procedere ad una variante progettuale è dettata, come già suesposto, da elementi che al momento della stesura del progetto originario non erano manifesti quali per esempio il sottofondo della pavimentazione, che ad una prima indagine era risultato costituito in calcestruzzo leggero ma in effetti esso è costituito da conglomerato bituminoso sul cui strato superficiale presentava uno spolvero di cemento, tale da indurre a ritenere che tale massetto di sottofondo fosse costituito da calcestruzzo leggero e pertanto la scelta della pavimentazione sportiva da porre in opera, era stata inizialmente quella in materiale sintetico calandrato e vulcanizzato da incollare al sottofondo.

Ad una più approfondita valutazione che si è potuto effettuare nel corso dei lavori, ad avvenuta eliminazione della preesistente pavimentazione, risultando il sottofondo costituito da conglomerato bituminoso e quindi presentando difficoltà per l'ancoraggio della pavimentazione prescelta per la presenza di una forte porosità, questa direzione proponeva di intervenire con una diversa pavimentazione costituita da resine poliuretatiche da stendersi in opera, che ben si adattano al tipo di sottofondo in calcestruzzo bituminoso.

Inoltre, nel corso dei lavori i teli di copertura, per gran parte della zona perimetrale, sono stati oggetto di atti vandalici con estesi e diffusi danneggiamenti del telo stesso che ne richiedevano la sostituzione. Infine, da parte del corpo docente di educazione fisica è stato richiesto di installare all'interno del complesso sportivo un impianto con paletti e rete per il gioco della pallavolo e di provvedere alla marcatura del campo per il gioco del Basket.

Pertanto, al fine di soddisfare dette esigenze, rinvenute in fase di esecuzione delle opere, e considerata la possibilità di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stata redatta la presente perizia di variante tecnica e suppletiva, che nel dettaglio prevede le seguenti opere modificative e/o aggiuntive rispetto a quelle previste, come meglio specificate nell'allegato computo metrico di variante e di seguito sinteticamente elencate;

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera a mano e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche tecniche richieste, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Pavimento in resine poliuretatiche, autolivellante, bicomponente, assimilabile o equivalente alla voce del prezzario Regione Campania 2006 cod. E.13.110.70, da miscelare al momento dell'uso, applicato direttamente su supporto monolitico esistente in binder, per uno spessore complessivo di mm. 4, con due strati sovrapposti di mm. 2 ciascuno.
- Fornitura in opera di membrana di copertura, laterale al campo di gioco, tipo I di tessuto in poliestere spalmato in PVC di colore bianco, completa di corda elastica per la legatura. Nei lati lunghi, per l'areazione estiva verranno applicati degli scorrevoli nella guida ed i teli fissati al suolo con ganci per la migliore apertura e sostegno della membrana.
- Fornitura in opera di impianto di pallavolo e "marcatura" dell'area di gioco per il Basket;

L'importo complessivo della presente perizia di variante tecnica e suppletiva ammonta ad € 59.000,00, distinto nel seguente quadro economico:

RITENUTO doversi provvedere in merito

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio
(dott. ing. Valentino Melillo)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)