

PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 532 del 14 NOV. 2008

Oggetto: "PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE - PERIZIA DI VARIANTE - OPERE DI COMPLETAMENTO - SUB STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - COLLETTORI FOGNARI" Approvazione PERIZIA VARIATIVA SUPPLETIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART.132 D.LGS 163/2006.

L'anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Vice Presidente	
3) Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	
4) Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	
5) Avv. Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Prof.ssa. Maria	CIROCCO	- Assessore	
7) Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dott. Nicola Augusto	SIMEONE	- Assessore	
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE ING. POMPILIO FORGIONE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n. 10561 del 4.11.2008, istruita dall'ing. Stefania Rispoli, qui di seguito trascritta:

"PREMESSO CHE:

- Con Del. G.P. n°485 del 20.07.2007 è stato approvato il "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari" per l'importo complessivo di € 3.052.108,67;
- Con determina dirigenziale n°951/06 del 08/10/2007 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'ATI Ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l. - PIZZULO s.r.l. per l'importo complessivo di € 1.503.023,32 (di cui € 1.411.789,43 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 91.233,89 per oneri di sicurezza);
- Con Del. G.P. n°99 del 22/02/2008 è stata approvata la "variante migliorativa in diminuzione", proposta dall'ATI CIARDIELLO s.r.l. - PIZZULO s.r.l.;
- 1. Con Det. Dirigenziale n°709/06 del 14.07.2008 è stata approvata la "variante tecnica senza aumento di spesa" avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI		
a.1) lavori a base d'asta	€	2.119.987,86
ribasso 34,00%	€	<u>720.795,87</u>
restano	€	1.399.191,99
a.2) oneri di sicurezza	€	<u>91.195,57</u>
	Totale lavori A)	€ 1.490.387,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) allacciamento pubblici servizi	€	15.000,00
b.2) imprevisti (7% importo netto lavori)	€	104.327,13
b.3) espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura	€	95.000,00
b.4) spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€	19.809,44
b.5) responsabile APQ	€	4.788,45
b.6) spese tecniche	€	291.969,00
b.7) art. 92 D.Lgs 163/2006	€	44.606,18
b.8) fondo per accordo bonario 3%	€	44.711,63
b.9) lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€	151.135,02
b.10) IVA al 10% su lavori c/oneri di sicurezza ed imprevisti	€	159.471,46
b.11) IVA al 20% su b1) + b6)	€	61.393,80
b.12) 50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€	<u>6.317,88</u>
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 998.529,98
	sommano A) + B)	€ 2.488.917,54
	economie	€ 563.191,13
C)	TOTALE GENERALE A)+B)+C)	€ 3.052.108,67

EVIDENZIATO CHE:

- Con nota prot. n°8365 del 11/06/2008 il Comune di Sant'Agata dei Goti ha "ribadito la volontà di rendere disponibile il proprio impianto di depurazione posto alla località Capitone per recepire parte delle portate del collettore proveniente da Durazzano";
- Con nota prot. n°10388/SI questo ente ha richiesto formale atto di G.C. al Comune di Sant'Agata dei Goti relativamente alla disponibilità delle aree e dell'impianto depurativo di Capitone;
- Con nota fax del 31/10/2008 il comune di Sant'Agata dei Goti ha trasmesso la Delibera di giunta Comunale n°273 del 30.10.2008 con la quale si pone "nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento l'impianto di depurazione sito alla località Capitone per l'allacciamento del collettore fognario comprensoriale";
- con nota prot. n°7945/SI del 05.08.2008 è stato acquisito il decreto dirigenziale n°483 del 15/07/2008 dell'A.G.C. 5 ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE della Regione Campania con il quale si è ammesso a finanziamento POR l'intervento menzionato in oggetto per l'importo complessivo di € 1.404.645,42;
- il "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari " risulta, quindi, così finanziato per complessivi € 2.456.754,09 (di cui € 1.404.645,42 con fondi POR Campania 2000/2006 e per € 1.052.108,67 con fondi FIO);

EVIDENZIATO, ALTRESI', CHE:

- La richiesta avanzata dal Comune di Sant'Agata dei Goti è da considerarsi meritevole di accoglimento in quanto permette di ottenere nell'immediato un primo lotto funzionale dell'intero sistema depurativo fognario legato alla risoluzione dell'annoso problema di Disinquinamento del Fiume Isclero e in particolare alla realizzazione dell'impianto di depurazione da realizzarsi in territorio di Limatola;
- A tal fine è stata redatta dalla direzione dei lavori l'allegata "Perizia variativa e suppletiva" del "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari " costituita dai seguenti elaborati:

A.	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tav.11.1	PIANTA, SEZIONI E CARPENTERIE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
	RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA MANUFATTI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
TAV.14.V	PLANIMETRIA COLLETTORE CAPITONE
Tav.15.1	PROFILO COLLETTORE CAPITONE IN PRESSIONE
Tav.E1	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Tav.V1	PROSPETTO DI CONFRONTO QUADRI DI SPESA
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.3 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.4

ed avente il seguente quadro economico:

Quadro economico complessivo (finanziamento ATO + FIO)		
A) IMPORTO LAVORI		
a.1)	lavori a base d'asta	€ 2.225.533,13
	ribasso 34,00%	€ 756.681,26
	restano	€ 1.468.851,87
a.2)	oneri di sicurezza	<u>€ 89.594,76</u>
	Totale lavori A)	€ 1.558.446,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 15.000,00
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 95.000,00
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 291.969,00
)		
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 44.606,17
)		
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 19.809,44
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 220.865,27
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	<u>€ 6.317,88</u>
C) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)		€ 898.307,46
		€ 2.456.754,09

costituito dai seguenti due sub-quadri economici n°1 finanziamento FIO e n°2 finanziamento POR Campania 200/2006 ATO 1;

SUB QUADRO ECONOMICO N°1 (finanziamento FIO)

A) IMPORTO LAVORI		
a.1)	lavori a base d'asta	€ 731.166,46
	ribasso 34,00%	€ 248.596,60
	restano	€ 482.569,86
a.2)	oneri di sicurezza	€ 30.884,69
	Totale lavori A)	€ 513.454,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 5.170,73
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 65.512,19
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 152.844,80
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 15.376,43
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 0,00
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 13.223,35
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 86.575,37
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17

b.14	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 0,00
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 538.654,12
		€ 1.052.108,67

SUB QUADRO ECONOMICO N°2 (finanziamento ATO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 1.494.366,67
	ribasso 34,00%	€ 508.084,67
	restano	€ 986.282,00
a.2)	oneri di sicurezza	€ 58.710,07
	Totale lavori A)	€ 1.044.992,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	0
b.2)	rilevi, accertamento e indagini	0
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 9.829,27
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 0
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 29.487,81
b.6)	accantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 139.124,20
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 29.229,74
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 6.586,09
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 134.289,90
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 0,00
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 6.317,88
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 359.653,34
		€ 1.404.645,42

- si è provveduto, inoltre, a concordare con l'impresa esecutrice, nel rispetto del co.1.a) dell'art.136 del DPR 554/99, i prezzi necessari per l'esecuzione delle nuove categorie lavori, desunti dallo stesso prezzario utilizzato per la redazione del progetto posto a base di gara, da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara con apposito **verbali di concordamento n°4**;
- la variante tecnica redatta ha determinato maggiore importo lordo dei lavori di **€ 84.819,11** oltre IVA AL 10%;

RITENUTO dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n°4, l'atto di sottomissione n°3 e la variante suppletiva redatta in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 163/2006;

VISTI:

- La Del. G.P. n°485 del 20.07.2007;
- La Determina dirigenziale n°951/06 del 08/10/2007;
- La Del. G.P. n°99 del 22/02/2008
- La determina dirigenziale n°709/06 del 14.07.2008
- L'art.132 dell D. lgs 163/2006;

Per tutto quanto detto si propone:

1. di **approvare la variante suppletiva** dell'intervento "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari " avente il seguente quadro economico:

Quadro economico complessivo (finanziamento ATO + FIO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 2.225.533,13
	ribasso 34,00%	€ 756.681,26
	restano	€ 1.468.851,87
a.2)	oneri di sicurezza	<u>€ 89.594,76</u>
	Totale lavori A)	€ 1.558.446,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 15.000,00
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 95.000,00
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 291.969,00
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 44.606,17
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 19.809,44
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 220.865,27
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	<u>€ 6.317,88</u>
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 898.307,46
		€ 2.456.754,09

costituito dai seguenti due sub-quadri economici n°1 finanziamento FIO e n°2 finanziamento POR Campania 200/2006 ATO 1;

SUB QUADRO ECONOMICO N°1 (finanziamento FIO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 731.166,46
	ribasso 34,00%	€ 248.596,60
	restano	€ 482.569,86
a.2)	oneri di sicurezza	€ 30.884,69
	Totale lavori A)	€ 513.454,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 5.170,73
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 65.512,19
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 152.844,80
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 15.376,43
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 0,00
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 13.223,35
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 86.575,37
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 0,00
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 538.654,12
		€ 1.052.108,67

SUB QUADRO ECONOMICO N°2 (finanziamento ATO)

A) IMPORTO LAVORI		
a.1) lavori a base d'asta		€ 1.494.366,67
ribasso 34,00%		€ 508.084,67
restano		€ 986.282,00
a.2) oneri di sicurezza		€ 58.710,07
	Totale lavori A)	€ 1.044.992,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione		0
b.2) rilievi, accertamento e indagini		0
b.3) allacciamento pubblici servizi		€ 9.829,27
b.4) imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)		€ 0
b.5) acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)		€ 29.487,81
b.6) accantonamento art.26 co.4 l.109/94		€ 0,00
b.7.1) spese tecniche		€ 139.124,20
b.7.2) art.92 d.lgs 163/2006		€ 29.229,74
b.7.3) Responsabile APQ		€ 4.788,45
b.8) spese consulenza		€ 0,00
b.9) spese commissioni giudicatrici		€ 0,00
b.10) spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.		€ 6.586,09
b.11) spese per accertamenti di laboratorio		€ 0,00
b.12) IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)		€ 134.289,90
b.13) fondo per accordo bonario 3%		€ 0,00
b.14) 50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.		€ 6.317,88
C) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)		€ 359.653,34
		€ 1.404.645,42

2. **approvare** l'allegato schema di **atto di sottomissione n°3** e i **verbali di concordamento nuovi prezzi n°04** e procedere alla relativa stipula;
3. di **approvare** i seguenti elaborati formante parte integrale della presente variante suppletiva;
 - A. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
 - Tav.11.1 PIANTA, SEZIONI E CARPENTERIE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
 - RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA MANUFATTI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
 - TAV.14.V PLANIMETRIA COLLETORE CAPITONE
 - Tav.15.1 PROFILO COLLETORE CAPITONE IN PRESSIONE
 - Tav.E1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - Tav.V1 PROSPETTO DI CONFRONTO QUADRI DI SPESA
 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.3 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.4
4. di **dare atto** che il presente provvedimento comporta variazione di spesa in aumento di **€ 55.423,31** oltre IVA al 10% ^{solo} rispetto all'importo contrattuale ~~che~~ all'impegno contabile assunto con determinazione determina dirigenziale n°951/06 del 08/10/2007 di cui ai **Cap. 14421/R4, 14421/R; 14421;**
5. **trasmettere** copia del relativo provvedimento di approvazione alla **Regione Campania**;
 - Assessorato ai Lavori Pubblici – Area di Coordinamento LL.PP. –Settore OO.PP.
 - A.G.C Ecologia –Tutela Ambiente e Disinquinamento - Settore "Ciclo integrato delle acque"
6. **trasmettere** copia del relativo provvedimento di approvazione all'ufficio contratti.


RITENUTO doversi provvedere nel merito.

Il Responsabile Servizio Attività Amm.ve
(rag. Antonio Feleppa)

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente S.I.
(dott.ing. Salvatore Minicozzi)




Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 1622/1 R. 2452/107
PROG. N. 2452/107
G. Samella

Il Dirigente del Settore Finanze e
Controllo Economico
(dott. Andrea Lanzalone)



LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore _____

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- di **approvare** la variante suppletiva dell'intervento "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari " avente il seguente quadro-economico:

Quadro economico complessivo (finanziamento ATO + FIO)

A) IMPORTO LAVORI	
a.1) lavori a base d'asta	€ 2.225.533,13
ribasso 34,00%	€ 756.681,26
restano	€ 1.468.851,87
a.2) oneri di sicurezza	<u>€ 89.594,76</u>
Totale lavori A)	€ 1.558.446,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2) rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3) allacciamento pubblici servizi	€ 15.000,00
b.4) imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5) acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 95.000,00
b.6) accantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1) spese tecniche	€ 291.969,00
b.7.2) art.92 d.lgs 163/2006	€ 44.606,17
b.7.3) Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8) spese consulenza	€ 0,00
b.9) spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10) spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 19.809,44
b.11) spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12) IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 220.865,27
b.13) fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14) 50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	<u>€ 6.317,88</u>
C) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 898.307,46
	€ 2.456.754,09

costituito dai seguenti due sub-quadri economici n°1 finanziamento FIO e n°2 finanziamento POR Campania 200/2006 ATO 1;

SUB QUADRO ECONOMICO N°1 (finanziamento FIO)

A) IMPORTO LAVORI	
a.1) lavori a base d'asta	€ 731.166,46

	ribasso 34,00%	€ 248.596,60
	restano	€ 482.569,86
a.2)	oneri di sicurezza	€ 30.884,69
	Totale lavori A)	€ 513.454,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 5.170,73
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 65.512,19
b.6)	accantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 152.844,80
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 15.376,43
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 0,00
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 13.223,35
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 86.575,37
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 0,00
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 538.654,12
		€ 1.052.108,67

SUB QUADRO ECONOMICO N°2 (finanziamento ATO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 1.494.366,67
	ribasso 34,00%	€ 508.084,67
	restano	€ 986.282,00
a.2)	oneri di sicurezza	€ 58.710,07
	Totale lavori A)	€ 1.044.992,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	0
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	0
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 9.829,27
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 0
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 29.487,81
b.6)	accantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 139.124,20
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 29.229,74
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 6.586,09
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 134.289,90
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 0,00
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 6.317,88
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 359.653,34
		€ 1.404.645,42

7. approvare l'allegato schema di **atto di sottomissione n°3** e i **verbali di concordamento nuovi prezzi n°04** e procedere alla relativa stipula;

- di approvare i seguenti elaborati formante parte integrale della presente variante suppletiva;

A.	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tav.11.1	PIANTA, SEZIONI E CARPENTERIE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
	RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA MANUFATTI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
TAV.14.V	PLANIMETRIA COLLETTORE CAPITONE
Tav.15.1	PROFILO COLLETTORE CAPITONE IN PRESSIONE
Tav.E1	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Tav.V1	PROSPETTO DI CONFRONTO QUADRI DI SPESA
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.3 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.4

- **di dare atto** che il presente provvedimento comporta variazione di spesa in aumento di € 55.423,31 oltre IVA al 10% ^{solo} rispetto all'importo contrattuale ~~che~~ ^o all'impegno contabile assunto con determinazione determinata dirigenziale n°951/06 del 08/10/2007 di cui ai **Cap. 14421/R4, 14421/R; 14421;**

- **di trasmettere** copia del relativo provvedimento di approvazione alla **Regione Campania;**

- Assessorato ai Lavori Pubblici – Area di Coordinamento LL.PP. –Settore OO.PP.
- A.G.C Ecologia – Tutela Ambiente e Disinquinamento - Settore "Ciclo integrato delle acque"

- **di trasmettere** copia del relativo provvedimento di approvazione all'ufficio contratti;

- **di autorizzare** il Dirigente S.I. per tutti gli atti consequenziali;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Claudio Uccelletti)

Claudio Uccelletti

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

Aniello Cimitile
IL VICEPRESIDENTE
(Ing. Porfirio FORCIONE)

N. 760 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 27 NOV. 2008

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Uccelletti

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 NOV. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 22 DIC. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Uccelletti

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 08 DIC. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 22 DIC. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Uccelletti
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

- Copia per
- 3 SETTORE Infrastrutture (il nuovo) ¹¹⁶¹ prot. n. _____ ₇₋₁₂₋₀₈
 - SETTORE Finanza il _____ prot. n. _____
 - SETTORE AVOCATI R.N. il ¹¹⁶⁰ _____ prot. n. _____
 - { Revisori dei Conti il ^{28.11.08} _____ prot. n. _____
 - { Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
 - √ Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____

X DOH. LANZALONE

PAG. 4

SCADENZA

20/11/2008

X COLLAUDO

FINALE



05/8/2008

key Rispolo

Raffaele Feleffo

[Handwritten signature]

7965

5 AGO. 2008

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente,
disinquinamento, protezione civile

COORDINATORE

Dr. Rauci Luigi

DIRIGENTE SETTORE

Ing. Schiavone Generoso

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
483	15/07/2008	5	9	-	-

Oggetto:

POR CAMPANIA 2000/2006 Seconda Fase ex D.G.R. n. 712 del 24/04/2008: Ammissione a finanziamento per gli interventi di cui all'allegata tabella A ricadenti nell'ATO 1 Calore Irpino come da allegata tabella (con allegati A e B)

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data dell'invio al B.U.R.C.

Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

Data dell'invio al settore Sistemi Informativi



Giunta Regionale della Campania

ITER DOCUMENTALE
DEL
DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente,
disinquinamento, protezione civile

COORDINATORE

DIRIGENTE SETTORE

Ing.Schiavone Generoso

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Ing.Schiavone Generoso

Oggetto:

POR CAMPANIA 2000/2006 Seconda Fase ex D.G.R. n. 712 del 24/04/2008: Ammissione a finanziamento per gli interventi di cui all'allegata tabella A ricadenti nell'ATO 1 Calore Irpino come da allegata tabella (con allegati A e B)



Giunta Regionale della Campania

PREMESSO

Che con Decisione C(2006) n. 2165 del 23.05.2006 la commissione UE ha modificato la Decisione C(2000) n. 2347 del 08.08.2000 relativa all'approvazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari in Regione Campania;

Che a seguito di tale approvazione la Regione Campania ha adottato il Complemento di Programmazione con deliberazione n. 5549 del 15/11/00;

Che con D.G.R. n. 239 del 08.02.2008, è stato approvato il nono testo coordinato del C.d.P. conformemente all'art. 15, paragrafo 6 ed all'art. 34, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n.1260/99;

Che il Complemento di Programmazione del POR Campania prevede, alla Misura 1.2 "Ciclo Integrato delle acque", interventi nel campo delle infrastrutture idriche e fognarie, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

Che il Regolamento (CE) 1260/99, art. 34, nonché il POR Campania 2000-2006 e il Complemento di Programmazione, prescrivono gli adempimenti necessari alla gestione e sorveglianza degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali;

Che i Regolamenti (CE) n°438/01 e n°2355/02 fissano le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

Che il Regolamento CE n. 448/04 della Commissione del 10 marzo 2004 modifica il Regolamento CE n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e revoca il Regolamento CE n. 1145/2003,

Che con deliberazione di G.R. n. 748 del 11.05.2007 sono stati indicati i limiti temporali di alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate, le scadenze per l'avvio dei lavori per le operazioni infrastrutturali;

Che con deliberazione di G.R. n. 1340 del 20.07.2007 sono state approvate le modifiche e le integrazioni al "POR Campania 2000-2006. Disciplinare approvato con DGR 663 del 31/05/05: "Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica utilità): procedure per il finanziamento dell'intervento, obblighi e ammissibilità delle spese. Definizione delle procedure per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture inserite all'interno dei P.I. - Modifiche ed integrazioni.

Che suddetto Disciplinare dispone, all'art. 2, che i rapporti tra la regione e il B.F. siano formalizzati da un apposito Decreto di ammissione a finanziamento, sottoscritto per accettazione dal B.F. e che alla erogazione degli acconti si proceda secondo le modalità fissate all'art 11;

Che con Delibera di Giunta Regionale n.2086 del 22. 12.2006: POR Campania 2000-06 Misura 1.2- ATO 1_ Programmazione seconda fase. preso atto del completamento della prima fase di attuazione della mis. 1.2, ivi inclusa l'assegnazione delle economie derivanti dall'espletamento delle gare per l'affidamento dei lavori, ha deliberato di attuare la seconda fase della mis. 1.2 assegnando direttamente ai singoli comuni un finanziamento complessivo di € 46.013.390,00 per la realizzazione degli interventi programmati, ricompresi nel Piano d'Ambito approvato del 22.12.2006;

Che la DGR n. 1491 del 03.08.2007 ha approvato la realizzazione di un piano di interventi ricadenti nell'Ambito territoriale Ottimale 1 "Calore Irpino", 2 "Napoli Volturno", 4 "Sele" da finanziarsi con le presumibili economie conseguenti ai ribassi d'asta dei progetti inseriti nella programmazione di cui alla DGR n. 1691/2006 (utilizzo economie 1° fase) e nelle successive deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2085/2006, 2086/2006, 2087/2006 attuative della 11° fase della misura 1.2;

Che la D.G.R. n. 712 del 24/04/2008 ha confermato il finanziamento degli interventi di cui alla DG.R. 2085/06, subordinando la definitiva ammissione a finanziamento all'avvenuta consegna dei lavori entro il 30 maggio 2008, ed alla formale comunicazione da parte dei Beneficiari finali di rispettare, presumibilmente la scadenza del 20/11/2008 quale termine utile per il collaudo delle opere e la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle stesse;

CONSIDERATO

Che, a seguito dell'istruttoria svolta dai Team della Misura 1.2 relativamente agli interventi di cui all'allegata tabella A è stato evidenziato che gli stessi sono coerenti con le declaratorie della Misura 1.2, inseriti nei Piani d'Ambito e dunque ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della Misura 1.2 del POR Campania 2000/2006;



Giunta Regionale della Campania

Che gli enti hanno inviato al settore CIA i cronoprogramma degli interventi dai quali si rileva una tempistica di attuazione coerente con il periodo di programmazione 2000/2006, comunicando, contestualmente di rispettare, presumibilmente, la scadenza del 20/11/2008, quale termine utile per il collaudo delle opere e la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle stesse;

Che con nota prot. N. 2551/07 del 21.11.2007 l'ATO 1 Calore Irpino ha fornito al Settore CIA informativa relativa alla procedura di nomina del Soggetto Gestore del SII (Servizio Idrico Integrato) rappresentando, nelle more di definizione delle procedure di affidamento, il carattere di urgenza e la valenza strategica degli interventi previsti nei piani di finanziamento POR della mis. 1.2 ed inseriti nel Piano d'Ambito approvato;

Che per tutti gli interventi compresi nell'allegata tabella A, si è effettuata ricognizione circa l'avvenuta consegna dei lavori entro i limiti temporali indicati nella D.G.R.n.712 del 24.04.2008;

RITENUTO

Che i progetti di cui all'allegata tabella A, sotto il profilo tecnico e di conformità alla Misura, non presentano motivi ostativi ai fini dell'ammissione a finanziamento;

di dover subordinare la concessione del finanziamento in parola alla formale accettazione da parte del legale Rappresentante dell'Ente locale de quo e del Responsabile del procedimento dell'intervento delle condizioni riportate nell'allegato B "Condizioni di finanziamento", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, compreso l'impegno del BF a rispettare presumibilmente la data del 20/11/2008 quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute ed il collaudo delle opere;

di poter individuare negli enti indicati nell'allegata tabella A i Beneficiari Finali delle operazioni de qua, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, Regolamento CE n.1260/1999;

Che in fase di rendicontazione sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità delle singole voci di spesa, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, e che comunque non sono ammissibili spese legate ai costi di gestione;

Che, infine, per tutto quanto non previsto in detto Disciplinare regionale, approvato con DGR. n. 1340 del 20.07.2007, si rinvia alle normative vigenti.

VISTI

- il POR ed il relativo CdP;
- i Regolamenti comunitari n.1260/99, 448/04, 438/01 e 2355/02, 1159/00;
- la D.G.R. n.2085 del 22.12.2006
- la D.G.R.n.748 del 11.05.2007
- la D.G.R. n. 1340 del 20.07.2007;
- la D.G.R. n. 712 del 24.05.2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 1.2

D E C R E T A

Per quanto richiamato in premessa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato, di:

- di ammettere a finanziamento POR Campania 2000-2006 Misura 1.2 gli interventi di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per il costo ammissibile ivi indicato pari al totale di euro 7.558.153,17
- individuare, quale Beneficiari Finali dei suddetti progetti, di cui all'allegato A, ai sensi dell'art.9 del Reg. CE n. 1260/99 gli enti ivi indicati;
- di stabilire che le eventuali economie conseguenti all'esecuzione degli interventi restano nella disponibilità della Amministrazione Regionale;



Giunta Regionale della Campania

- di fissare quale limite temporale per l'esecuzione dei lavori, i tempi indicati nei cronogramma e nei capitolati speciale di appalto del progetto validati dai R.U.P. ai sensi del d.P.R n. 554/99, vigente sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del D.lgs n.163/06;
- di stabilire comunque, ai sensi della DGR n. 712 del 24.04.2008, il termine del 20/11/2008 per il collaudo dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento;
- di prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo comporterà da parte della Regione la revoca delle somme trasferite ai Beneficiari finali e che, in detta ipotesi, qualora i Beneficiari Finali non provvedano alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di anticipazione, la Regione Campania possa sospendere ed acquisire il pagamento di somme di uguale importo da trasferire ai medesimi Beneficiari Finali per altre finalità;
- di subordinare l'impegno di spesa, conseguente all'ammissione a finanziamento degli interventi di cui all'allegato A alla formale accettazione, da parte dei legali Rappresentanti dei BF e dei Responsabili del procedimento degli Enti de quo, delle condizioni riportate nell'allegato B "*Condizioni di finanziamento*", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto compreso l'impegno dei BF di rispettare presumibilmente la data del 20/11/2008 quale termine ultime per la rendicontazione delle spese sostenute ed il collaudo delle opere;
- di stabilire che all'assunzione dell'impegno di spesa si provvederà con successivo decreto dirigenziale e che in sede di impegno si indicherà come importo ammissibile quello derivante dai quadri economici presentati dai BF rimodulati ai sensi del disciplinare regionale vigente di cui all'allegato A al presente decreto;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 09, al Settore C.I.A., al Responsabile della Misura 1.2, all'Autorità di pagamento del Fondo FESR, al Settore Entrate e Spesa;
- di notificare ai Beneficiari finali il presente decreto, comprensivo dell'allegati A e dell'allegato B, con l'obbligo di restituzione dello stesso sottoscritto rispettivamente da parte dei rappresentanti legale dei BF e dei Responsabili unico del Procedimento;
- di inviare il presente atto all'A.G.C 09, all'Autorità di Pagamento del Fondo FESR, al Responsabile della Misura 1.2 ed all'ATO 1
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Ing. Generoso Schiavone



Giunta Regionale della Campania

TABELLA A: INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE J "CALORE IRPINO"

ATO DI APPARTENENZA	DGR DI PROGRAMMAZIONE	BENEFICIARIO FINALE	TITOLO INTERVENTO	COSTO POST GARA AMMESSO	CONSEGNA LAVORI
ATO 1 CALORE IRPINO	1691/2006	SAN NICOLA MANFREDI	RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE NEL CENTRO ABITATO E CONTRADE DEL COMUNE	626.694,29	08/02/2008
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	ATRIPALDA	COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE TURCI- COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE FENESTRELLE	718.557,21	22/10/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	CASTELFRANCO IN MISCANO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA	287.263,71	09/01/2008
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	FAICCHIO	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA CONTRADA MASSA	502.567,48	03/09/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	FAICCHIO	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATIVA LOCALITA' CORTESANO	189.955,98	19/02/2008
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	GROTTAMINARDA	PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE AL SISTEMA FOGNARIO URBANO - RIONE GELSO VIA DANTE	729.195,39	08/10/2007



Giunta Regionale della Campania

ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	LACEDONIA	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ED ANNESI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	294.454,09	04/10/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	MERCOGLIANO	PROGETTO PRELIMINARE DI FOGNATURE A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE, DEGLI EDIFICI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE E COMPLEMENTARI	571.348,77	14/12/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	MONTAGUTO	LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE	273.245,48	19/07/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	MONTECALVO IRPINO	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO- DEPURATIVO	300.246,22	01/10/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	MONTEFALCIONE	RETE FOGNARIA ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE	362.129,78	12/12/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	MOSCHIANO	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO- DEPURATIVO	239.253,88	24/10/2007
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	SORBO SERPICO	FITODEPURAZIONE	107.928,48	21/01/2008
ATO 1 CALORE IRPINO	2086/2006	SUMMONTE	RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA CAMPO SAN GIOVANNI	505.562,14	08/08/2007



Giunta Regionale della Campania

ATO I CALORE IRPINO	2086/2006	PROVINCIA DI BENEVENTO	PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO- 1° STRALCIO FUNZIOANLE - SUBSTRALCIO FUNZIOANLE N.1 - COLLETTORI FOGNARI - OPERE DI COMPLETAMENTO	1.404.645,42	19/11/2007
ATO I CALORE IRPINO	2086/2006	SAN NICOLA MANFREDI	COMPLETAMENTO SISTEMA FOGNARIO 2° LOTTO	445.104,86	08/02/2008
				7.558.153,17	



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO B

CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

P. O. R. CAMPANIA 2000-2006 MISURA 1.2

OPERAZIONE: " _____ "

BENEFICIARIO FINALE -

Il Beneficiario Finale diverso dalla Regione, ovvero il Soggetto Attuatore per conto della Regione, con la sottoscrizione del Decreto di ammissione a finanziamento si impegna ad osservare i seguenti obblighi:

1. rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari: n. 1260/1999; n. 448/2004; n. 438/2001; n. 2355/2002 e n. 1159/2000;
2. rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla valutazione ambientale di cui alle Direttive 92/43/CEE, 79/409/CEE¹ e 85/337/CEE².
3. rispetto degli obiettivi e delle specifiche previsioni della Misura stessa, oltre che della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti dei progetti ammessi a cofinanziamento sulla Misura del P.O.R.;
4. *indicazione dei dati identificativi e degli estremi dell'atto* di nomina del Responsabile unico di procedimento (R.U.P.);
5. apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente al finanziamento del progetto cofinanziato dal POR, nei casi consentiti dalla legge, dando comunicazione degli estremi al Responsabile di misura. Negli altri casi, adottando un sistema di scritture contabili tali da identificare distintamente i flussi finanziari relativi al POR Campania 2000-2006, fermo restando che, all'interno del distinto sistema di scritture contabili, deve essere possibile, anche mediante l'utilizzo di una apposita codifica, l'individuazione univoca dei movimenti connessi alle singole operazioni ammesse a cofinanziamento.
6. invio, su richiesta del Responsabile della Misura, dell'estratto del conto corrente dedicato ovvero di report contabile equipollente con il quale il Beneficiario Finale attesti i movimenti contabili connessi alle singole operazioni ammesse a cofinanziamento. Il Responsabile di Misura in sede di certificazione può richiedere agli Enti interessati una copia della situazione delle contabilità speciali (ove ne ricorre il caso), trasmessa dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato mensilmente agli Istituti di credito cassieri, munita della dichiarazione di regolarità degli stessi.
7. monitoraggio delle singole operazioni ammesse a cofinanziamento, garantendo l'alimentazione (immissione dei dati) del sistema informatizzato di raccolta dei dati di monitoraggio finanziario (bimestrale), fisico (annuale) e procedurale (bimestrale) mediante la compilazione delle schede di

¹ Direttive recepite con D.P.R. 357/97.

² Direttiva modificata dalla Direttiva 97/11/CE del 03.03.1997



Giunta Regionale della Campania

monitoraggio messe a disposizione dalla Regione e inoltre su supporto cartaceo ed informatico agli indirizzi indicati dalla Regione;

8. inoltro delle schede di monitoraggio di cui al punto 6) anche nelle ipotesi di mancato incremento dei dati relativi agli impegni e ai pagamenti o dei dati di avanzamento procedurale e fisico, esplicitando, in tal caso, l'assenza di variazioni dei dati stessi;
9. inoltro alla Regione, durante tutto il ciclo di attuazione delle operazioni cofinanziate, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, alle scadenze indicate dal Responsabile di misura, con le modalità di cui al punto 6);
10. inoltro alla Regione, alle date indicate dal Responsabile di Misura, dell'attestazione resa dal RUP delle spese effettivamente sostenute e quietanzate (unitamente alla documentazione di cui al punto 11) a valere sulla Misura che cofinanzia l'intervento ammesso, dichiarandone la conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lett. b), del Reg.(CE) 438/01 e s.m.i ai fini della certificazione di spesa e della domanda di pagamento;
11. invio su supporto cartaceo ed informatico (all'indirizzo e-mail del Responsabile di Misura) dell'attestazione di spesa di cui al punto 9), secondo le specifiche dallo stesso comunicate;
12. inoltro in copia conforme all'originale, a supporto delle dichiarazioni di spesa effettivamente sostenuta, della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa agli avanzamenti di spesa degli interventi finanziati, comprensiva di fatture, S.A.L., certificati di pagamento e mandati di pagamento quietanzati;
13. puntuale tenuta del fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice MONIT di identificazione della singola operazione cofinanziata; il codice MONIT sarà comunicato dal Responsabile di Misura all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio;
14. comunicazione puntuale dei luoghi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata;
15. apposizione, sull'intera documentazione contabile portata in rendicontazione sul POR Campania 2000/6, di apposito timbro recante la seguente dicitura: "Operazione Cofinanziata dal POR Campania 2000/6 Misura nr.";
16. comunicazione al Responsabile di Misura di tutte le indicazioni necessarie circa la tenuta della documentazione contabile, progettuale e amministrativa delle operazioni ammesse al finanziamento, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto delle disposizioni di cui all'art. 7 del Reg.(CE) 438/01 e s.m.i;



Giunta Regionale della Campania

17. custodia e messa in sicurezza dei documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento sulla Misura POR Campania 2000/6, conformemente all'art.38, paragrafo 6, del Reg.(CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione UE del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia; la documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione della Regione in qualsiasi momento;
18. conduzione delle verifiche amministrative e fisiche sulle operazioni cofinanziate, a norma dell'art. 4, parag.2, del Reg.(CE) 438/01, informando il Responsabile di Misura delle attività di verifica svolte, dei risultati delle verifiche e delle misure prese in ordine alle discrepanze rilevate;
19. garanzia alle strutture competenti della Regione (Responsabile di Misura, Responsabile di Fondo, Autorità di pagamento, Ufficio di controllo di secondo livello), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) e dei servizi ispettivi della Commissione UE, di accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento del POR Campania, nonché garanzia di accesso al Valutatore indipendente del POR Campania a tutti documenti necessari alla valutazione del programma in parola;
20. implementazione e manutenzione della pista di controllo per ciascuna operazione cofinanziata, secondo le specifiche e i tempi indicati dal Responsabile di misura;
21. obbligo di comunicazione al Responsabile di Misura, oltre che agli Organi di vigilanza nazionale di cui all'art. 6 e 7 del D.lgs 163/06 , di ogni variazione di lavori a qualsiasi titolo intervenuta durante l'esecuzione dei lavori;
22. utilizzo, in modo evidente, nell'ordine indicato dal Reg. (CE) 1159/00 e nella DGR 714 del 20.02.03, del logo dell'Unione Europea, del Fondo e della misura interessata, anche con il supporto dell'Unità per la pubblicità e l'informazione che per gli aspetti tecnici provvederà a verificare il rispetto di tali adempimenti;
23. acquisizione del piano di gestione finalizzato alla fruizione del bene valorizzato, congiuntamente alla dichiarazione del beneficiario circa il rispetto della destinazione, assentita³, prima della liquidazione dell'ultima aliquota del finanziamento stesso, con esclusivo riferimento alle infrastrutture, di cui all'art. 198 del D.lgs. 163/06, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui all'art.2, del D.lgs 21 gennaio 2004, n. 42.
24. utilizzazione del bene, con la destinazione indicata in progetto, per un periodo di tempo minimo fissato concordemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e comunque nel rispetto dell'art. 30, comma 4 del Reg. CE N. 1260/99.



Giunta Regionale della Campania

25. obbligo ad assumere ogni ulteriore onere economico eccedente l'ammontare del provvedimento di finanziamento, al netto di eventuali rimodulazioni derivanti da ribassi d'asta ex art. 10 del "Disciplinare degli appalti di lavori, recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture".
26. obbligo ad assumere ogni eventuale onere economico derivante dal mancato rispetto delle scadenze fissate dal Responsabile di Misura e che possano in ogni caso pregiudicare l'ammissibilità delle spese entro i termini per la chiusura del POR ex art. 30 del Regolamento CE n. 1260/1999.
27. In esecuzione della dgr n. 712/2008, l'impegno del BF a rispettare presumibilmente la data del 20/11/2008 quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute ed il collaudo delle opere pena la revoca del finanziamento riconosciuto.

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile Unico del Procedimento.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 4 E ATTO DI SOTTOMISSIONE N.3

Premesso:

- *che l'Amministrazione Provinciale di Benevento con delibera di G.P. n. 485 del 20.07.2007, ha approvato Il "Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero- l stralcio funzionale- perizia di variante – opere di completamento – Substralcio funzionale n.1 – Collettori fognari";*
- *che i lavori sono stati appaltati con determinazione n. 951/06 del 8.10.2007 all'ATI Ing. Pietro Ciardiello s.r.l.- Pizzulo s.r.l.;*
- *che i lavori sono stati consegnati in data 19 Novembre 2007;*
con Del. G.P. n.99 del 22.02.2008 è stata approvata la Variante in diminuzione migliorativa proposta dall'Appaltatore, ai sensi dell'art.11 D.M. 145/2000 ed il relativo Verbale di Concordamento nuovi prezzi n.1;
in data 25.02.08 veniva sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.2
in data [REDACTED] veniva sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.3 e Atto di sottomissione n.2
con Determinazione n.709/06 del 14.07.2008 veniva approvata la variante tecnica senza aumento di spesa
che si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante n.3 sia per apportare alcune modifiche non sostanziali alle lavorazioni previste al progetto vigente sia per tener conto delle indicazioni seguito ai diversi incontri fra l'Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali di Sant'Agata de' Goti e Limatola.
che per tutte le motivazioni sopra elencate occorre prevedere n.4 nuovi prezzo determinate con apposite analisi e n.3 nuovi prezzi dedotti dalla Tariffa Regione Campania non compreso tra quelli contrattuali:

**NP11- FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI IN ACCIAIO PER L'ANCORAGGIO DI TUBAZIONI IN PEAD A PREESISTENTI STRUTTURE IN C.A. COMPRESO L'USO DI RESINE EPOSSIDICHE, IL TRASPORTO E OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO
Cad. € 496,85 (Euro Quattrocentonovantasei/85)**

**NP12 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 DEL DIAMETRO DI 500 MM
Cad. € 1.232,67 (Euro Millecentotrentaquattro/46)**

**NP13 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI PER LA SALDATURA DI TESTA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 DEL DIAMETRO DI 500 MM
Cad. € 2.235,55 (Euro Duemiladuecentotrentacinque/55)**

**NP14 - SOVRAPPREZZO PER LA POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD SU SUPPORTI METALLICI DIANCORAGGIO,COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
a ml € 25,00 (Euro venticinque/00)**

NP 15- R.01.20.50.b - Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta in terreno con presenza di muratura e roccia tenera a mc € 39.85 (trentanove/85)

**NP 16 - R.02.20.50.b - Demolizione struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico
a mc 203.90 (Euro Duecentotre/90)**

**NP 17 - U.01.30.80.v - Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa,Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
a ml € 189.21 (Euro Centottantanove/91)**

TANTO PREMESSO, E RILEVATO, Si perviene alla sottoscrizione del presente atto:

Art. 1 - La premessa che precede e gli atti e/o provvedimenti richiamati, anche per relationem, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne rappresenta il patto primo.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Stefania Rispoli

visto:

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Salvatore Minicozzi



COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Infrastrutture

S.I./ Segreteria

Prot. n. 10388/SE del 30 OTT. 2008



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro **Protocollo Uscita**

Nr. Prot. **0010255** Data **30/10/2008**

Oggetto **RICHIESTA FORMALE
DISPONIBILITÀ IMPIANTO**

Dest. n.d.

Alla c.a.

Rag. Alfonso CIERVO

Sindaco di Santa Agata dei Goti

Piazza Municipio

82019 Sant'Agata dei Goti (BN)

**raccomandata A/R,
anticipata via fax: 0823/953445**

**Oggetto: LAVORI DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO - 1° STRALCIO FUNZIONALE - SUB STRALCIO N°1 - COLLETTORI FOGNARI
Richiesta formale disponibilità impianto di depurazione località Capitone.**

Al fine di tener conto, nella redigente perizia variativa e suppletiva dei lavori menzionati in oggetto, di quanto richiesto nella Vs nota prot. 8365 del 11/06/2008, nei successivi incontri presso il Settore Infrastrutture, nonché negli intercorsi contatti telefonici, si richiede di predisporre l'atto formale di G.C. con il quale si dà piena disponibilità allo scrivente Ente delle aree e dell'impianto di depurazione sito in località Capitone oggetto di derivazione del collettore fognario proveniente da Durazzano.

Si resta in attesa di un celere riscontro della presente missiva valutato i tempi ristretti che si hanno a disposizione in quanto le opere vanno collaudate entro il 20.11.2008.

L'istruttore Direttivo tecnico

(ing. Stefania RISPOLI)



Il Dirigente S.I.

(ing. Salvatore MINICOZZI)



Ing. Rispoli
31-10-08

Città di Sant'Agata de' Goti
(Provincia di Benevento)

FAX

Alla C.A.: ing. Rispoli

A: Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture

Fax: 0824774215

Da: Sindaco Ciervo Alfonso

Tel:

Pag: 4 (compresa la presente) Data: 31.10.2008

Oggetto: **"Lavori di disinquinamento del bacino del fiume Isclero - 1° Stralcio funzionale - Sub Stralcio n° 1 - Collettori fognari".**
Invio copia atto deliberativo.-

Per le finalità specifiche, si invia in allegato copia dell'atto deliberativo n° 273 adottata dalla Giunta Municipale di questo Ente in data 30.10.2008.

Distinti saluti.

F.to IL SINDACO



Città di Sant'Agata de' Goti

(Provincia di Benevento)

N. 273 del Reg. dell'anno 2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30.10.2008

Oggetto: PROVINCIA DI BENEVENTO – nota prot. n. 10388 del 30.10.2008 relativa ai "Lavori di disinquinamento del bacino del fiume Isclero – 1° Stralcio funzionale – Sub Stralcio n° 1 – Collettori fognari.
Disponibilità impianto di depurazione località Capitone.-

L'anno Duemilaotto, il giorno trenta del mese di ottobre, nella Residenza Comunale di Palazzo San Francesco, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la Presidenza del Sindaco Alfonso Ciervo e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Tommaso Paulucci.

Sono intervenuti i Signori:

	Cognome e Nome		Incarico	Presente	Assente
1	Farina	Pietro (64)	Vicesindaco	---	---
2	Biscardi	Antonio	Assessore	X	
3	Della Ratta	Antonio	Assessore	X	
4	Farina	Pietro (42)	Assessore	X	
5	Lombardi	Renato	Assessore		X
6	Piccoli	Agata	Assessore		X
7	Pietrovito	Antonio	Assessore	X	

Trovato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta ed invita a deliberare la proposta all'oggetto.

PARERI:

Parere del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica (art. 49 del T.U. approvato con D. L.gs n. 267/2000):

Parere Favorevole.

Il Responsabile del Servizio
F.to ing. Ciro Magliocca

Parere del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del T.U. approvato con D. L.gs n. 267/2000):

Atto non soggetto a parere.

Il Responsabile del Servizio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, T.U. del D. L.gs n.267/2000.

Il Responsabile del Servizio

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la proposta;
 - **VISTO** il parere di regolarità tecnica ex art. 49, T.U. 18.08.2000, n. 267 apposto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, ing. Ciro Magliocca;
 - **VISTA** l'istanza in atti prot. n. 10388 del 30.10.2008, acquisita al protocollo di questo Comune in data 30.10.2008 al n° 15932, con la quale la Provincia di Benevento fa formale richiesta di disponibilità dell'impianto di depurazione alla località Capitone;
 - **VISTA** la nota di questo Ente relativa al disinquinamento del fiume Isclero – collettore fognario comprensoriale diretta all'Amministrazione Provinciale di Benevento in data 11.06.2008 prot. n. 8365, con cui già veniva reso disponibile il proprio impianto di depurazione sito in località Capitone di questo Comune;
 - **RITENUTO** di dover confermare tale disponibilità,
- con voti unanimi,

DELIBERA

1°) - la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui integralmente richiamata e trascritta;

2°) - di riconfermare, come riconferma, la volontà di questo Ente di porre nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento l'impianto di depurazione sito in località Capitone di questo Comune per l'allacciamento del collettore fognario comprensoriale

3°) - di dare mandato, come da mandato, all'Area Tecnica di questo Ente e al R.U.P., Ing. Luigi de Silva, di predisporre gli atti tecnico-amministrativi necessari alla successiva stipula di protocollo d'intesa che disciplini le reciproche incombenze degli Enti interessati.

4°) - di dichiarare il presente atto, per quanto in precedenza esposto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Alfonso Ciervo -



IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Tommaso Paulucci -

Tommaso Paulucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale - su referto del Messo - che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 31.X.08 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, e vi rimarrà fino al 14.XI.08 Albo N. _____

Sant'Agata de' Goti, li 31.X.08



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

INVIO ALLA PREFETTURA DI BENEVENTO

La presente delibera è stata inviata alla Prefettura di Benevento, ai sensi dell'art. 135, D. Lgs 18/08/2000, n.267, in esecuzione del D.L. 152/91, convertito in legge 203/91.

Sant'Agata de' Goti, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art.134. c.3 T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Agata de' Goti, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI SANT'AGATA DE'GOTI

PROVINCIA di BENEVENTO

AREA TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TERREMOTO

Ufficio Viabilità - Manutenzione Beni Patrimoniali
ed Impianti Tecnologici - Verde Pubblico

santagatadegoti@tin.it

TEL 0823 718210
TEL 0823 718245
FAX 0823 953445

Prot. n° 8365 del 11/06/2008

6219
12 GIU. 2008

Sup. Rispl.
12-6-08

Spett.le Amministrazione Provinciale
di Benevento
Via Nicola Calandra
82100 Benevento



Oggetto : Disinquinamento fiume Isclero - collettore fognario comprensoriale.

Ad integrazione della precedente nota prot 7180 del 22/05/2008 e facendo seguito agli incontri avutisi presso questa Casa Comunale con tecnici della Direzione lavori, si ribadisce la volontà di questo Ente di rendere disponibile il proprio impianto di depurazione posto alla località Capitone per recepire parte delle portate del collettore fognario proveniente da Durazzano.

Il tutto è condizionato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra i Comuni interessati e la Provincia di Benevento che preveda, tra l'altro, la copertura dei costi per la messa in esercizio dello stesso impianto.

Tale soluzione consentirebbe di porre rimedio ad una gravissima problematica di carattere ambientale, accertata l'impossibilità, ad oggi, della realizzazione dell'impianto di depurazione comprensoriale in località Terranzano di Limatola.

~~Si invita codesto Ente a convocare con urgenza una conferenza di servizi.~~

Cordiali Saluti

Il Sindaco
Alfonso Ciervo
Alfonso Ciervo



PROVINCIA DI BENEVENTO
-Settore Infrastrutture-

Prot. 10561/SI del 04/11/2008

Al Servizio Attività Amministrative
dell'Area Tecnica
SEDE

RAPPORTO

OGGETTO: Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari " .
Approvazione perizia di variante suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 14421/R4, 14421/R; 14421

PREMESSO CHE:

- Con Del. G.P. n°485 del 20.07.2007 è stato approvato il "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale - perizia di variante - opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 - collettori fognari " per l'importo complessivo di € 3.052.108,67;
- Con determina dirigenziale n°951/06 del 08/10/2007 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'ATI Ing. Pietro CIARDIELLO s.r.l. - PIZZULO s.r.l. per l'importo complessivo di € 1.503.023,32 (di cui € 1.411.789,43 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 91.233,89 per oneri di sicurezza);
- Con Del. G.P. n°99 del 22/02/2008 è stata approvata la "variante migliorativa in diminuzione", proposta dall'ATI CIARDIELLO s.r.l. - PIZZULO s.r.l.;
- 1. Con Det. Dirigenziale n°709/06 del 14.07.2008 è stata approvata la "variante tecnica senza aumento di spesa" avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI

a.1) lavori a base d'asta	€ 2.119.987,86
ribasso 34,00%	€ 720.795,87
restano	€ 1.399.191,99
a.2) oneri di sicurezza	€ 91.195,57
Totale lavori A)	€ 1.490.387,56

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) allacciamento pubblici servizi	€ 15.000,00
b.2) imprevisti (7% importo netto lavori)	€ 104.327,13
b.3) espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura	€ 95.000,00
b.4) spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 19.809,44
b.5) responsabile APQ	€ 4.788,45
b.6) spese tecniche	€ 291.969,00
b.7) art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 44.606,18
b.8) fondo per accordo bonario 3%	€ 44.711,63
lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in	€ 151.135,02
b.9) diminuzione	€ 159.471,46
b.10) IVA al 10% su lavori c/oneri di sicurezza ed imprevisti	€ 61.393,80
b.11) IVA al 20% su b1) + b6)	€ 6.317,88
50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa	€ 998.529,98
b.12) appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 6.317,88

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B) € **998.529,98**

sommano A) + B) € **2.488.917,54**

economie € **563.191,13**

C)

TOTALE GENERALE A)+B)+C) € **3.052.108,67**

EVIDENZIATO CHE:

- Con nota prot. n°8365 del 11/06/2008 il Comune di Sant'Agata dei Goti ha "ribadito la volontà di rendere disponibile il proprio impianto di depurazione posto alla località Capitone per recepire parte delle portate del collettore proveniente da Durazzano";
- Con nota prot. n°10388/SI questo ente ha richiesto formale atto di G.C. al Comune di Sant'Agata dei Goti relativamente alla disponibilità delle aree e dell'impianto depurativo di Capitone;
- Con nota fax del 31/10/2008 il comune di Sant'Agata dei Goti ha trasmesso la Delibera di giunta Comunale n°273 del 30.10.2008 con la quale si pone "nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento l'impianto di depurazione sito alla località Capitone per l'allacciamento del collettore fognario comprensoriale";
- con nota prot. n°7945/SI del 05.08.2008 è stato acquisito il decreto dirigenziale n°483 del 15/07/2008 dell'A.G.C. 5 ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE della Regione Campania con il quale si è ammesso a finanziamento POR l'intervento menzionato in oggetto per l'importo complessivo di € 1.404.645,42;
- il "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari " risulta, quindi, così finanziato per complessivi € 2.456.754,09 (di cui € 1.404.645,42 con fondi POR Campania 2000/2006 e per € 1.052.108,67 con fondi FIO);

EVIDENZIATO, ALTRESI', CHE:

- La richiesta avanzata dal Comune di Sant'Agata dei Goti è da considerarsi meritevole di accoglimento in quanto permette di ottenere nell'immediato un primo lotto funzionale dell'intero sistema depurativo fognario legato alla risoluzione dell'annoso problema di Disinquinamento del Fiume Isclero e in particolare alla realizzazione dell'impianto di depurazione da realizzarsi in territorio di Limatola;
- A tal fine è stata redatta dalla direzione dei lavori l'allegata "Perizia variativa e suppletiva" del "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari " costituita dai seguenti elaborati:

A.	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tav.11.1	PIANTA, SEZIONI E CARPENTERIE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
	RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA MANUFATTI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
TAV.14.V	PLANIMETRIA COLLETTORE CAPITONE
Tav.15.1	PROFILO COLLETTORE CAPITONE IN PRESSIONE
Tav.E1	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Tav.V1	PROSPETTO DI CONFRONTO QUADRI DI SPESA
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.3 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.4

ed avente il seguente quadro economico:

Quadro economico complessivo (finanziamento ATO + FIO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 2.225.533,13
	ribasso 34,00%	€ 756.681,26
	restano	€1.468.851,87
a.2)	oneri di sicurezza	<u>€ 89.594,76</u>
		Totale lavori A) € 1.558.446,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 15.000,00
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 95.000,00
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 291.969,00
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 44.606,17
b.7.3	Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8)	spese consulenza	€ 0,00

b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 19.809,44
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 220.865,27
b.13	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	<u>€ 6.317,88</u>
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 898.307,46
		€ 2.456.754,09

costituito dai seguenti due sub-quadri economici n°1 finanziamento FIO e n°2 finanziamento POR Campania 200/2006 ATO 1;

SUB QUADRO ECONOMICO N°1 (finanziamento FIO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 731.166,46
	ribasso 34,00%	€ 248.596,60
	restano	€ 482.569,86
a.2)	oneri di sicurezza	€ 30.884,69
	Totale lavori A)	€ 513.454,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 5.170,73
b.4)	impresvisi (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 65.512,19
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 152.844,80
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 15.376,43
b.7.3	Responsabile APQ	€ 0,00
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 13.223,35
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 86.575,37
b.13	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 0,00
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 538.654,12
		€ 1.052.108,67

SUB QUADRO ECONOMICO N°2 (finanziamento ATO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 1.494.366,67
	ribasso 34,00%	€ 508.084,67
	restano	€ 986.282,00
a.2)	oneri di sicurezza	€ 58.710,07
	Totale lavori A)	€ 1.044.992,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in	
b.1)	diminuzione	0
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	0
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 9.829,27

b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 0
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 29.487,81
b.6)	accantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 139.124,20
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 29.229,74
b.7.3	Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 6.586,09
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 134.289,90
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 0,00
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 6.317,88
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 359.653,34
		€ 1.404.645,42

- si è provveduto, inoltre, a concordare con l'impresa esecutrice, nel rispetto del co.1.a) dell'art.136 del DPR 554/99, i prezzi necessari per l'esecuzione delle nuove categorie lavori, desunti dallo stesso prezzario utilizzato per la redazione del progetto posto a base di gara, da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara con apposito **verbale di concordamento n°4**;
- la variante tecnica redatta ha determinato maggiore importo lordo dei lavori di **€ 84.819,11** oltre IVA AL 10%.

RITENUTO dover approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n°4, l'atto di sottomissione n°3 e la variante suppletiva redatta in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 163/2006;

VISTI:

- La Del. G.P. n°485 del 20.07.2007;
- La Determina dirigenziale n°951/06 del 08/10/2007;
- La Del. G.P. n°99 del 22/02/2008
- La determina dirigenziale n°709/06 del 14.07.2008
- L'art.132 del D. lgs 163/2006;

Per tutto quanto detto si propone:

1. di **approvare la variante suppletiva** dell'intervento "Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – perizia di variante – opere di completamento -Sub stralcio funzionale n°1 – collettori fognari " avente il seguente quadro economico:

Quadro economico complessivo (finanziamento ATO + FIO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta.	€ 2.225.533,13
	ribasso 34,00%	€ 756.681,26
	restano	€ 1.468.851,87
a.2)	oneri di sicurezza	<u>€ 89.594,76</u>
		Totale lavori A) € 1.558.446,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilevi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 15.000,00
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 95.000,00
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 291.969,00
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 44.606,17
b.7.3	Responsabile APQ	€ 4.788,45

b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 19.809,44
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 220.865,27
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	<u>€ 6.317,88</u>
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 898.307,46
		€ 2.456.754,09

costituito dai seguenti due sub-quadri economici n°1 finanziamento FIO e n°2 finanziamento POR Campania 200/2006 ATO 1;

SUB QUADRO ECONOMICO N°1 (finanziamento FIO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 731.166,46
	ribasso 34,00%	€ 248.596,60
	restano	€ 482.569,86
a.2)	oneri di sicurezza	€ 30.884,69
	Totale lavori A)	€ 513.454,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	€ 151.135,02
b.2)	rilievi, accertamento e indagini	€ 0,00
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 5.170,73
b.4)	impresvisi (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 36.268,06
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 65.512,19
b.6)	acantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 152.844,80
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 15.376,43
b.7.3)	Responsabile APQ	€ 0,00
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 13.223,35
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 86.575,37
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 12.548,17
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 0,00
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 538.654,12
		€ 1.052.108,67

SUB QUADRO ECONOMICO N°2 (finanziamento ATO)

A)	IMPORTO LAVORI	
a.1)	lavori a base d'asta	€ 1.494.366,67
	ribasso 34,00%	€ 508.084,67
	restano	€ 986.282,00
a.2)	oneri di sicurezza	€ 58.710,07
	Totale lavori A)	€ 1.044.992,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1)	lavori in economia (prove su condotte, etc. ...) + 50% economie da variante migliorativa in diminuzione	0

b.2)	rilievi, accertamento e indagini	0
b.3)	allacciamento pubblici servizi	€ 9.829,27
b.4)	imprevisti (max 5% importo lordo lavori ed oneri di sicurezza)	€ 0
b.5)	acquisizione aree o immobili (espropri, asservimenti, frazionamenti, voltura)	€ 29.487,81
b.6)	accantonamento art.26 co.4 l.109/94	€ 0,00
b.7.1)	spese tecniche	€ 139.124,20
b.7.2)	art.92 d.lgs 163/2006	€ 29.229,74
b.7.3	Responsabile APQ	€ 4.788,45
b.8)	spese consulenza	€ 0,00
b.9)	spese commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10)	spese pubblicità, oneri per attraversamenti (FF.SS., Enel, ...), Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 6.586,09
b.11)	spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
b.12)	IVA (10% su lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti + 20% su allacci pubblici servizi e spese tecniche)	€ 134.289,90
b.13)	fondo per accordo bonario 3%	€ 0,00
b.14)	50% economie da variante migliorativa in diminuzione da corrispondere all'impresa appaltatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 del D.M. 145/2000.	€ 6.317,88
C)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)	€ 359.653,34
		€ 1.404.645,42

2. **approvare** l'allegato schema di **atto di sottomissione n°3 e i verbali di concordamento nuovi prezzi n°04** e procedere alla relativa stipula;

3. di **approvare** i seguenti elaborati formante parte integrale della presente variante suppletiva;

A.	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Tav.11.1	PIANTA, SEZIONI E CARPENTERIE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
	RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA MANUFATTI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDONI
TAV.14.V	PLANIMETRIA COLLETORE CAPITONE
Tav.15.1	PROFILO COLLETORE CAPITONE IN PRESSIONE
Tav.E1	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Tav.V1	PROSPETTO DI CONFRONTO QUADRI DI SPESA
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.3 E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.4

4. di **dare atto** che il presente provvedimento comporta variazione di spesa in aumento di **€ 55.423,31** oltre IVA al 10% ^{30,20} rispetto all'importo contrattuale ^{2,1000} ~~che~~ all'impegno contabile assunto con determinazione determina dirigenziale n°951/06 del 08/10/2007 di cui ai **Cap. 14421/R4, 14421/R; 14421;**

5. **trasmettere** copia del relativo provvedimento di approvazione alla **Regione Campania**;

- Assessorato ai Lavori Pubblici – Area di Coordinamento LL.PP. –Settore OO.PP.
- A.G.C Ecologia – Tutela Ambiente e Disinquinamento - Settore "Ciclo integrato delle acque"

6. **trasmettere** copia del relativo provvedimento di approvazione all'ufficio contratti.

Allegati:

- n°2 copie della perizia suppletiva (allegato n°1);
- n°2 copie del verbale di concordamento prezzi n°04 e atto di sottomissione (allegato n°2 e 3);

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(ing. Stefania RISPOLI)

IL DIRIGENTE del S.L.
(ing. Salvatore Minicozzi)

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 4 E ATTO DI SOTTOMISSIONE N.3

Premesso:

- *che l'Amministrazione Provinciale di Benevento con delibera di G.P. n. 485 del 20.07.2007, ha approvato il "Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero- l stralcio funzionale- perizia di variante – opere di completamento – Substralcio funzionale n.1 – Collettori fognari";*
- *che i lavori sono stati appaltati con determinazione n. 951/06 del 8.10.2007 all'ATI Ing. Pietro Ciardiello s.r.l.- Pizzulo s.r.l.;*
- *che i lavori sono stati consegnati in data 19 Novembre 2007;*
con Del. G.P. n.99 del 22.02.2008 è stata approvata la Variante in diminuzione migliorativa proposta dall'Appaltatore, ai sensi dell'art.11 D.M. 145/2000 ed il relativo Verbale di Concordamento nuovi prezzi n.1;
in data 25.02.08 veniva sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.2
in data  veniva sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.3 e Atto di sottomissione n.2
con Determinazione n.709/06 del 14.07.2008 veniva approvata la variante tecnica senza aumento di spesa
che si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante n.3 sia per apportare alcune modifiche non sostanziali alle lavorazioni previste al progetto vigente sia per tener conto delle indicazioni seguito ai diversi incontri fra l'Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali di Sant'Agata de' Goti e Limatola.
che per tutte le motivazioni sopra elencate occorre prevedere n.4 nuovi prezzo determinate con apposite analisi e n.3 nuovi prezzi dedotti dalla Tariffa Regione Campania non compreso tra quelli contrattuali:

**NP11- FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI IN ACCIAIO PER L'ANCORAGGIO DI TUBAZIONI IN PEAD A PREESISTENTI STRUTTURE IN C.A. COMPRESO L'USO DI RESINE EPOSSIDICHE, IL TRASPORTO E OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO
Cad. € 496,85 (Euro Quattrocentonovantasei/85)**

**NP12 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 DEL DIAMETRO DI 500 MM
Cad. € 1.232,67 (Euro Millecentotrentaquattro/46)**

**NP13 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI PER LA SALDATURA DI TESTA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 DEL DIAMETRO DI 500 MM
Cad. € 2.235,55 (Euro Duemiladuecentotrentacinque/55)**

**NP14 - SOVRAPPREZZO PER LA POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD SU SUPPORTI METALLICI DIANCORAGGIO,COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
a ml € 25,00 (Euro venticinque/00)**

NP 15- R.01.20.50.b - Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta in terreno con presenza di muratura e roccia tenera a mc € 39.85 (trentanove/85)

**NP 16 - R.02.20.50.b - Demolizione struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico
a mc 203.90 (Euro Duecentotre/90)**

**NP 17 - U.01.30.80.v - Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa,Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
a ml € 189.21 (Euro Centottantanove/91)**

TANTO PREMESSO, E RILEVATO, SI perviene alla sottoscrizione del presente atto:

Art. 1 - La premessa che precede e gli atti e/o provvedimenti richiamati, anche per relationem, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne rappresenta il patto primo.

Art.2 – L'Impresa esecutrice presa visione degli elaborati della perizia di variante, redatti dalla direzione lavori e che fanno parte integrante del presente atto li fa propri e li accetta incondizionatamente.

Art.3 - L'importo forfettario ed onnicomprensivo dei lavori di perizia ammonta a €. 1.558.446,63 di cui per €.1.468.851,87 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 34,00% ed €. 89.594,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 – L'Impresa si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori previsti nella perizia di variante ai prezzi stabiliti nel contratto ed a quelli concordati nei verbali di concordamento nuovi prezzi n.1 e n.2, nonché ai nuovi prezzi di seguito riportati:

**NP11- FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI IN ACCIAIO PER L'ANCORAGGIO DI TUBAZIONI IN PEAD A PREESISTENTI STRUTTURE IN C.A. COMPRESO L'USO DI RESINE EPOSSIDICHE, IL TRASPORTO E OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO
Cad. €.**496,85 (Euro Quattrocentonovantasei/85)****

**NP12 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 DEL DIAMETRO DI 500 MM
Cad. €.**1.232,67 (Euro Millecentotrentaquattro/46)****

**NP13 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICOTTI PER LA SALDATURA DI TESTA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 DEL DIAMETRO DI 500 MM
Cad. €.**2.235,55 (Euro Duemiladuecentotrentacinque/55)****

**NP14 - SOVRAPPREZZO PER LA POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD SU SUPPORTI METALLICI DIANCORAGGIO,COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
a ml €.**25,00 (Euro venticinque/00)****

NP 15- R.01.20.50.b - Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta in terreno con presenza di muratura e roccia tenera a mc €.39.85 (trentanove/85)****

NP 16 - R.02.20.50.b - Demolizione struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico

a mc 203.90 (Euro Duecentotre/90)

**NP 17 - U.01.30.80.v - Tubi in Polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 MPa, Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
a ml €. 189.21 (Euro Centottantanove/91)**

Art.5 – L'articolazione dei gruppi omogenei di lavorazioni di cui all'art. 5 del C.S.A. viene così modificata:

	Progetto vigente	Variante
COLLETTORE 2	€. 104.678,22	€. 104.678,22
COLLETTORE 3	€. 1.243.978,26	€. 1.318.390,65
COLLETTORE 4, COLLETTORE GIARDONI E EMISSARIO	€. 322.125,65	€. 353.278,53
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO	€. 449.205,73	€. 449.205,73
TOTALE	€. 2.119.987,86	€.2.225.553,13
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 91.195,57	€. 89.594,76


Art. 6 – L'Impresa dichiara di accettare i Nuovi Prezzi e le nuove lavorazioni come sopra definite senza riserva alcuna riconoscendoli equi e congrui; l'Impresa riconosce altresì che la necessità di tali lavorazioni non è ascrivibile in alcun modo alla soluzione progettuale originaria.

L'Impresa con la sottoscrizione del presente verbale irrevocabilmente dichiara e si obbliga a nulla richiedere, a qualsiasi titolo, alla stazione appaltante in via indennitaria e/o risarcitoria per le circostanze che hanno determinato la necessità di concordare il citato nuovo prezzo.

Il presente verbale mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'intervenuta approvazione degli atti amministrativi conseguenziali. Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.....

Il Direttore dei lavori
ing. Luigi Iavarone

ATI
Ing. Pietro Ciardiello srl



Il Direttore dei Lavori

Ing. Stefania Rispoli

visto:

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Salvatore Minicozzi