



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 12/02/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. – AMBITO 1". LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA', STRADA PROVINCIALE N. 66 "S. MARIA DEL GUGLIETO – S. CROCE DEL SANNIO" IN AGRO DEL COMUNE DI MORCONE. APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

CIG: 869935138C

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 2489 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto dal geom. Angelo Stefano D'UVA per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2813 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016, impegnando le relative somme al Cap 12510;
- con determinazione n. 1358 del 12/07/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento denominato "**Lavori di ripristino funzionalità, strada provinciale n. 66 "S. Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio" in agro del comune di Morcone**", alla Società **PICCIUTO S.r.l.** (P. IVA 01038730626) con sede legale in San Bartolomeo in Galdo, III[^] traversa Sannio 10, con il ribasso di gara del 6,75% sull'elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle migliorie specificate nell'offerta tecnica;
- con determinazione n. 1675 del 25/08/2022:
 - **veniva confermata , così come stabilito con determinazione n. 2425 del 02/12/2020**, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "**Lavori di ripristino funzionalità, strada provinciale n. 66 "S. Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio" in agro del comune di Morcone**", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'**R.T.P. - geom. Angelo Stefano D'UVA (Capogruppo) C.F. DVUNLS62A011179D** con studio in S. Croce del Sannio (BN) alla via T. Flavio Gioia, n. 12 ed ing.

Angelo CASSETTA (Mandante) – C.F. CSSNGL68M09A783M, a seguito di avvenuto finanziamento dell'intervento progettato;

- veniva affidata alla stessa **R.T.P. - geom. Angelo Stefano D'UVA (Capogruppo)**, C.F. DVUNLS62A011179D, con studio in S. Croce del Sannio (BN) alla via T. Flavio Gioia, n. 12 ed ing. **Angelo CASSETTA (Mandante)** – C.F. CSSNGL68M09A783M, ai sensi dell'art. 111, co. 1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, data l'impossibilità di espletare tale attività da parte di personale tecnico interno, per un importo, compresa la progettazione definitiva- esecutiva, di € 14.092,14;

- con determinazione n. 2669 del 27/12/2022 è stato approvato il quadro economico rimodulato dei lavori in oggetto per l'importo al netto del ribasso offerto del 6,75%, di € 134.266,01, esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

TENUTO CONTO:

- che si è reso necessario redigere il progetto di variante per l'aggiornamento prezzi dal 2020 al 2023, così come previsto dalla Legge n. 79 del 29/06/2022, art. 7, comma 2 quater, da operare in compensazione fermo restando l'importo iniziale dell'opera, quindi riducendo le opere a farsi.
- che i lavori iniziati in data 03/05/2023 come da verbale di consegna in pari data, risultano sospesi come da verbale in data 23/05/2023.

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 15786 del 21/06/2023, il geom. Angelo Stefano D'UVA ha trasmesso il progetto di variante in corso d'opera dei lavori di cui in oggetto per le motivazioni di cui innanzi e contenute nella Relazione Tecnica, con i seguenti allegati:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Area di intervento su planimetrie catastali
- 3) Computo metrico (prezzario 2020)
- 4) Computo metrico (prezzario aggiornato 2023)
- 5) Elenco prezzi
- 6) Quadro Economico della spesa
- 7) Quadro Comparativo (prezzario 2020)
- 8) Quadro Comparativo (prezzario aggiornato 2023)
- 9) Verbale Concordamento nuovi prezzi

ed il seguente quadro economico riepilogativo di variante:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI VARIANTE				
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA', MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N.66 "S. MARIA DEL GUGLIETO - S. CROCE DEL SANNIO" IN AGRO DELCOMUNE DI MORCONE.				
A. LAVORI	A. Importo dei Lavori			
	A.1	Importo dei lavori di variante a base d'asta		94.296,18 €
	A.2	Lavori soggetti a ribasso		93.636,10 €
	A.3	A detrarre ribasso d'asta offerto 6.75%		6.322,78 €
	A.4	Lavori ribassati		87.313,32 €
	A.5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		660,08 €
	A	Totale importo dei lavori (A.4+A.5)		87.973,40 €
B. SOMME	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	19.354,15 €
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	2.900,00 €
	B.3	Spese Tecniche per Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale) e detratto il ribasso offerto		14.092,14 €
	B.4	Somma a disposizione per imprevisti, aggiornamenti prezzi, varianti in corso d'opera, fornitura a fatture, compreso di IVA, Cassa Previdenziale ecc.		75.680,31 €
	B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+B4)		112.026,60 €
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)				200.000,00 €

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del

TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare il progetto di variante** in corso d'opera dell'intervento denominato ***“Lavori di ripristino funzionalità, strada provinciale n. 66 “S. Maria del Guglieto – S. Croce del Sannio” in agro del comune di Morcone”***, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Area di intervento su planimetrie catastali
- 3) Computo metrico (prezzario 2020)
- 4) Computo metrico (prezzario aggiornato 2023)
- 5) Elenco prezzi
- 6) Quadro Economico della spesa
- 7) Quadro Comparativo (prezzario 2020)
- 8) Quadro Comparativo (prezzario aggiornato 2023)
- 9) Verbale Concordamento nuovi prezzi

con il quadro economico riepilogativo di variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI VARIANTE			
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA', MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N.66 "S. MARIA DEL GUGLIETO - S. CROCE DEL SANNIO" IN AGRO DELCOMUNE DI MORCONE.			
	A. Importo dei Lavori		
A. LAVORI	A.1	Importo dei lavori di variante a base d'asta	94.296,18 €
	A.2	Lavori soggetti a ribasso	93.636,10 €
	A.3	A detrarre ribasso d'asta offerto 6.75%	6.322,78 €
	A.4	Lavori ribassati	87.313,32 €

	A.5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		660.08 €
	A	Totale importo dei lavori (A.4+A.5)		87.973,40 €
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B. SOMME A DISPOSIZIO NE DELL'AMMI NISTRAZIO NE	B.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	19.354,15 €
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche – art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	2.900,00 €
	B.3	Spese Tecniche per Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale) e detratto il ribasso offerto		14.092,14 €
	B.4	Somma a disposizione per imprevisti, aggiornamenti prezzi, varianti in corso d'opera, fornitura a fatture, compreso di IVA, Cassa Previdenziale ecc.		75.680,31 €
	B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+B4)		
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)				200.000,00 €

2. **di dare atto**, altresì, che la spesa complessiva di € 200.000,00, risulta già impegnata al Cap. 12510 Imp. nn. 1225 e 1226/2021, 823 e 842/2023.
3. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
4. **di dare atto infine**, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RUP

f.to (RANDELLI CARMINE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

