COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2554 DEL 18/12/2023

OGGETTO: S.P. N. 100 EX SS 625 – INTERVENTI DI RIPRISTINO SU DIVERSI TRATTI DI PIANO VIABILE E PERTINENZE STRADALI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO REDATTA DALL'ING. DANIELANTONIO ZACCARI E DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIMODULATO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 112 dell'11/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato "S.P n° 100 ex SS.625. Interventi di ripristino su diversi tratti di piano viabile e pertinenze stradali" per l'importo complessivo di € 400.000,00
- con determinazione n. 2494 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto dall'ing. Danielantonio Zaccari;
- con determinazione n. 2813 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere all'affidamento di diversi interventi, tra cui quello in argomento, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme sul Cap. 12510;
- con determinazione dirigenziale n° 1358 del 12/07/2022 il predetto Accordo Quadro è sato aggiudicato alla Società Picciuto s.r.l. (P.IVA 01038730626), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo, III Traversa Sannio n°10, per l'importo complessivo di €. 1.962.373,99, al netto del ribasso di gara del 6,75% ed €. 50.957,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.2.013.331,10, oltre IVA come per legge;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 12/10/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente il lavoro in oggetto all'ing. Danielantonio Zaccari;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1383 del 10/07/2023 è stato approvato il quadro economico rimodulato in esito all'aggiudicazione dell'appalto;
- dalla data del progetto ad oggi si sono verificati incrementi significativi dei costi dei materiali, rendendo necessario l'aggiornamento dei prezzi posti a base di gara;
- con nota **prot. 11345 del 09/05/2023** è stato richiesto all'ing. Danielantonio Zaccari di provvedere **all'aggiornamento dei prezzi posti a base di gara** e del relativo computo metrico estimativo, utilizzando il prezzario LL.PP. Campania 2023, **come previsto dalla vigente normativa e stabilito dall'art. 7 comma 2-quater della L. n. 79 del 29 giugno 2022**;

Considerato che:

- Con nota **Prot. 12166 del 16/05/2023** l'ing. Danielantonio Zaccari ha provveduto a trasmettere la **perizia di variante tecnica** al progetto esecutivo in questione, composta dai seguenti elaborati:

A	Planimetrie
B	Computo Metrico estimativo di progetto – aggiornato 2023
B1	Computo Metrico estimativo nuovi lavori – Prezzario LL.PP. Campania 2020

B2	Computo Metrico estimativo nuovi lavori – Prezzario LL.PP. Campania 2023
B3	Quadro comparativo computi di cui agli elaborati B1 e B2
C	Prospetto di calcolo del maggiore importo per revisione prezzi (2020 -> 2023)

- Il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento, aggiornato per la motivazione sopra riportata, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO accordo quadro S.P. 100 - RIMODULATO (a seguito di revisione prezzi)				
Voce	**Descrizione**		**Importo**	
A)	**LAVORI A MISURA**			
a1)	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 209 231,08	
	ribasso d'asta	6,75%	€ 14 123,10	
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		***€ 195 107,98***	
a2)	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		***€ 455,52***	
	SOMMANO A)			***€ 195 563,50***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
b1.1	IVA sui lavori (22%)	22,00%	€ 43 023,97	
b1.2	Spese generali e tecniche, incl. Iva e CNPAIA		€ 29 122,90	
b1.3	Incentivo del 2% ex. art. 113 d.Lgs. n° 50/2016		€ 5 800,38	
b1.4	ANAC - Autorità di vigilanza		€ 375,00	
b1.5	Imprevisti/forniture da pagarsi a fattura c/Iva max 10% di A		€ 19 556,35	
	Somme a disposizione - B.1			***€ 97 878,60***
	Maggior importo per aggiornamento computo e revisione prezzi (lordo)		€ 102 936,62	
b2.1	Aliquota del maggior importo, spettante per revisione prezzi (al lordo del ribasso)	90,00%	€ 92 642,96	
b2.2	ribasso sul maggior importo	6,75%	€ 6 253,40	
	Aliquota del maggior importo, spettante per revisione prezzi (al netto)		€ 86 389,56	
	Iva sul maggior importo derivante dalla revisione prezzi	22,00%	€ 19 005,70	
	Somme a disposizione - B.2			***€ 105 395,26***
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B.1+B.2)			**€ 398 837,36**

	ECONOMIE			**€ 1 162,64**
	TOTALE GENERALE			**€ 400 000,00**

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della **perizia di variante tecnica** al progetto esecutivo in questione, così come redatta dall'ing. Danielantonio Zaccari, e del conseguente nuovo quadro economico di spesa;

Considerata l'urgenza di dover provvedere alla esecuzione degli interventi in oggetto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previzione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;
- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la **perizia di variante tecnica** al progetto esecutivo in questione, così come redatta dall'ing. Danielantonio Zaccari, composta dai seguenti elaborati:

A	Planimetrie
B	Computo Metrico estimativo di progetto – aggiornato 2023
B1	Computo Metrico estimativo nuovi lavori – Prezzario LL.PP. Campania 2020
B2	Computo Metrico estimativo nuovi lavori – Prezzario LL.PP. Campania 2023
B3	Quadro comparativo computi di cui agli elaborati B1 e B2
C	Prospetto di calcolo del maggiore importo per revisione prezzi (2020 -> 2023)

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO accordo quadro S.P. 100 - RIMODULATO (a seguito di revisione prezzi)				
Voce	**Descrizione**		**Importo**	
A)	**LAVORI A MISURA**			
a1)	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 209 231,08	
	ribasso d'asta	6,75%	€ 14 123,10	
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		***€ 195 107,98***	
a2)	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		***€ 455,52***	
	SOMMANO A)			***€ 195 563,50***
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
b1.1	IVA sui lavori (22%)	22,00%	€ 43 023,97	
b1.2	Spese generali e tecniche, incl. Iva e CNPAIA		€ 29 122,90	
b1.3	Incentivo del 2% ex. art. 113 d.Lgs. n° 50/2016		€ 5 800,38	
b1.4	ANAC - Autorità di vigilanza		€	

			375,00	
b1.5	Imprevisti/forniture da pagarsi a fattura c/Iva max 10% di A		€ 19 556,35	
	Somme a disposizione - B.1			***€ 97 878,60***
	Maggior importo per aggiornamento computo e revisione prezzi (lordo)		€ 102 936,62	
b2.1	Aliquota del maggior importo, spettante per revisione prezzi (al lordo del ribasso)	90,00%	€ 92 642,96	
b2.2	ribasso sul maggior importo	6,75%	€ 6 253,40	
	Aliquota del maggior importo, spettante per revisione prezzi (al netto)		€ 86 389,56	
	Iva sul maggior importo derivante dalla revisione prezzi	22,00%	€ 19 005,70	
	Somme a disposizione - B.2			***€ 105 395,26***
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B.1+B.2)			**€ 398 837,36**
	ECONOMIE			**€ 1 162,64**
	TOTALE GENERALE			**€ 400 000,00**

3) di onerare il R.U.P. degli atti consequenziali;
4) **di dare atto** che l'importo complessivo di € 400.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 12510 impegni nn. 1219/2021, 824/2023e 837/2023;
5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art.147 e 153, comma5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
7) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
9) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)