COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1480 DEL 18/07/2024

OGGETTO: Lavori di "NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE I.I.S. "A.M. DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN)". Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva. CUP: I79H15000010001

CUP: I79H15000010001

IL DIRIGENTE

VISTI:

il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, veniva nominato l'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;

la determinazione di questo Settore n. 1771 del 29.08.2023 con la quale si nominava nuovo Rup, per i lavori di cui all'oggetto, l'ing. Matteo Iannotti;

PREMESSO CHE:

con determinazione n. 1209 del 29.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE I.I.S. "A.M. DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN)", dell'importo complessivo di € 4.850.000,00;

l'intervento è stato finanziato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 607 dell'8.08.2017;

DATO ATTO CHE:

con determinazione n. 1209 del 29.06.2020 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: Mastrocinque Costruzioni srl (capogruppo mandataria) con sede in Foglianise alla via Provinciale Vitulanese n.22 (P.IVA 01454190628) – Edil Costruzioni Group srl (mandante) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi n.40, per l'importo di € 3.276.482,00 di cui € 3.252.661,95 per lavori al netto del ribasso offerto del 8,350 % ed € 23.820,05 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 327.648,20;

in data 02.09.2020 è stato sottoscritto con l'ATI: Mastrocinque Costruzioni srl (capogruppo mandataria) con sede in Foglianise alla via Provinciale Vitulanese n.22 (P.IVA 01454190628) – Edil Costruzioni Group srl (mandante) con sede in Montorio al Vomano (TE) al Viale Duca degli Abruzzi n.40 il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2830/2020;

CONSIDERATO CHE:

durante l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di eseguire lavorazioni complementari e migliorative a quelle previste nel progetto posto a base di gara, che non vanno in maniera alcuna ad alterare la natura del contratto;

il D.LL chiedeva autorizzazione al RUP per la redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva, che tenesse conto altresì delle necessità emerse durante gli incontri presso l'Istituto Scolastico anche alla presenza del dirigente scolastico;

in data 22.05.2024 veniva acquisita al protocollo dell'Ente n.13068 la perizia di variante trasmessa dal direttore dei lavori ing. Antonio Russo (capogruppo);

VISTA la suddetta perizia di variante predisposta dall'ing. Antonio Russo, in qualità di Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo di € 3.667.071,29 al lordo del ribasso d'asta offerto ed oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge, determinando un importo aggiuntivo netto, rispetto al contratto d'appalto, di € 86.337,81;

PRESO ATTO che l'ATI appaltatrice ha sottoscritto la predetta perizia di variante;

VISTO il D. Lgs 50/2016 ed in particolare l'art. 106;

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni:

DCP n.18 del 29.6.2023: "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2022 . Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L. 56/2014";

DCP n. 37 del 18.12.2023: "Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026";

DCP n. 38 del 18.12.2023 "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026";

DP n.241/2023 di approvazione del PIAO del quale il Piano della Performance 2023/2025 rappresenta parte integrante e sostanziale;

DP n.33 del 01.02.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art.169 D. Lgs 267/2000);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta per le motivazioni riportate in narrativa ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di "NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO E CONFINANTE CON L'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE I.I.S. "A.M. DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN)", dell'importo complessivo di € 3.667.071,29 al lordo del ribasso d'asta offerto ed oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge, determinando un importo aggiuntivo netto, rispetto al contratto d'appalto, di € 86.337,81;

DI approvare il relativo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
	Descrizione	**Importo Post Gara €**	**Importo Variante €**
A)	**Lavori**		
A.1	Importo per l'esecuzione dei lavori da computo metrico	3 572 823,81 €	3 667 071,29 €
A.2	A detrarre oneri della sicurezza	23 820,05 €	23 820,05 €
A.3	Restano a base d'asta A.1 - A.2	3 549 003,76 €	3 643 251,24 €
A.4	A detrarre ribasso offerto A.3 x 8,350%	296 341,81 €	304 211,48 €
A.5	Restano netti per lavori	3 252 661,95 €	3 339 039,76 €
A.6	**Restano netti per lavori e oneri della sicurezza A.5 + A.2**	3 276 482,00 €	3 362 859,81 €
	TOTALE LAVORI (A)	**3 276 482,00 €**	**3 362 859,81 €**
B)	**Somme a Disposizione**		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	10 060,94 €	10 060,94 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	24 000,00 €	24 000,00 €
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	20 000,00 €	20 000,00 €
B.4	Imprevisti (5%)	178 640,58 €	74 987,21 €
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €	- €
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/06	35 728,23 €	35 728,23 €
B.7.1	Spese techiche e generali, comprensive di IVA 22% e CNPAIA 4%	250 000,00 €	250 000,00 €
B.7.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, di verifica e validazione (art. 92 del D. Lgs 163/2006)	80 000,00 €	80 000,00 €
B.7.3	Spese per commissioni giudicatrici	4 000,00 €	4 000,00 €
B.7.4	Spese per pubblicità	3 000,00 €	3 000,00 €
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico ed eventuali collaudi specialistici	40 000,00 €	40 000,00 €
B.9	IVA sui lavori (10%)	327 648,20 €	336 285,98 €
B.10	Contributo gare a favore dell'Autorità di vigilanza	600,00 €	600,00 €
B.11	Oneri per gli smaltimenti	12 000,00 €	12 000,00 €
B.12	Forniture di beni e servizi	200 000,00 €	200 000,00 €
B.13	IVA su forniture beni e servizi (22%)	44 000,00 €	44 000,00 €
B.14	Accantonamento Economie (non sumeriori al 10% dell'importo aggiudicato definitivamente	327 648,20 €	336 285,98 €
B.15	Economie	16 191,85 €	16 191,85 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**1 573 518,00 €**	**1 487 140,19 €**
C	**IMPORTO COMPLESSIVO (A + *B*)**	**4 850 000,00 €**	**4 850 000,00 €**

DI approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, elaborato che fa parte della predetta perizia;
DI caricare la perizia di variante sul portale MIUR al fine di ottenerne l'approvazione;
DI prendere atto che la suddetta perizia di variante, redatta secondo il Prezzario Lavori Pubblici regione Campania 2018, non comporta incremento sull'importo ammesso a finanziamento;
DI dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267);
DI attestare che, non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
DI trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art.184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267/2000;
DI dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il RUP
f.to (IANNOTTI MATTEO)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)